

# Interims-Mensa Schulzentrum für acht Wochen



- Einrichtung auf der Zuschauerempore der Dreifachturnhallen für die Zeit vom 09.08.2023 bis zu den Herbstferien
- Information der Eltern über Elternbrief, anschl. Presseinformation
- Notwendig aufgrund von Verzögerungen beim Bau der neuen Mensa auf dem Schulhof vor dem PZ
- Große Flexibilität von Caterer Hidding und den eingesetzten Geld-statt-Stelle Honorarkräften
- Essenszahlen sind mit 174 sehr stabil geblieben
- gewohnte Essenstage Montag, Mittwoch und Donnerstag werden abgedeckt
- Menüs sind reduziert, entsprechen indes weiter voll den DGE-Richtlinien und sind vollwertige Mahlzeiten

# Interims-Mensa Schulzentrum für acht Wochen

- Einkochen für den Caterer erfolgt in der 2. Herbstferienwoche
- In der 1. Herbstferienwoche kann der Caterer sich einrichten, einschl. IT / EDV
- Ende September werden die Küchengeräte installiert sein
- Die Sachverständigen-Abnahme Elektro findet am 19.09.2023 statt.
- Der F90-Schrank für die Sicherheitsbeleuchtung wird aktuell noch produziert. Einen konkreten Liefertermin konnte uns die Fa. Mönnig nicht angeben.
- Der Sachverständige kann aber die Abnahme durchführen (Komponenten / Anschluss für die Sicherheitsbeleuchtung)

# Interims-Mensa Schulzentrum für acht Wochen



- Bestuhlung mit Tischen und Stühlen ist vorhanden
- Reinigung ist beauftragt.
- Beleuchtung ist fertig
- Endmontage der Medientechnik (Vortragstechnik) erfolgt am 26.09.2023
- Einweisung für die Medientechnik (Vortragstechnik) erfolgt am 27.09.2023
- Die Außenanlagen werden bis zum 06.10.2023 bis auf die Sitzmöbel fertiggestellt sein.

Dass es sich hierbei um eine Anlage zum TOP 9 der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 20.09.2023 handelt, bescheinigen:

Tobias Musholt  
Ausschussvorsitzender

Karin Hackling  
Schriftführerin