

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2020			

Maßnahmen im Hochbau

Schulen allgem.

BU	Breitbandausbau an städt. Objekten - Dt. Glasfaser			90%	90%	4/2020	Ludgerischule, MLS (neu), Lambertischule, MFS, FvSt, Pestalozzischule, Kreuzschule, Heimathaus, Fw Lette, KvG-Schule erld., weitere städt. Objekte im Anschluss.
BU	Digitalpakt - Ausbau Dateninfrastruktur in Schulgebäuden u. Installation von rd. 200 Großbildschirmen in Unterrichtsräumen			30%	35%	4/2020	Ingenieurverträge für alle 5 Schulen erteilt.

Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

BU	Sonnenschutz außen zum Schützenring			80%	100%		
INV	Ausbau 2 Räume Dachgeschoss für OGGS			80%	97%	4/2020	Schlussrechnung fehlt noch.
BU	OGGS - Erweiterung und Umbau Küche			95%	100%		

Laurentiuschule / Bauunterhaltung / Rückstellung

RÜ	Einbau neue Akustikdecke, inkl. Beleuchtung			90%	100%		
BU	Umbau OGGS			20%	100%		

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2020			

Maria-Frieden Schule / Investitionsmaßnahmen

INV	Modernisierung u. Erweiterung			3%	3%		Vorbereitung u. Durchführung des VGV-Verf. PST u. Architektenwettbewerb, Verhandlungsgespräche 01/2021
-----	-------------------------------	--	--	----	----	--	--

ehem. Martin-Luther-Schule Pavillon / Bauunterhaltung

BU	Umbau des Pavillon zur Interim-Kita			97%	100%	4/2020	z. Z. Abrechnung
----	-------------------------------------	--	--	-----	------	--------	------------------

Martin-Luther-Schule (neu) / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau			97%	97%	4/2020	z. Z. Abrechnung
RÜ	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes			97%	97%	4/2020	z. Z. Abrechnung
INV	Umbau Sporthalle zur Versammlungsstätte			70%	90%	02/2021	geplante Fertigstellung Ende 02/2021
BU	Schulhof / Außenanlagen			97%	100%	3/2020	

Kreuzschule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU/RÜ	Sanierung und Umbau			100%			
INV	Erweiterung			100%			
BU	Elektroinst., ELA, Glasfaseranschluss f. BT 4, W-LAN, Beleuchtung in Aula und Fluren			80%	97%		Schlussrechnung fehlt.
BU	Überarbeitung Oberflächen Bauteil 4			100%			
BU	Brandschutzmaßnahmen Bauteil 4			100%			
BU	Raumakustische Maßnahmen Chemieraum BT 4			100%			

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2020			

Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU	Erneuerung Zwischenvorhang Bühne Aula		100%			2/2020	
BU	Austausch Eingangstür Aula (2x2flügelig)				60%	4/2020	Auftrag wurde neu vergeben, da Fa. Icking trotz mehrmaliger Aufforderung nicht kam.
INV	Umgestaltung Flure - Ausbau Lernbereich am Flurende			20%	100%	4/2020	Brandschutzkonzept erstellt, Baugenehmigung beantragt. Fertigstellung bis Ende Nov. 2020 geplant.

Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen

INV	Aufzug						Zurückgestellt bis ein Gesamtkonzept erstellt ist.
INV	Erweiterung und Umbau des Heriburg-Gymnasiums - Bestandsaufnahme	100%				1/2020	
INV	Erweiterung und Umbau des Heriburg-Gymnasiums - Realisierungswettbewerb nach VgV u. RPW			3%	3%	4/2021	Angebot zur Verfahrensabwicklung wurden eingeholt, z. Z. läuft das Auswahlverfahren.

Schulzentrum / Rückstellungen / Investivmaßnahme

RÜ	Sanierung-Umbau-Neubau - Fenstersanierung			100%			Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung Förderantrag
RÜ	Sanierung-Umbau-Neubau - Fassadensanierung			100%			Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung Förderantrag
INV	Sanierung-Umbau-Neubau			100%			Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung Förderantrag
INV	Einrichtung eines Archives im ehem. Fahrradkeller der THS - Planung			10%	10%	4/2021	Aufstellung einer Planung für den HH 2021 erfolgt.

Pestalozzschule / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ	Austausch der Fensteranlagen Westfront sowie Türanlagen Schulhof Seiten- u. Nebeneingänge			100%		2/2020	
BU	BS-Maßnahmen, Ausbau Decke im Windfang, Erneuerung ELA-Anlage			90%	100%		
RÜ	Sanierung ortsfeste ELT-Anlage u. ELT-Installation			90%	90%	1/2021	
BU	Sanierung Lichtschacht	100%				1/2020	
RÜ	BS-Maßnahmen, Erneuerung Decke in Rettungsweg (Flur)			90%	100%	3/2020	

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2020			

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

RÜ	Sanierung öffentl. WC im KG, Ausstattung mit Münzapparat	100%					
INV	Sonnenschutzanlage Bauteil II	100%					
BU	Sanierung Dachgauben BT 1			20%	20%	3/2021	Klärung Denkmalschutz
RÜ	Fassadensanierung Sandsteinsockel, Gesimse, Treppenstufen, Giebel, Balkon, zusätzl. Austausch aller Rinnenhaken			20%	20%	3/2021	Klärung Denkmalschutz

Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU	Austausch von alten Holzfenstern	100%					
BU	Überarbeitung Gauben West- u. Süd-West-Fassade			80%	100%		
BU	Sanierung der Aufzugsanlage Liebfrauenschule, inkl. Zweibege-Kommunikation			30%	100%		

Feuerwache Rottkamp / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV	Gas- u. Wasseranschluss FW Rottkamp			90%	95%		
BU	Sonnenschutz			70%	100%		
BU	Schallschutz (Kompressor Fahrzeughalle)			100%			
BU	Umbau Kreisschlauchpflegerei u. Alarmumkleide			90%	100%		

Feuerwache Münsterstraße/ Bauunterhaltung

BU	Umbau Umkleidebereich			3%	15%	4/2021	Erarbeitung des Anforderungsprofils im Bestand.
----	-----------------------	--	--	----	-----	--------	---

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2020			

Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV	Erweiterung Heimathaus Lette - Lph 1-4			90%	100%		
INV	Erweiterung Heimathaus Lette - Lph 5-8			10%	10%		Auswahlverfahren und Beauftragung eines Fachbüros zur Durchführung der EU-weiten Verfahren zur Bindung eines Objektplaners ist erfolgt.
INV	Gestaltung Vorplatz, Erschließung Altbau			10%	10%		
INV	Modernisierung u. Umbau Altbau Lph 5-7			10%	10%		

Leichenhalle Coesfeld / Rückstellung

RÜ	Dachsanierung		100%			1/2020	
----	---------------	--	------	--	--	--------	--

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Umbau Erdgeschoss			100%		1/2020	
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept			80%	80%		
BU	Sanierung Löschtechnik			3%	3%	12/2021	
BU	Umgestaltung Arbeitsbereich Archiv			80%	80%	4/2020	
BU	Austasch Bodenbelag 1. OG u. ZG, Anpassung Elektroinstallation			80%	100%	4/2020	
BU	Renovierung 1. OG u. ZG im Zuge des Trockenausbaus, Anstrich, Anpassung ELT-Inst. U. Beleuchtung, Wandbild, Türanlage			80%	100%	4/2020	

Pulverturm / Bauunterhaltung

BU	Sanierung Außenmauer			20%	20%	4/2020	
----	----------------------	--	--	-----	-----	--------	--

KiGa Arche / Investitionsmaßnahme

INV	Erweiterung u. Umbau			3%	3%		Vergabeverfahren der Planungsleistungen werden z. Z. vorbereitet.
-----	----------------------	--	--	----	----	--	---

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2020			

Kindergarten St. Johannes / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 1 - Dach u. Kuppeln			100%			
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 2 - Fenster			90%	90%	1/2021	
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 3 - Waschraum und Heizung			100%			
BU	Brandschutzmaßnahmen			60%	100%		

Kindergarten St. Marien (Pav. An der KvG-Schule) / Rückstellungen

RÜ	Brandschutzmaßnahmen			100%			
----	----------------------	--	--	------	--	--	--

Sportzentrum Nord - Kampfbahn B / Investitionsmaßnahmen

INV	Abriß Umkleidegebäude Kampfbahn B			100%			
INV	Neubau Umkleidegebäude Kampfbahn B Lph 5-8			30%	40%	2/2021	Fertigstellung Mai/Juni 2021.

Jugendhaus am Bahnhof / Investitionsmaßnahmen

INV	Sanierungsmaßnahmen -			5%	5%		
INV	Brandschutzmaßnahmen			0%	0%		

Asylunterkünfte Im Sonnenschein u. Lübbesmeyerweg / Bauunterhaltung

BU	Instandsetzung Innentüren			100%		2/2020	
----	---------------------------	--	--	------	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2020			

Asylunterkunft Wiesenstraße / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau Sanitärbereiche, allg. Renovierung, Austausch Heizungs- u. WW_Bereitung			0%	0%		
INV	Umbau Sanitärbereiche, allg. Renovierung, Austausch Heizungs- u. WW_Bereitung			0%	0%		

Bürgerhalle / Bauunterhaltung

BU	Brandschutzmaßnahmen			40%	40%	2/2021	
----	----------------------	--	--	-----	-----	--------	--

Gebäudeleittechnik / Bauunterhaltung

BU	verschiedene Standorte insbes. Schulen, Instandsetzung Ansteuerung GLT			90%	97%		
----	--	--	--	-----	-----	--	--

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2020			

Maßnahmen im Tiefbau

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV	Bebauung östl. Baakenesch			25%	29%	2/2021	laufendes Vergabeverfahren
-----	---------------------------	--	--	-----	-----	--------	----------------------------

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Dülmener Straße, Umgestaltung zwischen Am Ächerott und Baurat-Wolters-Straße		100%				
INV	Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 2. BA			15%	15%		verschoben nach 2021
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Bruchstraße			100%			
INV	Ausbau Stichweg Münsterstraße			20%	20%		verschoben nach 2021
INV	Gewerbegebiet östlich Erlenweg Ausbau Stichstraße			90%	97%	4/2020	
INV	Ausbau Hinterstraße, 1. Bauabschnitt			97%	100%	1/2020	Teilschlussrechnung liegt vor.
INV	Ausbau Hinterstraße, 2. Bauabschnitt			25%	25%	2/2021	erneute Ausschreibung wegen Firmeninsolvenz erforderlich. Ausschreibung erfolgt im Januar 2021.
INV	Ausbau Gemeindeplatz (Straße) - DIEK			25%	30%	2/2021	Auftrag erteilt.
KON	Deckensanierung städt. Straßen			25%	50%	1/2021	gemeinsam mit AWW / SWC
INV	Ausbau Burghof / Ludgerusstraße			15%	15%	4/2021	
INV / KON	Umbau Franz-Darpe-Straße			97%	97%	2/2020	Abrechnung fehlt.
INV	Bushaltestellen L 581			25%	70%	2/2021	
INV	Parkplatz Davidstraße, 2. BA			30%	35%	2/2021	Fertigstellung Juni 2021.
INV	Umgestaltung Gemeindeplatz - DIEK			25%	30%	2/2021	Auftrag erteilt.

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2020					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2020	Ziel	
INV	Umgestaltung Gemeindeplatz - Parkplatz			25%	30%	2/2021	Ausschreibung erfolgt. Auftrag erteilt.
INV	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 3. Abschnitt Bruchstraße - Kreuzstraße			25%	30%	4/2021	
INV	Wirtschaftswege jährl. Sanierung						unklare Rechtslage
INV	Kiebitzweide, Ausbau			20%	20%		BV wurde zurückgestellt. Entscheidung über Teilfläche des Friedhofes steht noch aus.
INV	Neubeschaffung Parkscheinautomaten			100%			
INV	Fahrradstellplätze Marktplatz			97%	100%	1/2020	
INV	Erneuerung Parkleitsystem			70%	97%	3/2020	Schlussrechnung steht noch aus.

Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 1. Bauabschnitt Münsterstraße - Katthagen			100%			
INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 2. Bauabschnitt Katthagen - Schützenwall			97%	100%		
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße (Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)			50%	75%	1/2021	
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße Davidstr.von Kupferstr. bis Ende ehem. Postgebäude Neubau Parkplatz ca. 60% der Gesamtfläche			90%	97%	3/2020	Schlussrechnung steht noch aus.
INV	Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße 1. Bauabschnitt Zufahrt Marktgarage - Einmündung Münsterstraße			97%	97%	2/2019	Schlussrechnung steht noch aus.

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2020			
INV	Teilbereich 4 - Bernh.-von-Galen-Straße 2. Bauabschnitt Kreisverkehr und Anschlussbereiche			100%				
INV	Park am Normannwehr			80%	100%			
INV	Teilbereich 3 - Schlosspark, Bewässerung			25%	70%	1/2021		
INV	Fußgängerleitsystem			25%	30%	1/2021	Auftrag erteilt.	
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße, 3. BA (Promenade bis zum Gerichtswall)			30%	35%	4/2021		

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen			40%	80%	1/2021	
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut			20%	30%	2/2021	Ausschreibung erfolgt.
KON	Sanierung Brücke Nr. 82 - Kannenbrocksbach			100%		1/2020	
KON	Sanierung Brücke Nr. 86 - Wulferhooksweg				20%	3/2021	

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept						verschoben nach 2021/2022
-----------	--	--	--	--	--	--	---------------------------