

Fachbereich 60
Zielvereinbarungen und Arbeitsprogramm für das Jahr 2003

Produktgruppe

60.01 Stadtplanung

Produkte, Leistungen

60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

Maßnahme	Priorität	Ziel	Zielerreichung in %				Bemerkungen
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
<i>Laufende Verfahren, die zu Ende geführt werden müssen</i>							
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 "Otterkamp"	1	Apr 03	100 %				Satzungsbeschluss im März / Rechtskraft am 15.04.2003
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.72 "Otterkamp II"	1	Apr 03	100 %				Satzungsbeschluss im März / Rechtskraft am 15.04.2003
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.78 "Otterkamp III"	1	Apr 03	100 %				Satzungsbeschluss im März / Rechtskraft am 15.04.2003
Konzept für die Entwicklung des Bahnhofs und des Bahnhofsumfeldes	1	MIZ 03	100 %				Unterlagen werden zurzeit fertiggestellt
Weiterentwicklung des Rahmenplanes Gewerbegebiet Südost	1	Dez 03	40 %	70 %	85 %	85 %	Die Ergebnisse der Entwässerungsplanung liegen vor. Z. Zt. erfolgt die Prüfung und Auswertung der Untersuchung.
Umsetzung der Maßnahme "Verbesserung des Erscheinungsbildes der Berkelgasse ..."	1	Dez 03	20 %	25 %	25 %	25 %	Grundlagenermittlung wird fortgesetzt.
Überarbeitung der Gestaltungssatzung	1	Dez 03	20 %	25 %	25 %	35 %	Leistungsprofil für externes Planungsbüro erarbeitet.

Maßnahme	Priorität	Ziel	Zielerreichung in %				Bemerkungen
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Neue Verfahren							
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 "Dülmener Str./Ladestraße"	1						Weitere Vorgehensweise ist abhängig vom Ergebnis der vorbereitenden Untersuchung und -von der Einzelhandelsentw. in der Innenstadt
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 105 "Rottkamp II"	1	Jul 03	50 %	90 %	100 %		Rechtskraft am 15.08.2003
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 59 "Rottkamp"	1	Jul 03	50 %	90 %	100 %		Rechtskraft am 15.08.2003
B-Pläne "Heerdmer Esch" - Aufhebung Nr. 60 / - Aufstellung B-plan "Biogasanl."/ Neuaufstellung B-plan Nr. 82 / + FNP	1	Okt 03	20 %	20 %	20 %	20 %	Zur Zeit erfolgt die Grundlagenermittlung. Die Abwicklung verzögert sich da ein Wechsel des Generalunternehmers notwendig wird.
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 "Oterkamp VI" + FNP-Änderung	1	Dez 03	5 %	35 %	35 %	40 %	Vorentwurf wird erstellt. Die weitere Abwicklung steht in direktem Zusammenhang mit den Hochwasser-schutzmaßn. und dem Grunderwerb.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78 "Oterkamp III"	1	Dez 03	5 %	30 %	30 %	40 %	Vorentwurf wird erstellt. Die weitere Abwicklung steht in direktem Zusammenhang mit den Hochwasser-schutzmaßn. und dem Grunderwerb.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 96 "Oterkamp V"	1	Dez 03	5 %	30 %	30 %	40 %	Vorentwurf wird erstellt. Die weitere Abwicklung steht in direktem Zusammenhang mit den Hochwasser-schutzmaßn. und dem Grunderwerb.
Änderung des vorh.bezogenen Bebauungsplanes "Coesfelder Weberei - Teil A"	1	Dez 03	5 %	5 %	5 %	5 %	Zurzeit keine Bearbeitung.
Aufstellung des Bebauungsplanes "Zusammenlegung von Hallenbad u. Freibad" - Osterwicker Str. -	1	Dez 03	20 %	40 %	40 %	40 %	Projektstudie Freibadverlagerung liegt vor. Z. Zt. erfolgt die Abstimmung mit den Ausschüssen und dem Kreis Coesfeld.

Maßnahme	Priorität	Ziel	Zielerreichung in %				Bemerkungen
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Aufstellung eines Bebauungsplanes für das heutige Freibadgelände	1	Dez 03		5 %	5 %	5 %	Grundlagenermittlung wird durchgeführt, städtebauliches Konzept erarbeitet.
Aufstellung des Bebauungsplanes für ein neues Wohngebiet in Lette	1	Dez 03	10 %	10 %	15 %	25 %	Die Auswahl der zukünftigen Bauflächen ist erfolgt. Z. Zt. werden mit den Eigentümern Gespräche bzgl. des Grunderwerbs geführt.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 "Niemergs Weide"	2		5 %	10 %	40 %	60 %	Bürgeranhörung und TöB-Beteiligung durchgeführt; Öffentliche Auslegung vorbereitet.
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 "Arm Kupferhammer"	2						

Produktgruppe 60.01 Stadtplanung
Produkte, Leistungen 60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung

Maßnahme	Priorität	Ziel	Zielerreichung in %				Bemerkungen
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Verkehrsentwicklungsplan: Bestandsaufnahme und Entwicklung des Planungsleitbildes	1	Dez 03		10 %	35 %	75 %	Auftrag vergeben, Grundlagen übergeben, Internet-Auftritt erstellt, HH-Befragungen /Knotenstromzählungen/Kennzeichenerfassungen durchgeführt
Verkehrsentwicklungsplan: Bestandsanalyse/-bewertung, Prognose und Maßnahmenuntersuchung	3	Dez 04					

Maßnahme	Priorität	Ziel	Zielerreichung in %				Bemerkungen
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Ausbau der Gehwege an der Neutorstraße	1	Feb 03	100 %				Teilstück Marien-/Basteiwall bis Wetmarstraße: Planung abgeschlossen
Ausbau der Gehwege an der Rekener Straße 2. Bauabschnitt	1	Jun 03	50 %	60 %	80 %	100 %	Planung abgeschlossen, Einwohnerversammlungen durchgeführt, Verzicht auf den endgültigen Ausbau zum jetzigen Zeitpunkt (UPB 05.11.2003)
Ausbauplanung für die "Paßstiege"	1	Sep 03	20 %	60 %	100 %		Einwohnerversammlung am 15.07.2003 durchgeführt, Beschluss der Ausbauplanung am 23.07.2003 im UPB
Ausbauplanung Zapfeweg	1	Apr 03	90 %	100 %			Planung erarbeitet, Einwohnerversammlung durchgeführt. Beschluss der Ausbauplanung am 10.04.2003 im Rat
Straßenausbau Baugebiet "Nordwest": Sophie-Scholl-Weg/Alice-Salomon-Weg	1	Okt 03	50 %	85 %	100 %		Beschluss der Planung am 25.06.2003 im UPB; Auslegung vom 30.06.2003 bis zum 26.07.2003, Anregungen der Anlieger in die Planung aufgenommen
Straßenausbau Baugebiet "Nordwest": De-Bitt-Allee	1	Apr 04			20 %	30 %	2 Ausbauvarianten für die Kreuzungsbereiche entwickelt, Planungskonzept für die Kreuzung m.d.Loburger Straße erarbeitet, Übernahme des Konzeptes läuft
Änderungsausbauplanung für die Loburger Straße westlich der B 474, einschließlich des Knotenpunktes B 474 / Loburger Straße	1	Apr 04	25 %	25 %	30 %	40 %	Planungskonzept erarbeitet, zurzeit Übernahme des Konzeptes in den Rechner
Erarbeitung endgültiger Ausbauentwurf OD Lette: Entwurfsplanung	1	Sep 03		10 %	20 %	35 %	Auftragsvergabe 10/03, 1. Planungsforum 07.11.2003, Ergebnisse analysiert, resultierende Planungsvarianten mit Wolters Partner abgestimmt, Planung wird erstellt
Erarbeitung endgültiger Ausbauentwurf OD Lette: Ausführungsplanung	3	Dez 04					
Einrichtung weiterer Tempo 30-Zonen	1	laufend					Tempo 30-Zonen Burg-/Schützenring und Steckinghof Ende August umgesetzt

Maßnahme	Priorität	Ziel	Zielerreichung in %				Bemerkungen
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Ausbauplanung Borkener Straße: Bahnübergang bis Konrad-Adenauer-Ring	1		60 %	90 %	100 %		Einbringen der städtischen Vorstellungen in die endgültige Ausbauplanung des Kreises: Planung abgeschlossen, Fertigstellung der Maßnahme im November
Ausbauplanung Kreisverkehr Viehtor	1		40 %	60 %	75 %	95 %	Verzicht auf Bau des Kreisverkehrs, Rückbau der Dreiecksinsel: Ratsbeschluss 16.10.2003; Abstimmung der städt. Planung mit dem Landesbetrieb erfolgt
Straßenausbauplanung Gewerbegebiet Süd-Ost	1			20 %	30 %	40 %	Verschiedene Varianten im Entwurf erarbeitet; Trassenfestlegung erfolgt
Einzelmaßnahme Radwegekonzept "Dülmener Straße zwischen B 525 und Kreuzung Rottkamp/Boschstraße"	2				10 %	10 %	Anordnung eines Radfahrstreifens zwischen der Einmündung "Ernsting's Paradies" und der ersten Grundstückszufahrt südlich des K.-Adenauer-Ringes
Straßenausbau Alexanderstraße	3						
Straßenausbau Rulandweg	3						
Ausbauplanung für die Gehwege an der Lindenstraße in Lette	3						
Änderungsausbauplanung für den Geh- und Radwegbereich einschließlich der Baumstandorte am Kalksbecker Weg	3						
Planung für die Weiterführung des Radweges am Lübbesmeyer Weg zwischen Adolf-Meyer-Straße und der Straße Am Tüskenbach	3						
Änderungsausbauplanung für die Loburger Straße zwischen B 474 und Borkener Straße im Zusammenhang mit dem Radwegekonzept	3						