

## Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2002

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal					Bemerkungen	
				1.	2.	3.	4.	Ziel		
<b>Öffentliche Spielplätze</b>										
4601.935.1000.6	Besch. von Spielgeräten		X		45%	80%			4.	Ersatzbeschaffung für abgängige Geräte.
4601.935.1100.9	Kinderspielplatz Nininghove		X	20%	40%	95%			3.	
4601.935.1100.9	Kinderspielplatz Zur Stegge		X	20%	100%	100%			2.	

### Maßnahmen im Tiefbau

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkungen
				1.	2.	3.	4.		
<b>Gemeindestraßen</b>									
63300.950.0060.X	Brückenerneuerung/Wegeausbau über den Dusterbach in Gaupel		X	10%	15%	15%		4.	Planung erstellt
63300.950.0060.X	Erneuerung der Berkelbrücke am Hünigweg in Gaupel		X	10%	20%	30%		1./2003	Der Auftrag ist vergeben. Mit der Baumaßnahme wurde begonnen.
63300.950.1115.7	Erneuerung des Bahnüberganges "Am Wasserturm"		X	10%	10%	10%		2003	Federtührend wird die Maßnahme von der DB AG durchgeführt.
63300.950.1640.9	Hornestiege/Holzweg		X	0%		10%		2003	Submission am 22.10.02, Baubeginn in der 47. KW
63300.950.1827.9	Ladestraße		X	5%	5%	5%		2003	
63300.950.2053.9	Sanierung Promenaden Basteiwall vom Gerichtsring bis Seminarstraße/einschl. Kreuzung Seminarstraße		X	10%	20%	30%		2./2003	Auftrag ist vergeben, Baubeginn am 21.10.02
63300.950.2070.7	Querstraße		X	20%	20%	20%		2003	Fertigstellung im Zusammenhang mit der Straßenerfertigung "Up de Riege"
63300.950.2090.X	Rekener-Straße Ausbau der Bürgersteige		X	10%	20%	25%		1./2003	Auftrag ist vergeben, Baubeginn ist der 44. KW
63300.950.3185.2	Mühlenschach / Baustraße - Fertigstellung Wanderweg bis zur Bruchstraße		X		10%	10%		4.	Auftrag ist vergeben, Baubeginn Nov. 2002

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkungen
				1.	2.	3.	4.		
3210.950.1050.X	Gartenstraße/Jakobiwall Änderung der Straßenfläche zur Herstellung der Fläche für das Kunst- werk einschl. Aufstellung des Kunst- werkes		x	50%	100%			2.	
	<b>Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft</b>								
	V. Bauabschnitt / Brückenbau			10%	10%	10%		1./2003	
	V. Bauabschnitt / Baustraßen			5%	10%	15%		1./2003	Voraussichtlich Baubeginn Anfang 2003
	Ausbau Christine-Teusch-Weg			50%	85%	85%		1./2004	Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird der Restausbau in 2004 ausgeführt
	Ausbau Elisabeth-Selbert-Weg			20%	30%	40%		4.	
	Ausbau Edith-Stein-Weg			20%	65%	90%			Die Straßenbauarbeiten sind abgeschlossen. Erstellung der Grünanlagen I. Quartal 2003.
	Ausbau Lise-Meitner-Weg			20%	30%	90%			Die Straßenbauarbeiten sind abgeschlossen. Erstellung der Grünanlagen I. Quartal 2003.
	Lärmschutzanlage im Kreuzungsbereich Loburger Straße/ B 474			0%	0%	10%		4.	Angebote sind eingeholt worden. Zur Zeit laufen die Grundstücksverhandlungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal					Bemerkungen	
				1.	2.	3.	4.	Ziel		
	Verbreiterung des Steveder Weges zwischen der neuen Reithalle und dem Dülmener Landweg/einschl. neuem Fußweg und dem Teilstück Emmerickweg			20%	30%	100%				
	Stichstraße Christine-Tausch-Weg / Baustraße					10%				Der Auftrag ist vergeben. Baubeginn Nov. 2002
	Kinderspielplatz Nord-West			40%	50%	90%				4.

**Wege im Außenbereich**

7810.950.1000.5	Baukosten		X	10%	15%	95%				3. Abrechnung im 4. Quartal 2002
-----------------	-----------	--	---	-----	-----	-----	--	--	--	----------------------------------

**Baubetriebshof**

7710.935.1000.7	Beschaffung von bewegl. Vermögen		X	20%	40%	80%				Ersatzbeschaffung von Geräten.
-----------------	----------------------------------	--	---	-----	-----	-----	--	--	--	--------------------------------

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal					Bemerkungen
				1.	2.	3.	4.	Ziel	

**Maßnahmen im Hochbau**

**Verwaltungsgebäude ULF Gebäude**

0200.501.0000.0	Sanierung von 2 Balkonen		X	0%	100%					2.	
0200.501.0000.0	Dachausbauten, Dachrinnen, Schneefanggitter		X	0%	0%					4. zurückgestellt	

**ULF-Gebäude - Baukosten**

0200.940.1030.6	Maßnahmen Brandschutz	X		10%	10%	15%				4.	
0200.940.1030.6	Herrichten von Räumen FB 50 + 51	X		0%	10%	15%				4.	

**Jakobischule**

2100.501.0000.8	Feuerwehr- und Fluchtwegepläne	X		0%	0%	85%				3.	
2100.501.0000.8	Erneuerung von 2 Stck. Türanlagen mit Panikverriegelung	X		0%	0%	0%					

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal					Bemerkungen
				1.	2.	3.	4.	Ziel	

**Laurentiussschule**

2100.501.0000.8	Einbau Warmwasserboiler für Umkleide Turnhalle	X		10%	100%					2.	
-----------------	--	---	--	-----	------	--	--	--	--	----	--

**von-Galen-Schule Goxel**

2100.501.0000.8	Feuerwehr- und Fluchtwegepläne	X		0%	0%	85%				3.	
-----------------	--------------------------------	---	--	----	----	-----	--	--	--	----	--

**von-Galen-Schule Lette**

2100.501.0000.8	Feuerwehr- und Fluchtwegepläne	X		0%	5%	85%				3.	
2100.950.3000.7	Befestigung des Vorplatzes der BvG Grundschule Lette einschl. Anlegung der Stellplätze		X	20%	20%	95%				3.	

**Martinschule Brink**

2100.501.0000.8	Feuerwehr- und Fluchtwegepläne	X		0%	0%	85%				3.	
2100.501.0000.8	Heizungsverteiler, Austausch der defekten Anlage	X		0%	100%					2.	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal					Bemerkungen
				1.	2.	3.	4.	Ziel	

**Luderigsschule**

2100.501.0000.8	Feuerwehr- und Fluchtwegepläne	X		0%	0%	85%			3.	
-----------------	--------------------------------	---	--	----	----	-----	--	--	----	--

**Martin-Luther-Schule**

2100.501.0000.8	Feuerwehr- und Fluchtwegepläne	X		0%	0%	85%			3.	
-----------------	--------------------------------	---	--	----	----	-----	--	--	----	--

**Maria-Frieden-Schule**

2100.501.0000.8	Feuerwehr- und Fluchtwegepläne		X	0%	5%	85%			3.	
2100.501.0000.8	Austausch der Lampen und Leuchtmittel Turnhalle		X	0%	0%	20%			4.	

**Anne-Frank-Schule**

2150.501.0000.0	Austausch Kesselanlage Hausmeisterwohnung		X	0%	5%	100%			3.	
-----------------	---	--	---	----	----	------	--	--	----	--

**Anne-Frank-Schule - Baukosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal					Bemerkungen	
				1.	2.	3.	4.	Ziel		
2150.940.1060.5	Dachsanierung		X	5%	20%	95%			3.	
2150.940.1060.5	Beleuchtung /Notbeleuchtung Turnhalle		X	0%	5%	95%			3.	

**Freiherr-vom-Stein-Schule**

2200.940.1031.0	Erweiterung		X	10%	10%	10%			2./2004	
-----------------	-------------	--	---	-----	-----	-----	--	--	---------	--

**Th.-Heuss-Schule - Baukosten**

2200.940.1040.9	Dachsanierung		X	5%	20%	95%			3.	
2200.940.1040.9	Blitzschutz aller Gebäudeteile		X		0%	20%			4.	
2200.940.1040.9	Einbau Türanlagen Treppenhaus		X	0%	0%	30%			4.	
2200.940.1040.9	Einbau T30 Türen		X	0%	0%	0%			2003	

**Gymnasium Nepomucenum**

2300.501.0000.6	Erneuerung Kesselanlage Hausmeister	X		0%	5%	100%			3.	
-----------------	-------------------------------------	---	--	----	----	------	--	--	----	--

Schulzentrum insgesamt



Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkungen
				1.	2.	3.	4.			

**Heriburg-Gymnasium** X

2300.501.0000.6	Feuerwehr- und Fluchtwegepläne	x		0%	5%	85%			3.	
2300.940.1100.5	Einbau rauchdichter Türanlagen Treppenhäuser		x	0%	0%	50%			4.	
2300.940.1100.5	Einbau von nicht brennbaren Decken Flure KG		x	0%	0%	0%				Zur Zeit wird die Brennbarkeitsklasse ermittelt.

**Nepomucenum**

2300.940.1200.8	Dachsanierung		x	5%	20%	95%			3.	
2300.940.1200.8	Beleuchtung/Notbeleuchtung Turnhalle		x	0%	5%	95%			3.	

**Umkleidegebäude Sportplatz Lette**

5600.501.0000.8	Sanierung der Dachfläche	x		5%	10%	90%			4.	
-----------------	--------------------------	---	--	----	-----	-----	--	--	----	--

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal					Bemerkungen
				1.	2.	3.	4.	Ziel	

**Baubetriebshof - Baukosten**

7710.940.1110.3	Lieferung und Montage von Trennwänden für Schüttgüter		X	0%	0%	0%				
-----------------	---	--	---	----	----	----	--	--	--	--

**Stadthalle**

8400.501.2000.5	Unterhaltung Saalbereich Erneuerung Bühnenbeleuchtung		X	0%	0%	0%		2003	
8400.940.1010.7	Unterteilung der Lüftung entspr. Brandabschnitten			0%	10%		4.		