

## Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

### *Maßnahmen im Hochbau*

#### **Laurentiusgrundschule**

0610.501.0000.1	Dachfläche, Teilsanierung			10%	10%	30%			Die Arbeiten wurden ausgeschrieben. Die Ausführung erfolgt in den schulischen Herbstferien.
-----------------	---------------------------	--	--	-----	-----	-----	--	--	---

#### **Kardinal-von-Galen-Grundschule, Goxel**

0610.501.0000.1	Brandschutz			30 %	50%	95%			
-----------------	-------------	--	--	------	-----	-----	--	--	--

#### **Ludgerigrundschule**

0610.501.0000.1	Brandschutz			30 %	40%	80%			Die restlichen Arbeiten werden in den schulischen Herbstferien durchgeführt.
-----------------	-------------	--	--	------	-----	-----	--	--	--

## Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung	
		HH	HH	1.	2.	3.	4.		Ziel
<b>Martin-Luther-Grundschule</b>									
0610.501.0000.1	Brandschutz, Rauchschutztüren	x		30 %	40%	50%		4/2004	Die Arbeiten werden in den schulischen Herbstferien durchgeführt.
2100.940.1100.7	Umbau Hausmeister-Wohnung		x	0 %	0%	0%		4/2004	Maßnahme wird im Zusammenhang mit der OGGG im Jahr 2005 umgesetzt.

### **Maria-Frieden-Grundschule**

0610.501.0000.1	Brandschutz	x		30 %	40%	70%		4/2004	Die Arbeiten werden in den schulischen Herbstferien durchgeführt.
-----------------	-------------	---	--	------	-----	-----	--	--------	---

### **Heriburg**

0610.501.0000.1	Turnhalle: Erneuerung der Unterverteilung Brandschutz, entspr. Katalog, Anbringen von Rauchmeldern / Pausenhalle, Kopplung Rauch-u. Brandmelder mit ELA, Notstromversorgung ELA, Notbeleuchtung,	x		10 %	20%	95%		3/2004	
0610.501.0000.1		x		90 %	100%			1/2004	

## Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung	
		HH	HH	1.	2.	3.	4.		Ziel
<b>Fröbelschule</b>									
0610.501.0000.1	Erneuerung Fensterfront Turnhalle		x	10 %	25%	30%		4/2004	Die Arbeiten wurden ausgeschrieben und vergeben. Die Ausführung erfolgt in den schulischen Herbstferien.
0610.501.0000.1	Brandschutz, Rauchschutztüren		x	40%	40%	50%		4/2004	Die Arbeiten werden in den schulischen Herbstferien durchgeführt.

### **Bücherei**

0610.501.0000.1	Einbau neue Schließanlage		x	100%				1/2004	
0610.501.0000.1	Einbau der neuen Heizungsregelung		x	20%	40%	90%		3/2004	

### **Kardinal-von-Galen-Grundschule, Lette**

2100.950.3000.7	Erweiterung, Planung			x	0%	5%		4/2004	
-----------------	----------------------	--	--	---	----	----	--	--------	--

### **Freiherr-vom-Stein-Realschule**

2200.940.1031.0	Erweiterung			x	80%	95%	97%	3/2004	Die Abrechnung wird sich ins 1. Quartal 2005 erstrecken.
-----------------	-------------	--	--	---	-----	-----	-----	--------	--

## Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

### Asylheime

4370.940.1000.0	Abriss des Asylheims an der Bruchstraße 115		x	40%	90%	100%		2/2004	
-----------------	---	--	---	-----	-----	------	--	--------	--

### Maßnahmen im Tiefbau

#### Gemeindestraßen

6300.950.3195.9	Paßstiege		x	90%	100%	100%		2/2004	
6300.950.0000.1	Kupferstraße		x	15%	20%	100%		3/2004	
6300.950.1425.1	Erlenweg / Stichweg		x	15%	25%	40%		4/2004	
6300.950.1440.3	Evertsweg		x	25%	25%	70%		4/2004	
6300.981.1478.4	Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße		x	10%	10%	15%		4/2004	Die Maßnahme wird ab der 43. KW vom Landesbetrieb NRW durchgeführt.
7810.950.1700.4	Kamphuesweg		x	15%	15%	90%		3/2004	
7810.950.2000.0	Dülmener Landweg		x	10%	10%	15%		3/2004	Die Arbeiten werden in den schulischen Herbstferien durchgeführt.
	Bewertung der Straßenflächen für das NKF		x	2%	2%	5%		Ende 2005	
2200.940.1031.0	Schulhoferweiterung Freiherr-vom-Stein Realschule		x	0%	25%	90%		3/2004	

## Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

### Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft

	Sophie-Scholl-Weg, Straßenfertigstellung			x	80%	97%	97%		2/2004	Bepflanzung fehlt
	Christine-Teusch-Weg, Verbindung zur De-Bilt-Allee			x	20%	60%	95%		2/2004	Bepflanzung fehlt
	De-Bilt-Allee			x	10%	15%	20%		3/2005	Höhenplanung + Ausbauplanung sind fertiggestellt.
	Radweg Loburger Straße			x	10%	20%	100%		3/2004	
	Niemergs Weide, Baustraße			x	25%	30%	100%		3/2004	