

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
				1.	2.	3.	4.		

Maßnahmen im Hochbau

Laurentiusgrundschule

0610.501.0000.1	Dachfläche, Teilsanierung	x		10%	10%	30%	100%	4/2004	Die Arbeiten wurden ausgeschrieben. Die Ausführung erfolgte in den schulischen Herbstferien.
-----------------	---------------------------	---	--	-----	-----	-----	------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Kardinal-von-Galen-Grundschule, Goxel

0610.501.0000.1	Brandschutz	x		30 %	50%	95%	100%	3/2004	
-----------------	-------------	---	--	------	-----	-----	------	--------	--

Ludgerigrundschule

0610.501.0000.1	Brandschutz	x		30 %	40%	80%	100%	4/2004	Die restlichen Arbeiten wurden in den schulischen Herbstferien durchgeführt.
-----------------	-------------	---	--	------	-----	-----	------	--------	------------------------------------------------------------------------------

Martin-Luther-Grundschule

0610.501.0000.1	Brandschutz, Rauchschutztüren	x		30 %	40%	50%	95%	4/2004	Die Abrechnung wird sich ins 1. Quartal 2005 erstrecken.
-----------------	-------------------------------	---	--	------	-----	-----	-----	--------	----------------------------------------------------------

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
				1.	2.	3.	4.		
2100.940.1100.7	Umbau Hausmeister-Wohnung		x	0 %	0 %	0 %	0 %	4/2004	Maßnahme wird im Zusammenhang mit der OGGG im Jahr 2005 umgesetzt.

Maria-Frieden-Grundschule

0610.501.0000.1	Brandschutz	x		30 %	40 %	70 %	100 %	4/2004	Die Arbeiten wurden in den schulischen Herbstferien durchgeführt.
-----------------	-------------	---	--	------	------	------	-------	--------	-------------------------------------------------------------------

Heriburg

0610.501.0000.1	Turnhalle: Erneuerung der Unterverteilung Brandschutz, entspr. Katalog, Anbringen von Rauchmeldern / Pausenhalle, Kopplung Rauch-u. Brandmelder mit ELA, Notstromversorgung ELA, Notbeleuchtung,	x		10 %	20 %	95 %	100 %	3/2004	
0610.501.0000.1		x		90 %	100 %			1/2004	

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
				1.	2.	3.	4.		
Fröbelschule									
0610.501.0000.1	Erneuerung Fensterfront Turnhalle	X		10 %	25%	30%	100%	4/2004	Die Arbeiten wurden ausgeschrieben und vergeben. Die Ausführung erfolgte in den schulischen Herbstferien.
0610.501.0000.1	Brandschutz, Rauchschutztüren	X		40%	40%	50%	95%	4/2004	Die Abrechnung wird sich ins 1. Quartal 2005 erstrecken.
Bücherei									
0610.501.0000.1	Einbau neue Schließanlage	X		100%				1/2004	
0610.501.0000.1	Einbau der neuen Heizungsregelung	X		20%	40%	90%	100%	3/2004	
Kardinal-von-Galen-Grundschule, Lette									
2100.950.3000.7	Erweiterung, Planung		X	0%	5%	5%	7%	4/2004	Maßnahme wird in 2005 umgesetzt.
Freiherr-vom-Stein-Realschule									
2200.940.1031.0	Erweiterung		X	80%	95%	97%	98%	3/2004	Die Abrechnung wird sich ins 1. Quartal 2005 erstrecken.

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
				1.	2.	3.	4.		

Asylheime

4370.940.1000.0	Abriß des Asylheims an der Bruchstraße 115			x	40%	90%	100%		2/2004	
-----------------	--------------------------------------------	--	--	---	-----	-----	------	--	--------	--

Rathaus / ULF-Gebäude

0200.940.1040.2	Herrichtung der Räume für den FB 50 in Zusammenhang mit Hartz IV			x					70%	1/2005	Die Arbeiten wurden kurzfristig im November 2004 eingeschoben.
-----------------	------------------------------------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	-----	--------	----------------------------------------------------------------

Maßnahmen im Tiefbau

Gemeindestraßen

6300.950.3195.9	Paßstiege			x	90%	100%	100%		2/2004	
6300.950.0000.1	Kupferstraße			x	15%	20%	100%		3/2004	
6300.950.1425.1	Erlenweg / Stichweg			x	15%	25%	40%	97%	4/2004	Die Abrechnung wird sich ins 1. Quartal 2005 erstrecken.
6300.950.1440.3	Evertsweg			x	25%	25%	70%	100%	4/2004	
6300.981.1478.4	Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße			x	10%	10%	15%	97%	4/2004	Die Bepflanzung erfolgt in 1/2005.
7810.950.1700.4	Kamphuesweg			x	15%	15%	90%	100%	3/2004	

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
				1.	2.	3.	4.		
7810.950.2000.0	Dülmener Landweg		X	10%	10%	15%	97%	3/2004	Die Abrechnung wird sich ins 1. Quartal 2005 erstrecken.
	Bewertung der Straßenflächen für das NKF		X	2%	2%	5%	8%	Ende 2005	
2200.940.1031.0	Schulhoferweiterung Freiherr-vom-Stein Realschule		X	0%	25%	90%	100%	3/2004	

Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft

	Sophie-Scholl-Weg, Straßenfertigstellung		X	80%	97%	97%	98%	2/2004	Die Bepflanzung erfolgt in 1/2005.
	Christine-Tensch-Weg, Verbindung zur De-Bilt-Allee		X	20%	60%	95%	96%	2/2004	Die Bepflanzung erfolgt in 1/2005.
	De-Bilt-Allee		X	10%	15%	20%	25%	4/2005	Höhenplanung, Ausbauplanung und Ausschreibung sind fertiggestellt.
	Radweg Loburger Straße		X	10%	20%	100%		3/2004	
	Niemerger Weide, Baustraße + Lärmschutzwand		X	25%	30%	100%		3/2004	
	Umbau Loburger Straße		X	10%	15%	20%	25%	2/2006	Höhenplanung, Ausbauplanung und Ausschreibung sind fertiggestellt.