

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal				Bemerkung
				1.	2.	3.	4.	

Maßnahmen im Hochbau

Laurentiusgrundschule

0610.501.0000.1	Erneuerung Fenster Flur Altbau	x		20 %	20%	100 %		3/2005	
-----------------	--------------------------------	---	--	------	-----	-------	--	--------	--

Jakobgrundschule

0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		0%	20%	95 %		4/2005	
-----------------	--------------------------------------	---	--	----	-----	------	--	--------	--

Gymnasium Nepomucenum

0610.501.0000.1	Austausch Beleuchtungskörper Abschnitt I	x		0%	90%	100 %		3/2005	
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		0%	40%	98 %		3/2005	Abrechnung fehlt

Heriburg

0610.501.0000.1	Einbau neuer Beleuchtungskörper	x		0%	90%	100 %		3/2005	
-----------------	---------------------------------	---	--	----	-----	-------	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Anne-Frank-Hauptschule

0610.501.0000.1	Austausch Beleuchtungskörper Abschnitt I	x		0%	90%	100%		3/2005	
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		0%	40%	98%		3/2005	Abrechnung fehlt

Theodor-Heuss-Realschule

0610.501.0000.1	Einbau rauchdichte Türen am Treppenhaus	x		0%	100%			2/2005	
0610.501.0000.1	Anbau 2. Fluchtweg, Außentreppe	x		0%	0%	10%		4/2005	
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		0%	40%	98%		3/2005	Abrechnung fehlt
0610.501.0000.1	Austausch Beleuchtungskörper Abschnitt I	x		0%	90%	100%		3/2005	

Schulzentrum allgemein

0610.501.0000.1	Erneuerung Lüftung (Regelung)	x		0%	20%	80%		4/2005	Die Maßnahme wird in den schulischen Herbstferien zuende geführt. Daher verschiebt sich das Ziel auf 4/2005.
0610.501.0000.1	Austausch der SW-Hebeanlage	x		0%	0%			2006	

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Fröbelschule

0610.501.0000.1	Erneuerung der Fenster		x		0%		0%		2006	
-----------------	------------------------	--	---	--	----	--	----	--	------	--

Lambertigrundschule

0610.501.0000.1	Umgestaltung im Zuge der OGGS		x		5%		60%	95%	3/2005	Abrechnung fehlt
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x		5%		50%	95%	3/2005	Abrechnung fehlt

Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette

0610.501.0000.1	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS		x		5%		10%	20%	2/2006	
-----------------	--------------------------------------	--	---	--	----	--	-----	-----	--------	--

Martin-Luther-Grundschule

0610.501.0000.1	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS		x		10%		60%	95%	3/2005	Abrechnung fehlt
-----------------	--------------------------------------	--	---	--	-----	--	-----	-----	--------	------------------

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Maßnahmen im Tiefbau

Gemeindestraßen

6300.950.1115.7	Ausbau von Radwegen Am Wasserturm und Lübbesmeyerweg		X	10%	10%	90%		4/2005	
6300.950.2183.0	Ausbau Elsriete		X	10%	45%	96%		4/2005	
6300.950.3175.6	Ausbau Stichweg Magdalenenstraße		X	5%	20%	100%		3/2005	
	Bewertung der Straßenflächen für das NKF		X	15%	25%	95%		4/2005	
6300.510.1000.5	Brückenhauptprüfung		X	5%	45%	95%		4/2005	
	Erstellung einer neuen Parkplatzfläche an der Stadthalle		X	5%	20%	60%		4/2005	
5600.950.1080.7	Erstellung eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Nord		X	0%	15%	20%		4/2005	Baubeginn 41. KW

Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft

	Straßenfertigstellung De-Bilt-Allee		X	20%	45%	65%		4/2005	
	Umbau Loburger Straße		X	30%	30%	30%		2/2006	