

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Maßnahmen im Hochbau

Jakobigrundschule

0610.5010.0000	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		95%				4/2005	Schlussrechnung fehlt
----------------	--------------------------------------	---	--	-----	--	--	--	--------	-----------------------

Maria-Frieden-Schule

2100.9410.1130	Einrichtung OGGs 2. Gruppe		x	0%				3/2006	
----------------	----------------------------	--	---	----	--	--	--	--------	--

Laurentiusgrundschule

0610.5010.0000	OGGS Renovierung im Bereich ÜM		x	5%				3/2006	
----------------	--------------------------------	--	---	----	--	--	--	--------	--

Lambertigrundschule

2100.9400.1110	Umgestaltung im Zuge der OGGs		x	95%				3/2005	Abrechnung fehlt
2100.9400.1110	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x	95%				3/2005	Abrechnung fehlt

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette

2100.9400.3000	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS		x	70%				3/2006	Umbau Toiletten in den schulischen Sommerferien
----------------	--------------------------------------	--	---	-----	--	--	--	--------	---

Martin-Luther-Grundschule

0610.5010.0000.	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS	x		95%				3/2005	Abrechnung fehlt
-----------------	--------------------------------------	---	--	-----	--	--	--	--------	------------------

Gymnasium Nepomucenum

2300.9400.1200	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		98%				3/2005	Abrechnung fehlt
2300.9400.1200	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		30%				3/2006	
0610.5010.0000	Austausch Beleuchtung 2. Abschnitt	x		20%				3/2006	

Heriburg

2300.9400.1100	Erneuerung der Fensterelemente		x	35%				3/2006	
2300.9400.1100	Sanierung Chemieraum		x	20%				3/2006	
2300.9400.1100	Einrichtung einer Cafeteria		x	15%				3/2006	
0610.5010.0000	Erneuerung Beleuchtung 2. Abschnitt	x		20%				3/2006	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Anne-Frank-Hauptschule

2150.9400.1060	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x	98%				3/2005	Abrechnung fehlt
2150.9400.1060	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x	30%				3/2006	
0610.5010.0000	Austausch Beleuchtung 2. Abschnitt	x		20%				3/2006	

Kreuzschule

0610.5010.0000	Austausch von zwei Heizkesseln	x		5%				3/2006	
----------------	--------------------------------	---	--	----	--	--	--	--------	--

Theodor-Heuss-Realschule

0610.5010.0000	Sanierung Elektroanschluss	x		20%				3/2006	
2200.9400.1040	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x	30%				3/2006	
2200.9400.1040	Sanierung Eingangsbereich		x	5%				3/2006	
0610.5010.0000	Austausch Beleuchtung 2. Abschnitt	x		20%				3/2006	
2200.9400.1040	Anbau 2. Fluchtweg, Außentreppe		x	98%				4/2005	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Schulzentrum allgemein

2150.9400.1060									
2200.9400.1040									
2300.9400.1200	Sanierung Dachflächen		x	20%					4/2006

Fröbelschule

0610.5010.0000	Austausch Beleuchtung 1. Abschnitt		x	20%					3/2006
0610.5010.0000	Austausch Türanlage Haupteingang		x	30%					3/2006
0610.5010.0000.	Erneuerung der Fensterfront Verwaltung		x	20%					3/2006

Feuerwache Lette

0610.5010.0000	Austausch der Toranlage		x	30%					3/2006
----------------	-------------------------	--	---	-----	--	--	--	--	--------

ULF-Gebäude

0200.9400.1040	Sanierung 1. Abschnitt		x	15%					4/2006
----------------	------------------------	--	---	-----	--	--	--	--	--------

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Maßnahmen im Tiefbau

Gemeindestraßen

6300.9500.1115	Ausbau von Radwegen Am Wasserturm		x	98%				4/2005	Schlussrechnung fehlt
6300.9500.2183	Ausbau Eisriete		x	98%				4/2005	Abrechnung fehlt
5600.9500.1080	Erstellung eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Nord		x	90%				4/2005	Neues Ziel 03/2006 Wintereinbruch
6300.9500.1695	Kalksbecker Weg Ausbau der Geh- und Radwege		x	10%				1/2007	
6300.9500.2210	Steveder Weg		x	5%				4/2006	
6300.9500.2152	Verlegung Rad- und Gehweg Rottkamp		x	10%				3/2006	
6300.9500.0060	Erneuerung von Brücken		x	20%				3/2006	Brückenerneuerung Südring/Südwall

Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft

									Bedingt durch den Bauablauf werden beide Maßnahmen im Kreuzungsbereich zusammen ausgeführt. Gemeinsames Ziel 03/2006
6300.9850.3520	Straßenfertigstellung De-Bilt-Allee		x	80%				4/2005	
6300.9850.3520	Umbau Loburger Straße		x	60%				2/2006	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Vm		Realisierung im Quartal				Bemerkung	
		HH	HH	HH	HH	1.	2.	3.	4.		Ziel
6300.9850.3520	Straßenfertigstellung Stichweg Niemergs Weide				x		5%			3/2006	Baubeginn Mai 2006
6300.9850.3520	Elisabeth-Kühling-Weg Maria-Lenfers-Weg Stadtstrandweg				x		10%			2/2007	