

## Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw	Vm	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	zum 31.8.2006	4.	Ziel	

### *Maßnahmen im Hochbau*

#### **Jakobigrundschule**

0610.5010.0000	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		95%		100%		4/2005	erledigt
----------------	--------------------------------------	---	--	-----	--	------	--	--------	----------

#### **Laurentiusgrundschule**

0610.5010.0000	OGGS Renovierung im Bereich ÜM		x	5%		45%	100%	3/2006	erledigt
----------------	--------------------------------	--	---	----	--	-----	------	--------	----------

#### **Lambertigrundschule**

2100.9400.1110	Umgestaltung im Zuge der OGGS		x	95%		98%	98%	3/2006	Zusätzlicher Ausbau Zwischenraum im Dachgeschoss
2100.9400.1110	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x	95%		100%		3/2006	erledigt

#### **Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette**

2100.9400.3000	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS		x	70%		90%	98%	3/2006	Schlussrechnung fehlt
----------------	--------------------------------------	--	---	-----	--	-----	-----	--------	-----------------------

## Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw	Vm	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	zum 31.8.2006	4.	Ziel	

### **Martin-Luther-Grundschule**

0610.5010.0000	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS	x		95%		98%	100%	3/2005	erledigt
----------------	--------------------------------------	---	--	-----	--	-----	------	--------	----------

### **Gymnasium Nepomucenum**

2300.9400.1200	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		98%		100%		3/2005	erledigt
2300.9400.1200	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		30%		30%	90%	3/2006	
0610.5010.0000	Austausch Beleuchtung 2. Abschnitt	x		20%		90%	100%	3/2006	erledigt

### **Heriburg**

2300.9400.1100	Erneuerung der Fensterelemente		x	35%		100%		3/2006	erledigt
2300.9400.1100	Sanierung Chemieraum		x	20%		98%	100%	3/2006	erledigt
2300.9400.1100	Einrichtung einer Cafeteria		x	15%		98%	100%	3/2006	erledigt
0610.5010.0000	Erneuerung Beleuchtung 2. Abschnitt	x		20%		100%		3/2006	erledigt

### **Anne-Frank-Hauptschule**

2150.9400.1060	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x	98%		100%		3/2005	erledigt
----------------	--------------------------------------	--	---	-----	--	------	--	--------	----------

## Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw	Vm	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	zum 31.8.2006	4.	Ziel	
2150.9400.1060	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x	30%		30%	90%	3/2006	
0610.5010.0000	Austausch Beleuchtung 2. Abschnitt	x		20%		90%	100%	3/2006	erledigt

### Kreuzschule

0610.5010.0000	Austausch von zwei Heizkesseln	x		5%		100%		3/2006	erledigt
----------------	--------------------------------	---	--	----	--	------	--	--------	----------

### Theodor-Heuss-Realschule

0610.5010.0000	Sanierung Elektroanschluss	x		20%		95%	100%	3/2006	erledigt
2200.9400.1040	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x	30%		90%	90%	3/2006	
2200.9400.1040	Sanierung Eingangsbereich		x	5%		5%	50%	3/2006	
0610.5010.0000	Austausch Beleuchtung 2. Abschnitt	x		20%		90%	100%	3/2006	erledigt
2200.9400.1040	Anbau 2. Fluchtweg, Außentreppe		x	98%		100%		4/2005	erledigt

### Schulzentrum allgemein

2150.9400.1060	Sanierung Dachflächen					1. Teil 90% 2. Teil 5%	1. Teil 100% 2. Teil 100% 3. Teil 25%	4/2006	
2200.9400.1040									
2300.9400.1200		x	20%						

## Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw	Vm	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	zum 31.8.2006	4.	Ziel	

### Fröbelschule

0610.5010.0000	Austausch Beleuchtung 1. Abschnitt	x		20%		100%		3/2006	erledigt
0610.5010.0000	Austausch Türanlage Haupteingang	x		30%		95%	100%	3/2006	erledigt
0610.5010.0000	Erneuerung der Fensterfront Verwaltung	x		20%		95%	100%	3/2006	erledigt

### Feuerwache Lette

0610.5010.0000	Austausch der Toranlage	x		30%		90%	100%	3/2006	erledigt
----------------	-------------------------	---	--	-----	--	-----	------	--------	----------

### ULF-Gebäude

0200.9400.1040	Sanierung 1. Abschnitt		x	15%		15%	15%	4/2006	
----------------	------------------------	--	---	-----	--	-----	-----	--------	--

### *Maßnahmen im Tiefbau*

#### Gemeindestraßen

6300.9500.1115	Ausbau von Radwegen Am Wasserturm		x	98%		100%		4/2005	erledigt
6300.9500.2183	Ausbau Elsriete		x	98%		100%		4/2005	erledigt

## Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal					Bemerkung
				1.	2.	zum 31.8.2006	4.	Ziel	
5600.9500.1080	Erstellung eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Nord		x	90%		100%		2/2006	erledigt
6300.9500.1695	Kalksbecker Weg Ausbau der Geh- und Radwege		x	10%				1/2007	Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltssperre gestrichen
6300.9500.2210	Steveder Weg		x	5%		20%	95%	4/2006	Schlussrechnung fehlt
6300.9500.2152	Verlegung Rad- und Gehweg Rottkamp		x	10%		95%	100%	3/2006	erledigt
6300.9500.0060	Erneuerung von Brücken		x	20%		100%		3/2006	erledigt

### **Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft**

6300.9850.3520	Straßenfertigstellung De-Bilt-Allee		x	80%		95%	100%	2/2006	erledigt
6300.9850.3520	Umbau Loburger Straße		x	60%		95%	95%	2/2006	Bepflanzung fehlt
6300.9850.3520	Straßenfertigstellung Stichweg Niemergs Weide		x	5%		100%		3/2006	erledigt

## Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw	Vm	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	zum 31.8.2006	4.	Ziel	
6300.9850.3520	Elisabeth-Kühling-Weg Maria-Lenfers-Weg Stadtrandweg		x	10%		15%	65%	2/2007	<i>Elisab.-Kühling-Weg:</i> Schlussrechn. und Bepflanz. fehlt <i>Maria-Lenfers-Weg:</i> Baubeginn 08.01.2007 <i>Stadtrandweg:</i> Schlussrechn. und Bepflanz. fehlt