

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2009

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Lambertischule / Konjunkturpakt II

	Hauptgebäude						Gem. Kostenschätzung v. 08.06.2009
KJP	Fassadensanierung (Einblasverfahren) inkl. Gerüst u. Herstellung Baufeld		30 %			4/2009	
KJP	Fenster austausch		30 %			4/2009	
KJP	Austausch Eingangstüren		30 %			4/2009	
KJP	Dachdämmung		30 %			4/2009	
KJP	Dämmung Kellerwände u. Decken		30 %			4/2009	
KJP	Sanierung / Dämmung Dachgauben		30 %			4/2009	
KJP	Austausch der Heizungsanlage		10 %			4/2009	
	Pavillon						
KJP	Fassadensanierung (tlw. WDVS (Wärmedämmverbundsystem) / Verblender) inkl. Gerüst u. Anschlüsse		30 %			4/2009	
KJP	Dachdämmung		30 %			4/2009	
KJP	Fenster austausch		30 %			4/2009	
	Turnhalle						
KJP	Fassadensanierung (tlw. WDVS / Verblender) inkl. Gerüst u. Baufeld herst.		30 %			4/2009	
KJP	Dachdämmung		30 %			4/2009	
KJP	Fenster austausch		30 %			4/2009	
KJP	2. Fluchtweg		30 %			4/2009	
	NK						
KJP	Architekt		30 %			2/2010	
KJP	Faching. BS		100 %			2/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3.	4.	Ziel	

Laurentiuschule / Konjunkturpakt II

	Turnhalle						Kostenberechnung v. 08.06.09/13.07.09
KJP	Austausch Aluminiumfenster		30 %			4/2009	
KJP	BS-Maßnahmen, 2. Fluchtweg		30 %			4/2009	
KJP	Fassadendämmung, WDVS, Verblender, Gerüst, Baufeld herstellen		30 %			4/2009	
KJP	Sanierung der Decke in der Turnhalle einschließlich Dämmung		30 %			4/2009	
KJP	Austausch Beleuchtung, Blitzschutz u. Lüftung anpassen		30 %			4/2009	
KJP	Austausch Verglasung Fensteranlage		30 %			4/2009	
KJP	Sanierung der Dusch- und Sanitärbereiche, inkl. Schaffung einer neuen Aufteilung		30 %			4/2009	
	Nebenkosten						
KJP	Architektenleistung		40 %			2/2010	
KJP	Brandschutz-Konzept		100 %			2/2009	

Maria-Frieden-Schule / Rückstellungen / Bauunterhaltung

BU	Turnhalle Einbau einer Deckenstrahlheizung	10%	95 %			3/2009	Einbau Sommerferien
----	--	-----	------	--	--	--------	---------------------

Kardinal-von-Galen-Schule Lette

BU	Fenster (Oberlichter 16 St.)	95%	100 %			2/2009	
BU	Bodenbeläge in 4 Klassen II. Abschnitt (PVC)	95%	100 %			2/2009	
BU	Einbau einer Wärmemengenerfassung		100%			2/2009	energetische Maßnahme

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3.	4.	Ziel	

Kreuzschule / Konjunkturpaket II / Mensa

	Verbindungsgang / Pausen-WC						Kostenschätzung v. 09.06.2009
KJP	Fensteraustausch		30 %			1/2010	
KJP	Fassadensanierung inkl. Gerüst		30 %			1/2010	
KJP	Dachsanierung		30 %			1/2010	
KJP	Sanierung Sanitäranlagen		30 %			1/2010	
	Turnhalle						Kostenschätzung v. 09.06.2009
KJP	Fassadensanierung inkl. Gerüst		30 %			1/2010	
KJP	Austausch Fensterflächen inkl. Sonnenschutz		30 %			1/2010	
KJP	Dachsanierung, inkl. Dämmung Hallendach		30 %			1/2010	
KJP	Prallwand		30 %			1/2010	
KJP	Sanierung der Hallendecke		30 %			1/2010	
KJP	Ausbaugewerke (Fußboden tlw., Türen, WC-Trennwände, Fliesen, Mauerwerk, Abklebung, Malerarbeiten)		30 %			1/2010	
KJP	Deckenstrahlheizung, Sanitärbereiche, Beleuchtung		30 %			1/2010	
	Nebenkosten						
KJP	Architektenleistung		30 %			1/2010	
KJP	Faching. TGA (Techn. Gebäude-Ausstattung)		30 %			1/2010	
MENSA	Fortführung Projekt Mensa u. Aufenthalt		0 %			4/2010	Planung ab September 2009

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3.	4.	Ziel	
Fröbelschule / 1000-Schulen Programm / Bauunterhaltung / Mensa / Investitionsmaßnahme							
BU	Fenster austausch Pavillon	10%	90 %			3/2009	
	Einrichtung einer Mittagsversorgung im Bereich Pavillon						
MENSA	Umbaumaßnahmen Pavillon	10%	60 %			4/2009	Herstellen 2 Öffnungen, Vorbereitung Installation, Rückbau Waschbecken, Einbau Trennwand
MENSA	Kücheneinrichtung	10%	60 %			4/2009	investiv

Heriburg Gymnasium / 1000-Schulen-Programm / Rückstellungen / Bauunterhaltung / Mensa / Investitionsmaßnahme

RÜ	Austausch Bodenbelag PVC in Klassen	30%	90 %			3/2009	
BU	Sanierung Übergang Rückseite Hauptgebäude		90 %			3/2009	
INV	Umgestaltung Schulhof, Abschnitt I, Ausbau der vorh. Schulhofwartefläche		80 %			3/2009	
	Einrichtung einer Mittagsversorgung im EG u. KG						
MENSA	Umbaumaßnahmen im Bereich WC-Anlage, Einrichtung der Küche / Ausgabe	10%	30 %			4/2009	Entkernung WC-Anlage, Erstellung der Küche, Herrichtung des verlagerten Oberstufenraumes (Musikraum)
MENSA	Kücheneinrichtung	10%	40 %			4/2009	investiv
MENSA	Sanierung der WC-Anlage Damen im EG	10%	40 %			4/2009	Verlagerung in den Bereich Musikraum
MENSA	Umbaumaßnahmen im Bereich Aufenthaltsraum KG	10%	40 %			4/2009	Raumakustik, Entfernung WC-Anlage, Böden, Türen, Wände, Aufwertung des Außenbereiches vor Fensterfront "Terrasse"
MENSA	Arch.-Leistungen Einrichtung Mensa / WC / Aufenthalt		30 %			2/2010	
BU	Durchgang Turnhalle - Glaselemente	95%	100 %			2/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3.	4.	Ziel	

Freiherr-vom-Stein-Realschule

BU	Sanierung Schüler-Toilettenanlagen	30%	95%			3/2009	lt. Prioritätenliste WC weiterf. Schulen an Pos. 1
MENSA	Leistungen Faching. Fortführung Projekt Mensa u. Aufenthalt		0 %			4/2010	Planung ab September 2009

Theodor-Heuss / Konjunkturpaket II / Mensa / Bauunterhaltung / 1000 Schulen Programm

	Altbau/Anbau						gem. Kostenschätzung v. 10.06.2009
KJP	Energetische Sanierung		20 %			2010	
KJP	Energetische Sanierung Lüftung, ohne Heizungstechnik!		20 %			2010	
KJP	Energetische Sanierung: Ersatz der Unterverteilung Heizung, 4 Heizkreise mit Verteiler		10 %			2010	
KJP	Energetische Sanierung: Regelung, GLT-fähig (Gebäudeleittechnik)		10 %			2010	
KJP	Energetische Sanierung: Einbau einer GLT		10 %			2010	
KJP	Bauwerkserhaltung		10 %			2010	
KJP	Bauwerkserhaltung (Heizung, Sanitär, Elektro)		3 %			2010	
	Nebenkosten						
KJP	Energetische Sanierung Faching. Lüftung		30 %			2010	
KJP	Energetische Sanierung Faching. (Brandschutz)		30 %			2010	
KJP	Energetische Sanierung Faching. sonst.		100 %			2/2009	Bedarfsausweis
KJP	Architekt gesamt (einschl. Umbau GGS!)		30 %			2010	
	Neubau						
BU	Trockenbauarbeiten in Dachkuppeln nach Dachsanierung		30 %			2010	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3.	4.	Ziel	

Anne-Frank-Hauptschule / Rückstellungen / Bauunterhaltung

Anne-Frank							
Rü	Brandschutzmaßnahmen	5%	5 %			4/2009	
BU	Teppichboden Lehrerzimmer/Verwaltung erneuern		30 %			4/2009	
BU	Bodenbelag 4 Klassenräume, 1. OG, erneuern	30%	30 %			3/2009	
BU	Trockenbauarbeiten in Dachkuppeln nach Dachsanierung		30 %			4/2009	

Gymnasium Nepomucenum / Rückstellungen / Bauunterhaltung / Mensa

RÜ	Brandschutzmaßnahmen	5%	5 %			4/2009	
RÜ	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	5%	5 %			4/2009	Fachraum Biologie
BU	Sanierung NW-Sammlung / Vorbereitung	5%	5 %			4/2009	
BU	Trockenbauarbeiten in Dachkuppeln nach Dachsanierung	30%	100 %			2/2009	
Turnhalle							
BU	Dachsanierung im Bereich Eingang Halle I		90 %			3/2009	
Einrichtung einer Mittagsversorgung u. Schaffung v. Aufenthaltsbereichen							
MENSA	Einrichtung Speisebereiche Schulstraße u. Küche	20%	40 %			1/2010	
MENSA	Kücheneinrichtung	20%	40 %			1/2010	investiv
RÜ	Asbest- und Deckensanierung inkl. Beleuchtung, BS-Türen in der Schulstraße, sowie Sanierung 2 Unterrichtsräume (angrenzend PZ)	20%	60 %			4/2009	
MENSA	Schaffung Aufenthaltsraum Nepo, Verlagerung ehem. Jesuitenbibliothek, Herrichtung Lager Musik, Kunst u. neue Bücherei	20%	40 %			4/2009	
MENSA	Schaffung v. Aufenthaltsbereichen Nepo (Ausbau Nischen)	20%	80 %			4/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3.	4.	Ziel	
MENSA	Schaffung v. Aufenthaltsbereichen im UG ehem. Luftsportwerkstatt	20%	80 %			4/2009	
	HM-Wohnungen						
BU	Sanierung der Sanitärbereiche		3 %			4/2009	

Rathaus / Rückstellungen

	Bauteil I						
RÜ	Erneuerung Bodenbeläge (je 50 % Bauteil 1 und Bauteil 2)		0 %			4/2009	
	Bauteil II						
RÜ	Erneuerung Bodenbeläge (je 50 % Bauteil 1 und Bauteil 2)		0 %			4/2009	

ULF / Konjunkturpaket II / Bauunterhaltung

ULF / Konjunkturpaket II / Bauunterhaltung							Gem. Kostenschätzung v. 06.06.2009
KJP	Horizontalsperre / Sockelputz / Kellerwände eindichten		10 %			2010	
KJP	Fenster austausch		10 %			2010	
KJP	Austausch der Eingangstüren		10 %			2010	
KJP	Dämmung Decke Keller u. oberste Geschossdecke		10 %			2010	
KJP	HK-Nischen schließen		10 %			2010	
KJP	Sanierung elektrotechn. Anlagen (Verwaltung)		10 %			2010	
KJP	Teilsanierung Sanitärbereich 1. OG		10 %			2010	
KJP	Sanierung Heizungsinstallation einschl. Kesselanlage		10 %			2010	
	Nebenkosten						
KJP	Architektenleistung		30 %			2010	
KJP	Faching. TGA		30 %			2010	
KJP	Faching. Brandschutz		30 %			2010	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3.	4.	Ziel	

Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung

BU	Funkempfänger und Lichtschranken		100 %			2/2009	
BU	Sonnenschutz		30 %			3/2009	

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Erstellung BS-Konzept		90 %				
BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I, EG	5 %	5 %			4/2009	Beleuchtungsplanung wird in Zusammenarbeit mit Büchereileitung z.Zt. erstellt

Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU	Fenster austausch DG	30 %	100%			2/2009	
----	----------------------	------	------	--	--	--------	--

Museum Walkenbrückentor / Bauunterhaltung

BU	Umbau Museum, gem. Förderantrag v. 30.10.2008 Eigenanteil		5 %			2010	Baukosten Turm / Altbau, Grabungsszene, BMA (Brandmeldeanlage), Einbruchmeldeanlage, Blitzschutz, Elektrik, Planung, Bodenbelag
----	--	--	-----	--	--	------	---

Wohnbauten / Rückstellungen

	ehem. Schule Sirksfeld						
BU	Überarbeitung / Austausch Holzfenster		100 %			3/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3.	4.	Ziel	

Sonstiges

	Wg. Verpflichtung zum Aushang ab 01.07.2009 (ab 1.000 m² NF) Erstellung Energiebedarfsausweise mit Energieberatung						
BU	Heriburg-Gymnasium		100 %			2/2009	

Maßnahmen im Tiefbau

	Deckensanierung "Josefstraße"	30%	30%			4/2009	Baubeginn 17.08.2009
	Sanierung Parkplatz "Bürgerhalle"	30%	70%			3/2009	
	Errichtung Querungshilfen "Zur Stegge"	30%	95%			3/2009	
	Sanierung Wirtschaftswege	30%	100%			3/2009	
	Parkplatz B&R, P&R am Bahnweg	10%	15%			1/2010	Vorbereitung Ausschreibung/ Abstimmung mit der Planung / Sanierung des Bahnhofsbereiches