

Fachbereich 60
Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2009

Produktgruppe 60.01 Stadtplanung
 Produkte, Leistungen 60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

Priorität Kennzahl	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren		Zielerreichung Quartal in %				Bemerkungen
				Beginn Ende		I	II	III	IV	
S. 1	Bebauungsplan Nr. 120/1 "Gewerbepark Flamschen"	Apr 09		Aug 08		95 %	100 %			Rechtskraft 15.06.2009
				Jun 09						
S. 2	Bebauungsplan Nr. 120/2 "Gewerbepark Flamschen"	Apr 09		Aug 08		95 %	95 %	95 %	95 %	Satzungsbeschluss am 26.03.2009. Zeitpunkt der Rechtskraft ist abhängig vom Grunderwerb und von evtl. notwendigen Änderungen des Bebauungsplanes.
				Jun 09						
S. 3	64. Änderung des Flächennutzungsplanes	Apr 09		Aug 08		95 %	100 %			Rechtskraft 15.06.2009
				Jun 09						
S. 4	Bebauungsplan Nr. 120/3 und 120/4 "Gewerbepark Flamschen"; Änderung des Flächennutzungsplanes und des Gebietsentwicklungsplanes	Dez 10				0 %	0 %	0 %	0 %	Beginn der Verfahren zur Bauleitplanung Anfang 2010 nach erfolgtem Grunderwerb.
S. 5	Bebauungsplan Nr. 115 "Coesfelder Weberei Teil A1"	Apr 09		Aug 07		95 %	100 %			Rechtskraft 18.05.2009
				Mai 09						
S. 6	Bebauungsplan Nr. 118 "Sökelandstraße"	Feb 09		Mrz 08		100 %				Rechtskraft 30.01.2009
				Jan 09						
S. 7	Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 "Gaswerk"	Mrz 09	Sep 09	Sep 08		60 %	60 %	60 %	60 %	Auf Wunsch des Eigentümers ist das Verfahren derzeit gestoppt bis neue Zielstellung für das Areal erfolgt.
S. 8	Steuerung der Einzelhandelsnutzung "Am Kupferhammer"	Dez 09	Dez 10	Mrz 08		10 %	10 %	10 %	10 %	Grundlagenermittlung wurde begonnen. Derzeit arbeitsbedingt keine weitere Bearbeitung möglich.
S. 9.1	Planerische Steuerung der Promenaden (Öffentl. Veranstaltung, Ausstellungsführer)	Dez 09		Mrz 07		55 %	55 %	65 %	95 %	Bestandserhebung und Handlungsempfehlungen liegen vor. Geplante Aktionen werden zusammen mit dem Planungsbüro vorbereitet.

Priorität Kennzahl	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Zielerreichung Quartal in %				Bemerkungen
					I	II	III	IV	
S. 9.2	Planerische Steuerung der Promenaden (Baul. Entwicklung/Bebauungspläne)	Dez 11			0 %	0 %	10 %	15 %	Aufstellungsbeschluss B-Plan Nr. 121/1 "Coesfelder Promenade" am 08.12.2009. Derzeit erfolgt die Grundlagenermittlung.
S. 10	Gestaltungsfibel für den öffentlichen Raum in der Innenstadt; Planungskonzepte Markt	Dez 09			0 %	0 %	20 %	95 %	Unterlagen zur Erstellung einer Broschüre liegen inzwischen vor. Projektabschluss durch Verteilung der Unterlagen im I. Quartal 2010.
S. 11	Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Neuordnung der Innenstadt"	Apr 09	Dez 09	Nov 08	60 %	60 %	60 %	60 %	Öffentliche Auslegung ist erfolgt. Planung wird aber nicht mehr weiter verfolgt.
S. 12	62. Änderung des Flächennutzungsplanes; Dülmener Straße	Apr 09	Dez 09	Mrz 08	10 %	10 %	10 %	10 %	Änderungsbeschluss 13.03.2008. Derzeit arbeitsbedingt keine weitere Bearbeitung möglich.
S. 13	Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 "Druffels Feld"	Jul 10		Jan 09	10 %	10 %	10 %	10 %	Änderungsbeschluss 29.01.2009. Arbeitsbedingt ist die weitere Bearbeitung erst in 2010 möglich.
S. 14	1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 80 "Gewerbegebiet Süd-West I" (Tanzsportzentrum)	Aug 09		Jan 09	60 %	95 %	100 %		Rechtskraft 15.09.2009.
						Sep 09			
S. 15	Nutzungskonzept für die Martinschule Brink	Dez 09			90 %	90 %	90 %	90 %	Die vorliegenden Entwürfe werden zurzeit auf die Nachfolgenutzung des Schulgebäudes (FB 70/Gebäudemanagement) abgestimmt.
S. 16	Bauleitplanverfahren Kulturquartier Ostendorf	Dez 09	Jun 10		5 %	5 %	5 %	5 %	Verkaufsverhandlungen mit dem Eigentümer laufen noch. Die Grundlagenermittlung und die Entwurfsplanung erfolgen derzeit.
S. 17	2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 "Untere Hengtestraße"	Mrz 10		Mrz 08	15 %	15 %	15 %	15 %	Städtebauliche Entwürfe liegen vor. Die Eigentümer sind informiert. Die weitere Bearbeitung erfolgt in 2010.
S. 18	2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 93 "Gewerbegebiet Süd-West III" (EIWO)	Aug 09	Dez 09	Jan 09	30 %	50 %	95 %	100 %	Satzungsbeschluss am 17.12.2009. Rechtskraft im Januar oder Februar 2010.
S. 19	Planungskonzept zur Entwicklung des Postareals	Dez 10		Jan 05	25 %	25 %	25 %	25 %	Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage werden Aktivitäten für eine Entwicklung zurzeit zurückgestellt; Integration in Regionale 2016-Prozess geplant.

Priorität Kennzahl	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Zielerreichung Quartal in %				Bemerkungen
					I	II	III	IV	
S. 20	Vorbereitung zur Neuerstellung eines Einzelhandelskonzeptes	Dez 09			0 %	0 %	5 %	5 %	Die Aufforderung zur Angebotsabgabe ist erfolgt. Die Auswahl eines geeigneten Planungsbüros erfolgt in Kürze.
S. 21	Vorbereitung der REGIONALE 2016	Dez 16			0 %	2 %	3 %	5 %	Derzeit noch keine konkrete Bearbeitung. Bürgermeister und Stadtbaurat sind bei den jetzt anlaufenden vorbereitenden Workshops eingebunden.
S. 22	Bebauungsplanverfahren ehemaliges Katastrophenschutzgelände Lette	Okt 09	Dez 09	Mrz 09	10 %	10 %	10 %	10 %	Die Unterlagen für die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung werden derzeit erstellt und abgestimmt. Ein Abstimmungsgespräch mit Denkmalpflege und den unmittelbar angrenzenden Nachbarn ist erfolgt. Trotz Erinnerung durch den FB 60 (Anfang Juli) kein Planungsfortschritt.
S. 23	Außenbereichssatzung Coesfeld-Harle	Dez 10			0 %	0 %	0 %	0 %	Derzeit noch keine Bearbeitung.
S. 24	Werbesatzung Bahnhofsquartier	Dez 09			0 %	0 %	0 %	0 %	Derzeit noch keine Bearbeitung.

Produktgruppe

60.01 Stadtplanung

Produkte, Leistungen

60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung

Priorität Kennzahl	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Zielerreichung Quartal in %				Bemerkungen
					I	II	III	IV	
V. 1.1	Bauliche Entwicklung des Bahnhofes (Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung)	Jun 09				15 %	20 %	20 %	Auftraggeber: DB AG Grundzüge der Planung wurden neu festgelegt: Tunnelbau, Bau neuer Dächer, Anhebung der Bahnsteige, Verschieben des südlichen Bahnsteiges. Abstimmungsgespräch vor Ort durchgeführt.
V. 1.2	Bauliche Entwicklung des Bahnhofes (Ausführungsplanung)	Dez 09							Auftraggeber: DB AG (FB 60 begleitend)
V. 2.1	Haltepunkt Schulzentrum (Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung)	Mrz 09			100 %				Anmeldung nach § 12 ÖPNVG NRW für die B&R- und P&R-Anlagen am 30.01.2009 an den NWL übergeben. Antrag auf Durchführung eines Verfahrens nach § 18 AEG am 17.03.2009 an DB Station&Service übergeben.

Priorität Kennzahl	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Zielerreichung Quartal in %				Bemerkungen
					I	II	III	IV	
V. 2.2	Haltepunkt Schulzentrum (Ausführungsplanung)	Dez 10						10 %	Auftraggeber: DB AG (FB 60 begleitend) Antrag auf Förderung gem. § 13 ÖPNVG wurde durch die DB AG gestellt.
V. 3.1	Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes (Fahrradparkhaus)	Jun 10			5 %	5 %	5 %	5 %	
V. 3.2	Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes (P+R und B+R-Anlage)	Jun 09			45 %	90 %	90 %	90 %	Planung wurde abgeschlossen, Förderantrag gestellt. Bau der P&R-Anlage in der 2. Hälfte 2009. Planung der B&R-Anlage muss ggf. an die Planungen der DB AG (Tunnel, Bahnsteige) angepasst werden.
V. 4	Umsetzung von Einzelmaßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes	Dez 11							Im Haushalt 2009 stehen keine Mittel für die Umsetzung von Einzelmaßnahmen zur Verfügung.
V. 5	Verbesserung der Haltestellen des ÖPNV	Jun 09	Dez 09		25 %	25 %	30 %	30 %	Einplanungsantrag wurde gestellt. Weitere Schritte: Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Kostenberechnung, Förderantrag
V. 6.1	Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen (Stichwege Lübbesmeyerweg)	Dez 09			20 %	25 %	35 %	40 %	Voruntersuchungen abgeschlossen, Entwurfsplanung für beide Stichwege erstellt.
V. 6.2	Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen (Bürgersteige Lindenstraße)	Dez 09			5 %	15 %	25 %	90 %	UPB-Beschluss vom 09.12.2009: Auf einen Ausbau der Gehwege wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet. Die Möglichkeiten einer öffentlichen Wegeführung sind zu prüfen, Maßnahmen der Schulwegsicherung in der Einmündung in die Bahnhofsallee sind zu untersuchen.
V. 6.3	Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen (Blomenesch/Darfelder Weg)	Dez 10			0 %	5 %	5 %	5 %	Erarbeitung im Zusammenhang mit den Planungen für das Kulturquartier Osterwicker Straße
V. 6.4	Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen (Stichweg Mühlensch)	Dez 11			0 %	0 %	0 %	0 %	
V. 6.5	Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen (Baumstandorte Karlstraße)	Dez 11			0 %	0 %	0 %	0 %	

Priorität Kennzahl	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Zielerreichung Quartal in %				Bemerkungen
					I	II	III	IV	
V. 7	Radweg Rheine - Coesfeld	Dez 09			25 %	40 %	40 %	40 %	Trassenverlauf für den Abschnitt Coesfeld-Lutum wurde definiert, erforderliche Baumaßnahmen festgelegt, Kosten berechnet und Ausstattungselemente für das Gesamtprojekt festgesetzt. Konzept zum Erhalt des Wartehäuschens an der Osterwicker Straße und zur Darstellung der Bahnhistorie erarbeitet, Förderantrag an die NRW-Stiftung vorbereitet.
V. 8	Ortsdurchfahrt Lette								

Ergänzungen II. Quartal

V. 9	Bahnübergang Holtwicker Straße: Planungsabstimmung mit der DB AG und Strassen.NRW	Dez 09				60 %	80 %	100 %	Abgestimmte Planung mit Mittelinsel südlich des Bahnübergangs liegt im Grobkonzept vor. Gesamtmaßnahme soll als Maßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Drittteilung der Kosten: Bund, DB AG, Land) wahrscheinlich ohne Kostenbeteiligung der Stadt umgesetzt werden.
V. 10.1	LEADER-Projekt "Baumberge barrierefrei": Bestandserfassung, Handlungsempfehlungen	Jun 09				100 %			Abschlussbericht wurde Ende Juni 2009 vorgestellt.
V. 10.2	LEADER-Projekt "Baumberge barrierefrei": Projektentwicklung	Dez 09					5 %	5 %	Erstes Abstimmungsgespräch unter Federführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft durchgeführt.
V. 11	Verbesserung der ÖPNV-Erschließungsqualität	Mrz 10					5 %	10 %	Arbeitsauftrag durch Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 17.06.2009. Vorgespräche mit RVM geführt.
V. 12	Bike-and-Ride-Anlage am Haltepunkt Lette	Dez 09				20 %	20 %	20 %	Voruntersuchungen abgeschlossen, möglicher Standort wurde definiert, rechtliche Rahmenbedingungen gemeinsam mit dem Eisenbahnbundesamt festgelegt. Weiterbearbeitung erst nach einer Genehmigung der Bahnsteigteilaufhöhung möglich, da hier entschieden wird, ob der Bestandsschutz z.B. für die Bahnsteigbeleuchtung durch bauliche Maßnahmen am Bahnsteig aufgehoben und somit eine komplett neue Beleuchtung notwendig wird.