

Realisierungsstand Maßnahmen 2010 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	10.08.10 2.	3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Gebäude auf Sportanlagen / Bauunterhaltung

BU	Sportplatz am Hengtering, Austausch der Holzfenster	10%	20%		100%	4/2010	
----	---	-----	-----	--	------	--------	--

Lambertischule / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

KJP	Pavillon	90%	100%			2/2010	
KJP	Turnhalle	90%	100%			2/2010	

Laurentiuschule / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II / Bauunterhaltung

KJP	Turnhalle	100%				1/2010	
BU	Einrichtung Fluchtweg I. OG, Bauteil Overhagenweg	10%	50%		100%	4/2010	

Ludgerischule / Bauunterhaltung

EBU	Austausch Regelung, Einbau GLT	10%	90%		100%	4/2010	
-----	--------------------------------	-----	-----	--	------	--------	--

Martin-Luther-Schule / Bauunterhaltung / I-Pakt / Rückstellungen

RÜ	Sanierung der Dachflächen	10%	20%				Konnte in 2010 nicht ausgeführt werden.
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		20%				Wird nicht umgesetzt lt. Beschluss 09.11.10 HFA.
I-Pakt	Energetische Sanierung I-Pakt Eigenanteil	10%	20%				
BU	Energetische Sanierung I-Pakt Förderanteil	10%	20%				
BU	Zaun-u. Toranlage am Hauptzugang Schulhof Hecke, Zaun Rasenfläche		100%			2/2010	

Realisierungsstand Maßnahmen 2010 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	10.08.10 2.	3.	4.	Ziel	

Kreuzschule/ Investitionsmaßnahmen / 1000-Schulen Programm Mensa / Konjunkturpaket II

KJP	Verbindungsgang / Pausen WC	97%	100%			2/2010	
KJP	Turnhalle	97%	100%			2/2010	
	Einrichtung einer Mittagsversorgung und Schaffung von Aufenthaltsbereichen						
INV-MENSA	Einrichtung einer Mittagsversorgung u. eines Aufenthaltsbereichs	10%	70%		95%	1/2011	
INV-MENSA	Kücheneinrichtung	10%	70%		100%	4/2010	

Heriburg-Gymnasium / Bauunterhaltung / Rückstellung / 1000-Schulen Programm Mensa / Investitionsmaßnahmen

	Einrichtung einer Mittagsversorgung im EG u. KG						
MENSA	Umbaumaßnahmen im Bereich WC-Anlage, Einrichtung der Küche / Ausgabe	90%	100%			2/2010	
INV./MENSA	Kücheneinrichtung	100%				1/2010	investiv
MENSA	Umbaumaßnahmen im Bereich Aufenthaltsraum KG	90%	100%			2/2010	
MENSA	Arch.-Leistungen Einrichtung Mensa / WC / Aufenthalt	90%	100%			2/2010	
INV./MENSA	Nebenkosten Einrichtung Mensa / WC / Aufenthalt						
BU	Teilsanierung Pavillon III	10%	90%	100%		3/2010	
RÜ	Teilsanierung Pavillon III	10%	90%	100%		3/2010	
RÜ	Sanierung der Decke über den Fahrradständern	10%	40%	100%		3/2010	
BU	Austausch Bodenbelag Flure 1. OG u. Bereich Kunst EG	10%	90%	100%		3/2010	
EBU	Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. GLT	10%	30%		30%	2/2011	Einbau in den Osterferien 2011.
EBU	Anpassung, Sanierung Warmwasserversorgung Turnhalle	10%	30%		30%	2/2011	Osterferien 2011

Realisierungsstand Maßnahmen 2010 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	10.08.10 2.	3.	4.	Ziel	

Freiherr-vom-Stein-Realschule / Investitionsmaßnahmen / 1000-Schulen Programm Mensa

BU	Brandschutzmaßnahme Aula u. angrenzende Flure		30%		90%	01/2011	Abrechnung
	Einrichtung einer Mittagsversorgung u. Schaffung v. Aufenthaltsbereichen						
INV-MENSA	Einrichtung einer Mittagsversorgung u. eines Aufenthaltsbereichs	10%	40%		100%	4/2010	
INV-MENSA	Kücheneinrichtung	10%	30%		100%	4/2010	

Schulzentrum / Investitionsmaßnahmen / 1000-Schulen Programm Mensa / Rückstellung

	Altbau/Anbau Theodor-Heuss						
RÜ	Innenraumrenovierung Boden/Decke/Wände Altbau	60%	100%			2/2010	
RÜ	Innenraumrenovierung Boden/Decke/Wände Anbau	50%	60%	100%		3/2010	
INV-MENSA	Herrichtung Ganztagsbereich, Umbau EG u. 1. OG	30%	80%	100%		3/2010	investiv
KJP	Energetische Sanierung (KG 300 + 500)				100%	4/2010	
KJP	Bauwerkserhaltung (KG 300 + 500 + 600)				100%	4/2010	
	Nebenkosten						
KJP	Energetische Sanierung NK Faching. Lüftung				100%	4/2010	
KJP	Energetische Sanierung NK Faching. BS				100%	4/2010	
KJP	NK Architekt gesamt (einschl. Umbau GGSI)				90%	1/2011	Abrechnung
	Sanierung Elektrotechnik Altbau/Anbau						
BU	Maßnahmen Elektrotechnik				90%	1/2011	Abrechnung
BU	NK Faching. Elektro				80%	1/2011	

Realisierungsstand Maßnahmen 2010 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	10.08.10 2.	3.	4.	Ziel	
	Neubau Theodor-Heuss						
RÜ	Fassadensanierung Treppenhaus 6	3%	80%		100%	4/2010	

Anne-Frank / Rückstellung

RÜ	Brandschutzmaßnahmen	5%	10%		40%	2011	
RÜ	Sanierung Treppenraum 4 + 5	3%	80%		100%	4/2010	
RÜ	Austausch Heizungsregelung u. Verteilung		30%		90%	1/2011	Abrechnung

Nepomucenum / Rückstellung / Bauunterhaltung / 1000-Schulen Programm Mensa / Investitionsmaßnahmen

RÜ	Brandschutzmaßnahmen	5%	10 %		40%	2011	
RÜ	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	10%	90 %	100%		3/2010	Fachraum Biologie
BU	Sanierung NW-Sammlung / Vorbereitung	5%				2011	Verschoben nach 2012 - Beschluss VerwVSt.
	Einrichtung einer Mittagsversorgung u. Schaffung v. Aufenthaltsbereichen						
MENSA	Einrichtung Speisebereiche Schulstraße u. Küche	97%	100 %			2/2010	
MENSA	Kücheneinrichtung	100%				1/2010	investiv
RÜ	Asbest- und Deckensanierung inkl. Beleuchtung, BS-Türen in der Schulstraße, sowie Sanierung 2 Unterrichtsräume (angrenzend PZ)	90%	100 %			2/2010	
MENSA	Schaffung Aufenthaltsraum Nepo, Verlagerung ehem. Jesuitenbibliothek, Herrichtung Lager Musik, Kunst u. neue Bücherei	90%	100 %			2/2010	
MENSA	Schaffung v. Aufenthaltsbereichen Nepo (Ausbau Nischen)	97%	100 %			2/2010	
MENSA	Schaffung v. Aufenthaltsbereichen im UG ehem. Luftsportwerkstatt	30%	80 %	100%		3/2010	

Realisierungsstand Maßnahmen 2010 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	10.08.10 2.	3.	4.	Ziel	
RÜ	Sanierung Treppenraum 1 - 3	3%	80%		100%	4/2010	
RÜ	Toilettengebäude außen - Instandsetzung WC-Anlagen	3%	10%				je nach Bereitstellung der Finanzmittel Ausführung in 2011.
RÜ	Instandsetzung Treppenanlage Schulhof	3%	90%	100%		3/2010	
	Turnhalle						
RÜ	Sporthalle I - Anne-Frank, Austausch Schwingboden	20%	50%		90%	2011	Abrechnung
RÜ	Überarbeitung Wandbeläge in Umkleiden Halle I		100%			2/2010	
	Hausmeisterwohnung						
BU	Austausch Holzfenster	30%	100 %			2/2010	
RÜ	Sanierung der Sanitärbereiche	60%	100%			2/2010	

Fröbelschule / 1000-Schulen Programm (Mensa)

	Einrichtung einer Mittagsversorgung im Bereich Pavillon						
MENSA	Umbaumaßnahmen Pavillon	100%				1/2010	

sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Bauunterhaltung / Rückstellungen

	Bauteil I						
BU	Austausch der Schiebetüranlage Haupteingang	0%	0%		30%	1/2011	
RÜ	Sanierung 13 Dachgauben (Marktplatzseite)	0%	3%		100%	4/2010	
RÜ	Anstrich Treppenhausfenster (Marktplatzseite)	0%	3%		100%	4/2010	

Realisierungsstand Maßnahmen 2010 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	10.08.10 2.	3.	4.			
Stadtschloss / Investitionsmaßnahme / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II								
KJP	Horizontalsperre / Sockelputz / Kellerwände eindichten	15%	30 %		50%	2011		
KJP	Fensteraustausch	15%	60 %		90%	1/2011	Abrechnung	
KJP	Austausch der Eingangstüren	15%	30 %		80%	1/2011		
KJP	Dämmung Decke Keller u. oberste Geschossdecke	15%	15 %		30%	2011		
KJP	Heizkörper-Nischen schließen	15%	70 %		100%	4/2010		
KJP	Sanierung elektrotechn. Anlagen	15%	30 %		80%	2011		
KJP	Teilsanierung Sanitärbereich SG, Südflügel	15%	15 %		100%	4/2010		
KJP	Sanierung Heizungsinstallation einschl. Kesselanlage	15%	40 %		100%	4/2010		
	Nebenkosten							
KJP	Architektenleistung	50%	70 %		80%	1/2011		
KJP	Faching. TGA	50%	70 %		90%	1/2011	Abrechnung	
KJP	Faching. Brandschutz	100%				1/2010		
INV	Einbau eines Treppenhauses im Südflügel	10%	30%		70%	2011		
INV	Sanierung des Zwischengeschosses	15%	90%	100%		3/2010		
INV	Ergänzende Umbaumaßnahmen zur Herrichtung v. Büroflächen für die Stadtverwaltung, zusätzl. BS-Maßnahmen gem. Gutachten	10%	20%		60%	2011		

Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Erneuerung Holzsteg	100%				1/2010	
RÜ	Teil-Sanierung Parkplätze	3%	100%			3/2010	

Realisierungsstand Maßnahmen 2010 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	10.08.10 2.	3.	4.	Ziel	
RÜ	Überarbeitung Parkett-Bodenbelag	3%	20%		90%	1/2011	Teilfläche 880 m² - Abrechnung
RÜ	Dachsanierung Werkstattbereich Wache Coesfeld		20%		20%	4/2011	
BU	Austausch der Telefonanlage				100%	4/2010	

Bücherei/Archiv / Bauunterhaltung / Rückstellungen

BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I, EG	5%				2011	Wegen der drastischen Reduzierung der Finanzen zur Bauunterhaltung zurückgestellt.
RÜ	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept, Schaffung v. Fluchtwegen RWA etc.	3%	3%		30%	2011	
RÜ	Rauch- u. Brandmeldeanlage	3%	3%		30%	2011	
RÜ	Sanierung Gebäudefront Walkenbrückenstraße		3%		3%	2011	Wird nicht ausgeführt.

Natz-Thier-Haus / Rückstellungen

RÜ	Instandsetzung Fassade EG + DG	0%	0%				Verkauf wird z. Z. geprüft.
----	--------------------------------	----	----	--	--	--	-----------------------------

Walkenbrückentor/Turmgalerie/Museum / Rückstellung / Bauunterhaltung

RÜ	Sanierung der Dachflächen des Turmes	0%	15%		30%	1/2011	
BU	Umbau Museum, gem. Förderantrag v. 30.10.2008 Eigenanteil	80%	100 %			2/2010	Brandmeldeanlage Einbruchmeldeanlage

ehem. Jakobischule / Rückstellungen / Bauunterhaltung

RÜ / EBU	Austausch der alten Stahlfenster gegen neue Aluminium-Elemente mit Sicherheitsverlasung in der Turnhalle	70%	100%			2/2010	
BU	Einbau der Deckenstrahlheizung inkl. Sanierung der Hallendecke				3%	4/2011	verschoben ins Jahr 2011.

Türkisch-Islamischer Kulturverein / Rückstellung

Realisierungsstand Maßnahmen 2010 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	10.08.10 2.	3.	4.	Ziel	
RÜ	Flachdachsanie rung	10%	100%			3/2010	

Arbeitsamt III. BA / Rückstellung

RÜ	Bodenbelag: Nadelfilzboden aufnehmen, Untergrund vorbereiten, verlegen, usw.	100%				1/2010	
----	--	------	--	--	--	--------	--

Maßnahmen im Tiefbau

	Bordsteinabsenkung II. BA	10%	70%		100%	4/2010	
	Rad- / Gehweg Bahnhofsallee	5%	5%		100%	4/2010	
	Gehwegverbreiterung Alter Kirchplatz	10%	15%		90%	1/2011	Abrechnung
	Park & Ride Parkplatz, Bahnweg	90%	97%	100%		3/2010	
	Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV 1. Drittel	20%	20%		20%		Gesamtfertigstellung 2013, Förderung beantragt.
	Neutorstraße	10%	15%		15%	2011	verschoben ins Jahr 2011.
	Haltepunkt Schulzentrum	15%	15%		15%	2011	
	Parkplatz am Haltepunkt Schulzentrum	15%	15%		100%	4/2010	
	Stichweg Lübbesmeyerweg	15%	30%		100%	4/2010	
	Billerbecker Straße						
	Straßenbegleitende Parkplätze	5%	5%		5%	2/2011	
	neue Radführung, Deckensanie rung	15%	30%		100%	4/2010	
	Deckensanie rung Einmündung Bergallee	15%	30%	100%		3/2010	
	Beleuchtung						
	Reiningstraße (Ersatz)	10%	15%		15%	2011	
	Rekener Straße (Ersatz)	10%	15%		15%	2011	

Realisierungsstand Maßnahmen 2010 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	10.08.10 2.	3.	4.	Ziel	

Stadtentwicklungsgesellschaft

	Industrie- u. GewerbePark Flamschen						
	2 Wendehämmer	20%	25%		80%	2/2011	
	Straßenanbindung 120/2 - 120/3	20%	25%		90%	2011	Abrechnung
	Abbruch verschiedener Gebäude	5%	5%		30%	2/2011	
	Abbruch, Sanierung ehem. Kläranlage	0%	30%		90%	4/2010	Abrechnung
	Lärmschutzwand						
	Konrad Adenauer Ring	50%	97%	100%		3/2010	
	Kulturquartier						
	Straßenneubau, Straßenentwässerung, Begrünung, Ausgleich, etc.	0%	5%		5%	2011	
	Gebäudeabbruch, Sanierung	0%	15%		30%	2/2011	