

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Lambertischule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Sanierung der WC-Anlage im Hauptgebäude EG inkl. Zusammenlegung Jungen u. Mädchen-WC	20%	30%	90%		3/2011	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--	--------	--

Laurentiuschule / Rückstellung / Bauunterhaltung

RÜ	BS-Maßnahmen gem. BS-Gutachten, Türanlagen	20%	20%	50%		3/2011	
BU	Sanierung der Dachhaut Bauteil Overhagenweg	20%	30%	100%		3/2011	

Ludgerischule / Bauunterhaltung

BU	Fassadensanierung Nord-Giebel	10%	30%	100%		3/2011	Ausführung durch BBH
BU	Austausch der Türanlage Eingang Rückseite/Turnhalle			20%			

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Einbau einer GLT, Austausch der Verteiler und Pumpen, Verkürzung der Leitungswege, Einbau einer separaten WW-Versorgung Turnhalle	20%	20%	20%		2012	Ausführung im Frühjahr 2012
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--	------	-----------------------------

Maria-Frieden-Schule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

BU	Austausch Verteilung und Einbau/Aufschaltung GLT	20%	20%	90%		3/2011	
----	--------------------------------------------------	-----	-----	-----	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	4.	Ziel	

Martin-Luther-Schule / Bauunterhaltung

BU	Energetische Maßnahmen, Dämmung oberste Geschossdecke, Sanierung Flachdachbereich, Fassadensanierung Westgiebel		40%	50%			4/2011	aus Mitteln I-Pakt MLS, Beschluss HFA v. 09.11.10
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-----	--	--	--------	---------------------------------------------------

Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Planung Sanierung Altbau Klassentrakt, eine Ansparung dieser Mittel aus der Schulpauschale soll erfolgen, soweit sie nicht bei den anderen Maßn. EBU/MOD d. J. 2011 benötigt werden.		0%	0%				Beginn der Sanierung Frühjahr 2012
BU	Sanierung der WC-Anlagen Lehrer,							zunächst zurückgestellt

Heriburg-Gymnasium / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung / Rückstellung

EBU/MOD	Sanierung der WC-Anlagen im Treppenhaus (EG, 1.OG, 2.OG)	20%	20%	90%			3/2011	Ausführung in den schul. Sommerferien
EBU	Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. GLT		30%	20%			4/2011	
EBU	Anpassung, Sanierung Warmwasserversorgung Turnhalle		30%	30%			4/2011	

Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

BU	Brandschutzmaßnahme Aula u. angrenzende Flure	90%	90%	100%			3/2011	
BU	Sanierung der WC-Anlagen Lehrer	3%	10%	90%			3/2011	

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	4.	Ziel	
Schulzentrum / Rückstellung / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung							
	Altbau/Anbau Theodor-Heuss						
RÜ	Austausch der Dachhaut im Bereich des Lehrerzimmers / Verwaltung	30%	30%	100%		3/2011	
RÜ	Innenrenovierung Boden/Decke/Wände - Altbau		90%	100%		3/2011	
INV-MENSA	Herrichtung Ganztagsbereich, Umbau EG u. 1. OG		90%	100%		3/2011	
	Sanierung Elektrotechnik Altbau/Anbau						
BU	Maßnahmen Elektrotechnik im Zuge der Umsetzung des KJP II		90%	100%		3/2011	
BU	Faching. Elektro		90%	100%		3/2011	
KJP	NK Architekt gesamt (einschl. Umbau GGS)		90%	90%		3/2011	

Anne-Frank / Rückstellung / Bauunterhaltung

	HM-Wohnungen						
BU	Sanierung des Flachdaches	20%	30%	100%		3/2011	
BU	Sanierung Sanitärbereich HM-Whng.3, letzter Abschnitt	0%	0%	0%		2011	

sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Bauunterhaltung

	Bauteil I+II						
BU	Aufrüstung der Klimatisierungstechnik in den Serverräumen	3%	30%	100%		3/2011	

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	4.	Ziel	

Stadtschloss / Investitionsmaßnahme / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

INV	II. BA Umbau SG Hauptflügel, DG + 2. OG Südflügel	30%	90%	90%		3/2011	
INV	Einbau eines Treppenhauses im Südflügel		97%	97%		3/2011	
INV	Sanierung des Zwischengeschosses		97%	97%		3/2011	
INV	Ergänzende Umbaumaßnahmen zur Herrichtung v. Büroflächen für die Stadtverwaltung		80%	80%		4/2011	
KJP	Horizontalsperre / Sockelputz/Kellerwände eindichten		90%	100%		3/2011	
KJP	Fenster austausch		97%	100%		3/2011	
KJP	Austausch der Eingangstüren		80%	80%		3/2011	
KJP	Dämmung Decke Keller u. oberste Geschossdecke		90%	90%		3/2011	
KJP	Sanierung elektrotechn. Anlagen (Verwaltung)		80%	90%		3/2011	
KJP	Teilsanierung Sanitärbereich 1. OG		90%	100%		3/2011	
KJP	Sanierung Heizungsinstallation einschl. Kesselanlage		90%	100%		3/2011	
KJP	Nebenkosten Architekt		60%	60%		3/2011	
KJP	NK Faching. TGA		70%	70%		3/2011	

Feuerwache Coesfeld / Rückstellung

RÜ	Dachsanierung Fahrzeughalle Wache Coesfeld inkl. NK	10%	20%	20%		4/2011	Maßnahme wurde ausgeschrieben. Kein Bieter hat ein Angebot abgegeben. Maßnahme wird in 12/2011 neu ausgeschrieben.
RÜ	Dachsanierung Werkstattbereich Wache Coesfeld		20%	20%		4/2011	

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	4.	Ziel	
Bücherei/Archiv / Bauunterhaltung / Rückstellungen							
BU	Einbau eines Medienrücknahmesystems	3%	3%	3%		2011	
BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I, EG	0%	3%	10%			Wegen der drastischen Reduzierung der Finanzen der Bauunterhaltung zurückgestellt.
RÜ	BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept, Schaffung v. Fluchtwegen RWA etc.	20%	90%	90%		3/2011	

Walkenbrückentor/Turmgalerie/Museum / Rückstellung / Bauunterhaltung

RÜ	Sanierung der Dachflächen des Turmes	30%	30%	100%		3/2011	
----	--------------------------------------	-----	-----	------	--	--------	--

ehem. Jakobischule / Bauunterhaltung

BU	Einbau der Deckenstrahlheizung inkl. Sanierung der Hallendecke	3%	20%	90%		3/2011	
----	----------------------------------------------------------------	----	-----	-----	--	--------	--

öffentl. WC-Anlagen / Bauunterhaltung

BU	Sanierung WC-Anlage Pfauengasse	0%	0%	0%		3/2011	zurückgestellt
----	---------------------------------	----	----	----	--	--------	----------------

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Tiefbau

	Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV 1. Drittel	20%	20%	20%			Gesamtfertigstellung 2013
	Neutorstraße	15%	15%	15%		2011	Verschoben nach 2012. Zunächst Auswertung der 6-monatigen Probephase der neuen Verkehrsführung.
	Haltepunkt Schulzentrum / Darfelder Weg	15%	40%	60%		4/2011	
	Haltepunkt Schulzentrum B & R / P & R		40%	60%		3/2011	
	Beleuchtung						
	Reiningstraße (Ersatz)	15%	15%	15%		2011	
	Rekener Straße (Ersatz)	15%	15%	15%		2011	
	Darfelder Weg / Blomenesch		10%	20%		2011	
	Beguinenstraße			15%		2011	

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	4.	Ziel	

Stadtentwicklungsgesellschaft

	Industriepark Nord.Westfalen						
	Abbruch verschiedener Gebäude, 1. BA		97%	100%		3/2011	
	Abbruch verschiedener Gebäude, 2. BA			10%		2/2012	Ing.-Leistungen Auftragsvergabe.
	Kulturquartier						
	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung etc.	15%	30%	95%		3/2011	
	Gebäudeabbruch, Sanierung	30%	97%	97%		3/2011	Abrechnung fehlt.
	Lärmschutzwand		30%	97%		3/2011	Abrechnung fehlt.

Stand Erledigung

bis 3 %	Vorplanung
bis 10 %	Entwurfsplanung
bis 30 %	Auftragsvergabe
bis 90 %	Projekt in Ausführung
100%	Schlusszahlung erfolgt