

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	15.11.11 4.			

Maßnahmen im Hochbau

Lambertischule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Sanierung der WC-Anlage im Hauptgebäude EG inkl. Zusammenlegung Jungen u. Mädchen-WC	20%	30%	90%	100%		
EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche der Turnhalle				10%	2012	Ausführung 2012

Laurentiusschule / Rückstellung / Bauunterhaltung

RÜ	BS-Maßnahmen gem. BS-Gutachten, Türanlagen	20%	20%	50%	90%	3/2011	
----	--	-----	-----	-----	-----	--------	--

Ludgerischule / Bauunterhaltung

BU	Austausch der Türanlage Eingang Rückseite/Turnhalle			20%	50%	4/2011	
----	---	--	--	-----	-----	--------	--

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Einbau einer GLT, Austausch der Verteiler und Pumpen, Verkürzung der Leitungswege, Einbau einer separaten WW-Versorgung Turnhalle	20%	20%	20%	20%	2012	Ausführung im Frühjahr 2012
EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche der Turnhalle					2012	Ausführung 2012

Maria-Frieden-Schule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

BU	Austausch Verteilung und Einbau/Aufschaltung GLT	20%	20%	90%	100%		
EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche der Turnhalle					2012	Ausführung 2012

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	15.11.11 4.	Ziel	

Martin-Luther-Schule / Bauunterhaltung

BU	Energetische Maßnahmen, Dämmung oberste Geschossdecke, Sanierung Flachdachbereich, Fassadensanierung Westgiebel		40%	50%	100%		aus Mitteln I-Pakt MLS, Beschluss HFA v. 09.11.10
----	---	--	-----	-----	------	--	---

Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

Bu	Austausch von Bodenbelägen in 4 Klassenräumen, (Altbau Pausenhalle)				90%	4/2011	
BU	Betonsanierung Kriechkeller (Nebengebäude Turnhalle)				30%	4/2011	
BU	Sanierung Bad HM-Wohnung				10%	2012	Ausführung 2012
BU	Aufstellung Fahrradflügel in vorh. Pflasterfläche				100%	4/2011	
EBU/MOD	Planung Sanierung Altbau Klassentrakt, eine Ansparung dieser Mittel aus der Schulpauschale soll erfolgen, soweit sie nicht bei den anderen Maßn. EBU/MOD d. J. 2011 benötigt werden.					2012	Beginn der Sanierung Frühjahr 2012
BU	Sanierung der WC-Anlagen Lehrer						zunächst zurückgestellt

Heriburg-Gymnasium / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung / Rückstellung

EBU/MOD	Sanierung der WC-Anlagen im Treppenhaus (EG, 1.OG, 2.OG)	20%	20%	90%	97%	3/2011	
EBU	Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. GLT		30%	20%	20%	4/2011	Ausführung 2012
EBU	Anpassung, Sanierung Warmwasserversorgung Turnhalle		30%	30%	20%	4/2011	Ausführung 2012
EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche der Turnhalle				10%		Ausführung 2012

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	15.11.11 4.			
Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung								
BU	Sanierung der WC-Anlagen Lehrer	3%	10%	90%	100%			
BU	Energetische Sanierung der Turnhalle, neue Fensterfassaden inkl. Sonnenschutz Südseite					2012		

Schulzentrum / Rückstellung / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

	Turnhalle							
RÜ	Austausch Türen				30%	1/2011		
	Sanierung Elektrotechnik Altbau/Anbau							
	Nebenkosten							
KJP	NK Architekt gesamt (einschl. Umbau GGS)		90%	90%	95%	3/2011		

Anne-Frank / Rückstellung / Bauunterhaltung

	HM-Wohnungen							
BU	Sanierung Sanitärbereich HM-Whng.3, letzter Abschnitt	0%	0%	0%	30%	4/2011		

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	15.11.11 4.	Ziel	

Stadtschloss / Investitionsmaßnahme / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

INV	II. BA Umbau SG Hauptflügel, DG + 2. OG Südflügel	30%	90%	90%	90%	3/2011	
INV	Einbau eines Treppenhauses im Südflügel		97%	97%	100%		
INV	Sanierung des Zwischengeschosses		97%	97%	100%		
INV	Ergänzende Umbaumaßnahmen zur Herrichtung v. Büroflächen für die Stadtverwaltung		80%	80%	90%	4/2011	
KJP	Austausch der Eingangstüren		80%	80%	80%	3/2011	
KJP	Dämmung Decke Keller u. oberste Geschossdecke		90%	90%	100%		
KJP	Sanierung elektrotechn. Anlagen (Verwaltung)		80%	90%	90%	3/2011	
KJP	Nebenkosten Architekt		60%	60%	70%	3/2011	
KJP	NK Faching. TGA		70%	70%	80%	3/2011	

Feuerwache Coesfeld / Rückstellung

RÜ	Dachsanierung Fahrzeughalle Wache Coesfeld inkl. NK	10%	20%	20%	30%	4/2011	Ausschreibung wird geprüft
RÜ	Dachsanierung Werkstattbereich Wache Coesfeld		20%	20%	30%	4/2011	Ausschreibung wird geprüft

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	15.11.11 4.	Ziel	
Bücherei/Archiv / Bauunterhaltung / Rückstellungen							
BU	Einbau eines Medienrücknahmesystems	3%	3%	3%	30%	4/2011	
BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I, EG	0%	3%	10%	20%	4/2011	Wegen der Reduzierung der Finanzen der Bauunterhaltung zurückgestellt.
RÜ	BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept, Schaffung v. Fluchtwegen RWA etc.	20%	90%	90%	90%	3/2011	

Walkenbrückentor/Turmgalerie/Museum / Rückstellung / Bauunterhaltung

ehem. Jakobischule / Bauunterhaltung

BU	Einbau der Deckenstrahlheizung inkl. Sanierung der Hallendecke	3%	20%	90%	100%	3/2011	
----	--	----	-----	-----	------	--------	--

öffentl. WC-Anlagen / Bauunterhaltung

BU	Sanierung WC-Anlage Pfauengasse				0%		zurückgestellt
----	---------------------------------	--	--	--	----	--	----------------

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	15.11.11 4.	Ziel	

Maßnahmen im Tiefbau

	Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV 1. Drittel	20%	20%	20%	20%	2013	Gesamtfertigstellung 2013
	Neutorstraße	15%	15%	15%	15%	2012	Verschoben nach 2012. Zunächst Auswertung der 6-monatigen Probephase der neuen Verkehrsführung.
	Haltepunkt Schulzentrum / Darfelder Weg	15%	40%	60%	90%		Montage Fahrradabstellanlage Dez. 2011
	Haltepunkt Schulzentrum B & R / P & R		40%	60%	97%	3/2011	Abrechnung fehlt
	Beguinenstraße			15%	25%	2/2012	befindet sich in der Ausschreibungsphase
	Parkplatz Theodor-Heuss-Realschule				30%	1/2012	Baubeginn Dez. 2011
	Bloomenesch/Darfelder Weg Straßenausbau				30%	3/2012	Tiefbauarbeiten im Anschluss an die Verlegung der Versorgungsleitungen verschiedener Versorgungsträger
	Brückenhauptprüfung				30%	2/2012	
	Beleuchtung						
	Reiningstraße (Ersatz)	15%	15%	15%	20%	2011	
	Rekener Straße (Ersatz)	15%	15%	15%	20%	2011	
	Darfelder Weg / Blomenesch		10%	20%	25%	2011	
	Eschenweg				20%		
	Wiesenstraße				20%		
	Rekener Straße (Bahnweg/Friedhofsallee)				20%		
	Paradiesweg				20%		

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	01.09.11 3.	15.11.11 4.	Ziel	

Stadtentwicklungsgesellschaft

	Industriepark Nord.Westfalen						
	Abbruch verschiedener Gebäude, 2. BA			10%	30%	2/2012	
	Kulturquartier						
	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung etc.	15%	30%	95%	97%		Abrechnung fehlt.
	Gebäudeabbruch, Sanierung	30%	97%	97%	100%	4/2011	
	Lärmschutzwand		30%	97%	97%		Abrechnung fehlt.

Stand Erledigung

bis 3 %	Vorplanung
bis 10 %	Entwurfsplanung
bis 30 %	Auftragsvergabe
bis 90 %	Projekt in Ausführung
bis 97 %	Abrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt