

## Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3.	4.	Ziel	

### **Maßnahmen im Hochbau**

#### **Schulen**

#### **Lambertischule / Rückstellungen / Bauunterhaltung**

RÜ	Dachsanierung Pauseneingang inkl. Entwässerung		30%			3/2013	
RÜ	Austausch der Bodenbeläge in Klassenräumen		10%			3/2013	
RÜ	Austausch Dachrinnen und Fallrohre Hauptgebäude		30%			3/2013	
BU	Anstrich Holzfenster		30%			3/2013	

#### **Laurentiusschule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung / Bauunterhaltung**

EBU/MOD	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 1 > Fassadensanierung u. Austausch Fensteranlagen inkl. Sonnenschutz		20%			4/2013	
BU	Energetische Sanierung Altbau, Lüftungsanlage Sanierung Gebäude - = Innen =		20%			3/2014	

#### **Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Rückstellungen / Bauunterhaltung**

RÜ	Beseitigung Feuchteschäden Kellerwände		40%			3/2013	
RÜ	Leitungssanierung Heizung Altbau inkl. Schließen von Nischen		20%			3/2013	
RÜ	Fassadensanierung Nordgiebel Altbau		10%			3/2013	
BU	Betonsanierung Kriechkeller Turnhalle inkl. Einbau Querlüftung		10%			4/2013	Maßnahme ist kurzfristig ins Jahresprogramm aufgenommen worden, Ergebnis der statischen Untersuchung des Gebäudes.

## Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3.	4.	Ziel	

### **Maria-Frieden-Schule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung**

EBU/MOD	Einbau einer Fluchtwegtür	100%				1/2013	
---------	---------------------------	------	--	--	--	--------	--

### **Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung**

INV	Erweiterung des Bereiches Lehrerzimmer u. Lehrer WC		20%			4/2013	
INV	Einbau eines NW-Fachraum-Lehrerpults		10%			3/2013	
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung Warmwasserversorgung		90%				Restarbeiten aus 2012 und Abrechnung
EBU/MOD	Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. GLT sowie Sanierung Warmwasserversorgung Turnhalle		90%				Restarbeiten aus 2012 und Abrechnung

### **Schulzentrum**

#### **Neubau Theodor-Heuss-Realschule / Bauunterhaltung**

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme Abschottung Steigerstränge		30%			3/2013	
BU	Betonsanierung Treppenh. Verbindung Neubau / Altbau inkl. Einbau eines neuen Fensterelementes		30%			3/2013	

#### **Anne-Frank-Schule / Bauunterhaltung**

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigerstränge		30%			3/2013	
----	---	--	-----	--	--	--------	--

## Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3.	4.	Ziel	

### **Gymnasium Nepomucenum / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen**

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme Abschottung Steigerstränge		30%			3/2013	
INV	Errichtung eines Schülerlabors	100%					aus 2012
INV	Einrichtung eines NW-Experimentierraumes	100%					aus 2012

### **Fröbelschule / Bauunterhaltung**

BU	Einbau einer neuen Hauptverteilung		30%			3/2013	
----	------------------------------------	--	-----	--	--	--------	--

### **Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude**

#### **Rathaus / Bauunterhaltung**

BU	Umbau 1. OG VVWSt		20%			4/2013	
----	-------------------	--	-----	--	--	--------	--

### **Stadtschloss / Investitionsmaßnahmen**

INV	Umbau des Sitzungssaales gem. Planung Wolters Partner "Trauzimmer"		20%			1/2014	
-----	---	--	-----	--	--	--------	--

### **Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung**

BU	Div. Umbau- und Sanierungsarbeiten		10%			4/2013	
BU	Anstrich Holzfenster		30%			3/2013	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3.	4.	Ziel	
<b>Feuerwache Lette / Bauunterhaltung</b>							
BU	Einbau Abgasabsauganlage	100%				1/2013	
<b>Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung</b>							
BU	Austausch der Beleuchtungsanlage Abschnitt I + II (EG + 1. OG)		15%			/2013	Ausschreibung / Baubeginn abhängig vom Zeitpunkt der Förderungszusage (BMU)
BU	Brandschutzmaßnahmen Türanlagen Treppenhaus u. Aufrüstung Aufzugsanlage		80%			2/2013	
<b>ehem. Jakobischule / Bauunterhaltung</b>							
BU	Turnhalle Fassadensanierung Giebelwand Nordseite		10%			4/2013	
<b>Stadtmuseum / Bauunterhaltung</b>							
BU	Elektroarbeiten, Bodenbeläge, Maler- u. Trockenbauarbeiten Räume IV - XII		3%			4/2013	
<b>Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung</b>							
BU	Fassadensanierung		10%			03/2013	Denkmalfördermittel
<b>Asyl-Unterkünfte / Rückstellung</b>							
RÜ	Austausch der Fenster- u. Türanlagen UK Lübbesmeyerweg u. Im Sonnenschein		100%			2/2013	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3.	4.	Ziel	

### Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"		3%			2013	Entscheidung zu einer evtl. Weitervermarktung ist abzuwarten.
-----	---	--	----	--	--	------	---

### BBH / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU	Einbau einer Hackschnitzelheizung	100%					aus 2012
-----	-----------------------------------	------	--	--	--	--	----------

### verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen		0%				Ausführung nach erfolgter Zuarbeit aus dem Schulbereich
----	---------------------------------------	--	----	--	--	--	---

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV

3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

## Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3.	4.	Ziel	

### **Maßnahmen im Tiefbau**

#### **Fahrradabstellanlage**

INV/KON	Bahnhof: Westseite / Erweiterung P & R - Anlage		20%			4/2013	Baubeginn 05/2013
---------	---	--	-----	--	--	--------	-------------------

#### **Bushaltestellen**

INV/KON	Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV		30%			4/2013	Baubeginn 05/2013
---------	----------------------------------	--	-----	--	--	--------	-------------------

#### **Straßen / Wege / Plätze**

	Endausbau Teilabschnitt, Darfelder Weg		15%			4/2013	Umsetzung zusammen mit Endausbau Kulturquartier.
KON	Rekener Straße - Abläufe		0%			3/2013	
	Geh-/Radwege, Osterwicker Straße, Teilabschnitt Ostseite		15%			4/2013	
INV	Stichweg Münsterstraße		15%			4/2013	
KON	Alter Kirchplatz in Lette - Sanierung Pflasterflächen		5%			4/2013	
KON	Letter Straße - Austausch Pflaster		10%			3/2013	
KON	Bahnhofsallee - Ausbau Geh-/Radweg		5%			4/2013	
KON	Deckenüberzüge im Stadtgebiet		15%			3/2013	Ausschreibung wird z.Z. gemeinsam mit den Stadtwerken erarbeitet.
	Festzelt- /Bolzplatz Brink		20%			3/2013	
	Mehrzweckplatz Verbesserung Infrastruktur		70%			2/2013	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3.	4.	Ziel	
KON	Fahrbahnmarkierungen		5%			3/2013	
KON	Parkraumbewirtschaftung - Umstellung Parkautomaten, neue Parkentgelte		97%			2/2013	Abrechnung steht noch aus
INV	Sanierung Wirtschaftswege, Asphaltierung		25%			3/2013	Ausschreibung läuft
INV	Ausbau Dreischkamp/Raiffeisenstraße I. Bauabschnitt		97%				aus 2012, Abrechnung steht noch aus
INV	Ausbau Dreischkamp/Raiffeisenstraße II. Bauabschnitt		15%			1/2014	Ausführung ab 3/2013

### Brücken

KON	Sanierung der Brücke Nr. 80 - Kannenbrocksbach/Lette		20%			4/2013	
KON	Brückensanierungen		20%			1/2014	Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
KON	Beschichtung von Holzbrücken		5%			3/2013	
INV	Neubau: Brücke 1 - Davidweg / Berkel		0%			4/2013	
INV	Neubau: Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach		0%			4/2013	
INV	Neubau: Brücke 59 a - Fußweg Sportzentrum West		0%			4/2013	
INV	Neubau: Brücke 25 - Verlängerung Wiemannweg / Umflut		0%			4/2013	

### Beleuchtung

## Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3.	4.	Ziel	
INV	EU-Ausschreibung - Austausch von 2.600 Straßenleuchten		20%			4/2013	Ausschreibungsveröffentlichung und Baubeginn abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage (BMU)
INV	Reiningstraße, Rekener Straße, Eschenweg und Wiesenstraße (Ersatz)		20%			4/2013	werden in die Ausschreibung "Austausch" integriert.
INV	Rekener Straße (Bahnweg/Friedhofsallee)		20%			2014	Planung 2013 im Zuge Umsetzung Bürgerantrag

### **Stadtentwicklungsgesellschaft**

	<b>Industriepark Nord.Westfalen</b>						
SEG	Gestaltung/Ausstattung "grüne Mitte"		80%			2013	
SEG	Ausbau Gehweg Hertzstraße		0%			4/2013	
SEG	Sanierung Löschwasserspeicher		0%			4/2013	
SEG	Rückbau Exerzierplatz						Abstimmung Rückbauzeitpunkt bis Anfang Juni 2013.
	<b>Marienburg</b>						
SEG	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung		5%			4/2013	
	<b>Kulturquartier</b>						
SEG	Straßenendausbau		15%			4/2013	