## Fachbereich 60 Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2013

A im planungsrechtlichen Sinne Pflichtaufgabe der Kommune

_	Produktgruppe       60.01 Stadtplanung         Produkte, Leistungen       60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung								B zwingend umzusetzende Fortsetzungsmaßnahme Inv Investor finanziert, FB 60 koordiniert/kontrolliert
Priorität Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Zielerreichung Quartal in %					C neue freiwillige Aufgabe ohne Dringlichkeit/Umsetzungsaussicht  Bemerkungen
S. 1 A/B	Bebauungsplan Nr. 120/3-4 INDUSTRIEPARK NORD.WESTFALEN	Mai 13		Aug 11	80 %				Derzeit läuft die öffentliche Auslegung. Falls keine weiteren Verfahrensschritte erforderlich sind, kann der Satzungsbeschluss im Juli erfolgen.
S. 2 A/B	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (InHK)	Herbst 2013		Dez 12	50 %				Analyse, Handlungsfelder und Vertiefungsbereiche sind erarbeitet bzw. definiert. Bis auf Stakeholderworkshop sind alle Werkstätten abgeschlossen. Offen ist noch die Ausarbeitung.
S. 3.1	Vorbereitung der REGIONALE 2016, Erarbeitung Projektdossier BahnLandLust > siehe Verkehrsplanung	Sep 13							siehe Verkehrsplanung
S. 3.2	Vorbereitung der REGIONALE 2016, Erarbeitung Projektstudie BerkelStadt Coesfeld	Sep 13		Okt 12	40 %				Mit Erarbeitung der Machbarkeitsstudie Wasserrahmenrichtlinie, Städtebauliche Skizzen und den Ergebnissen der Planungs- und Ideenwerkstatt Innenstadtberkel sind Grundlage zur weiteren Vertiefung vorhanden
S. 4	Bauleitplanerische Steuerung der Promenaden: Schützenwall/Südwall	Sommer 2013		Jul 11	20 %				Der Planungsauftrag ist erteilt worden. Der Geltungsbereich und die Aufgabenstellung wurden erweitert.
S. 5	Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Neuordnung der Innenstadt"	Frühjahr/ Sommer 2013			0 %				Aufgrund der noch laufenden Abstimmungen mit dem Investor noch keine Bearbeitung
S. 6.1 A/SEG	Entwicklung Neubau-Wohngebiet "Wohnen an der Marienburg"	Mai 13		Dez 12	80 %				Die öffentliche Auslegung wird derzeit vorbereitet. Die dazu erforderlichen Beschlüsse erfolgen im Mai
S. 6.2 A/SEG	Entwicklung Neubau-Wohngebiet "Wohnquartier Hengte"	Herbst 2013/ Frühjahr 2014			0 %				Das Planverfahren soll nach Klärung weiterer Rahmenbedingungen in der 2-ten Jahreshälfte begonnen werden.
S. 7	Bebauungsplan Nachfolgenutzung Pfarrzentrum St. Ludgerus	Sommer 2013		Mai 13	10 %				Die Unterlagen werden derzeit von Planungsbüros erstellt. Beschlüsse Offenlage im Mai

Priorität Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Ziele:	reichun	g Quarta	l in % IV	C neue freiwillige Aufgabe ohne Dringlichkeit/Umsetzungsaussicht  Bemerkungen
S. 8		2.01	<u> </u>	Mrz 11					Die Entwicklung der Flächen soll jetzt in Richtung
Inv	Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 "Druffels Weg"	Sep 13			10 %				Wohnbebauung gelenkt werden. Erste Gespräche haben dazu stattgefunden. Die Investoren haben externe Planungsbüros zu beauftragen.
S. 9	Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 123	0 40			45.0/				Derzeit sind in Abstimmung mit der Bezirksregierung weitere
Inv	"Wochenendhausgebiet Waldfrieden" einschl. FNP-Änderung	Sep 13			15 %				Voruntersuchungen beauftragt. Eine weitere Bearbeitung kann erst danach durch externe Büros erfolgen.
S. 10	Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 128								
Inv	"Sondergebiet Nahversorgungsmarkt Rekener " (SB-Markt K+K-Markt) "	Apr 13			0 %				Derzeit keine Bearbeitung.
S. 11	Entwicklung Neubau-Wohngebiet im Ortsteil Lette durch Klärung notwendiger	Mitte							Derzeit ist die Verwaltung mit mehreren Grundstückseigentümern im Gespräch. Sobald positive
Α	Rahmenbedingungen zur Schaffung von Planungsrecht	2013			5 %				Ergebnisse vorliegen, kann konkret an der Entwicklung gearbeitet werden.
S.	Änderung des Bebauungsplanes Nr. 93	keine			0 %				Derzeit keine Bearbeitung.
Inv	"Gewerbegebiet Südwest III"	Vorgabe			0 70				Borzon Nomo Bodi Bonding.
S.	Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 "Hof	keine			0 %				Damait kaina Baadaituu u
Α	Hellermann"	Vorgabe			0 /8				Derzeit keine Bearbeitung.
S.		keine			0.01				
С	Anpassung der Gestaltungssatzung	Vorgabe			0 %				Derzeit keine Bearbeitung.
S.	Steuerung der Einzelhandelsnutzung "Am	keine			0.01				
Α	Kupferhammer"	Vorgabe			0 %				Derzeit keine Bearbeitung.
S.	62. Änderung des Flächennutzungsplanes	keine							
Α	Bereich Dülmener Straße	Vorgabe			0 %				Derzeit keine Bearbeitung.
S.	D	keine			40.04				Derzeit kein Handlungsbedarf. Der Eigentümer hat derzeit keine
Α	Bebauungsplan Nr. 85 a "Dülmener Straße"	Vorgabe			10 %				Entwicklungsabsichten.
S.	Erweiterung/2. Änderung Bebauungsplan Nr.	keine			0.07				Damait Issina Danakaituu u
Inv.	59 "Rottkamp"	Vorgabe			0 %				Derzeit keine Bearbeitung.

Priorität				Verfahren Beginn	Zieler	reichun	n Quarta	ıl in %	C neue freiwillige Aufgabe ohne Dringlichkeit/Umsetzungsaussicht
Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Ende	I	II	III	IV	Bemerkungen
S.	2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33	keine			15 %				Erste Unterlagen zur Durchführung des Verfahrens liegen vor. Weitere Bearbeitung erst möglich wenn der Eigentümer die
Inv.	"Untere Hengtestraße"	Vorgabe			10 70				Kostenübernahme bestätigt hat.
S.	Neuaufstellung Flächennutzungsplanung	keine			0 %				Derzeit keine Bearbeitung.
Inv	recading inachemidizangsplanding	Vorgabe			0 70				Derzeit keine Dearbeitung.
	Überprüfung von Bebauungsplänen hins.	keine			0 %				Derzeit keine Bearbeitung.
Α	Änderungs- und Aufhebungserfordernis	Vorgabe			0 %				Derzeit keine bearbeitung.

Produktgruppe	60.01 Stadtplanung
Produkte, Leistungen	60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung

			•	Verfahren	-	<del></del>			
Priorität				Beginn	Zieler	reichun	g Quarta	ıl in %	
Kategorie		Ziel	Ziel neu	Ende		II	III	IV	Bemerkungen
	Modernisierung Haltepunkt Lette - Weiteres Planverfahren:	Jul 13			50%				Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamtes liegt seit dem
	Barrierefreie Gestaltung/Aufhöhung des Bahnsteiges	our 10			3070				31.10.2012 vor.
V. 1.2	Modernisierung Haltepunkt Lette - Weiteres Planverfahren:	Jul 13			60%				Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamtes liegt seit dem 31.10.2012 vor. Zuwendungsantrag wurde beim NWL
В	B+R-Anlage	301 13			0070				eingereicht und dort geprüft. Zuwendungsbescheid kann erst nach Kauf des Grundstücks erteilt werden.
V. 2.1	Umsetzung Parkraumkonzept: Anpassung in der Art der Bewirtschaftung	Jun 13			50%				Grundsätzliche Festlegungen wurden getroffen, Planungskonzept wurde erarbeit. Endgültige Festlegung der
В	bereits heute bewirtschafteter Stellplätze	July 10			0070			Standorte der Parkscheinautomaten steht noch aus.	
V. 2.2	Umsetzung Parkraumkonzept: Schaffung zusätzlicher Stellplätze für	Dez 13			15%				Grundsätzliche Optionen wurden festgelegt, teilweise
В	Dauerparker außerhalb der Innenstadt								Planungsskizzen erarbeitet.
V. 2.3	Umsetzung Parkraumkonzept: Bewirtschaftung der bisher unbewirtschafteten	Jun 14			50%				Grundsätzliche Festlegungen wurden getroffen, Planungskonzept wurde erarbeit. Endgültige Festlegung der
В	Plätze im definierten Bewirtschaftungsraum	Juli 14			30 /0				Standorte der Parkscheinautomaten steht noch aus.
V. 2.4	Umsetzung Parkraumkonzept: Ausweisung/Ergänzung der Bewohner-	Mrz 14			0%				
В	Parkzonen	1VII 2 1 T			070				

Priorität				Verfahren Beginn	Zielerreichung Quartal in %			ıl in %	C neue freiwillige Aufgabe ohne Dringlichkeit/Umsetzungsaussicht
Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Ende		<u>II</u>	III	IV	Bemerkungen
V. 2.5 B	Umsetzung Parkraumkonzept: Anpassung/Einführung Halteverbotszone für die gesamte Innenstadt	Mrz 14			30%				Grundsätzliche Festlegungen wurden getroffen, Planungskonzept wurde erarbeit. Endgültige Festlegung der Schilderstandorte steht noch aus.
V. 2.6 B	Umsetzung Parkraumkonzept: Aktualisierung des Parkleitsystems	Jun 15			0%				
V. 2.7	Umsetzung Parkraumkonzept: Bewirtschaftung der größeren Stellplatzbereiche aus Stufe 1 (Marienring und	Jun 15			0%				
В	Kapuzinerstraße) plus evtl. Parkplatz Agentur für Arbeit mit Parkscheinen	Juli 13			0 78				
V. 3	Regionale-Projekt "BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten"	Jun 14			10%				Der Zuwendungsbescheid für den Projektbaustein "Projektsteuerung und Öffentlichkeitsarbeit" liegt seit Dezember 2012 vor. Die Auschreibung der Leistungen wurde veröffentlicht,
В	- Erarbeitung Projektdossier	Juli 14			1070	10%			die eingegangenen Angebote ausgewertet und Gespräche mit 2 anbietenden Büros geführt. Die Vergabe wird derzeit durch die Gemeinde Reken vorbereitet.
V. 4	Lärmaktionsplanung	Jul 13			60%				Lärmkartierung wurde ausgewertet, Betroffenheiten auf dem Coesfelder Stadtgebiet festgestellt. Öffentlichkeitsbeteligung
Α	Lamakionspianang	our 10			00%				über Presse, Internet und durch Auslage der Unterlagen im Bürgerbüro vom 13.02. bis zum 13.03.2013.
V. 5	Konzept für verbesserte Parkmöglichkeiten für	Jun 14			10%				Grundsätzliche Festlegungen im Rahmen InHK
В	Fahrräder in der Innenstadt	odii i i			1070				orandoatziiono i oottogangon iiii raaninon iiii iit
V. 6.1	Umgestaltungskonzepte für die Coesfelder Straße in der Ortsdurchfahrt Lette:	Mrz 13			100%				Ratsbeschluss vom 21.03.2013
В	Prüfung von alternativen Umgestaltungsmöglichkeiten	IVIIZ 13			10070				TAUSDOSUMUSS VOIT 21.00.2010
V. 6.2	Umgestaltungskonzepte für die Coesfelder Straße in der Ortsdurchfahrt Lette:	offen			0%				
С	Entwurfsplanung	Ollell			U 70				
V. 7.1	Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes:	Mrz 13			100%				Ausführungsplanung wurde durch das Planungsbüro Skribbe+Jansen abgeschlossen, Bericht im Ausschuss Umwelt,
В	P+R- und B+R-Anlage Westseite	IVIIZ 13			100 /0				Planen und Bauen am 13.03.2013

Priorität Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Zieler	Zielerreichung Quartal in %		l in % IV	C neue freiwillige Aufgabe ohne Dringlichkeit/Umsetzungsaussicht  Bemerkungen
V. 7.2	Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes: B+R-Anlage Ostseite	Jun 13	Zici neu	Linde	20%	Ü			Planungsskizze für eine B+R-Anlage auf der freigestellten Fläche des Bahn-/Bussteiges liegt vor. Positive Stellungnahme der Kreispolizei- und der Straßenverkehrs-behörde zur Realisierung unter den Gesichtspunkten des Verkehrsablaufes und der Verkehrssicherheit liegt vor. Einplanungsantrag mit Realisierungszeitraum 2015 wurde vorsorglich am 11.03.2013 eingereicht. Weitere Betrachtung im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bahnhofsgebäudes einschließlich Umfeld.
V. 7.3	Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes:	offen			0%				
В	Nutzungskonzept Bahnhofsgebäude	011011			370				
V. 8	Teilnahme am Planungswettbewerb "Radschnellwege"	Jun 13			- 10%				Radschnellweg Coesfeld-Lette: Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Beteiligung von mindestens zwei Kommunen am Schnellwegeprojekt. Inzwischen liegt eine negative Antwort aus Dülmen über eine Beteiligung und die Weiterführung des Weges
С									bis Dülmen vor. Insofern scheidet eine Teilnahme am Wettbewerb mit diesem Projekt aus. <u>Weitere Informationen</u> siehe unter Regio.Velo.01 weiter unten.
V. 9.1	Verbesserung der ÖPNV- Erschließungsqualität: Vertiefende Untersuchungen	Dez 13			0%				
В	- Prüfung der Umsetzbarkeit eines Bürgerbusses	502 10			070				
V. 9.2	Verbesserung der ÖPNV- Erschließungsqualität: Vertiefende Untersuchungen	ab 2014			0%				
С	- Politische Diskussion: Rolle des ÖPNV im Rahmen der Mobilitätssicherung	ub 2011			0 70				
V. 10.1	Erarbeitung von verkehrl. Vorplanungen: Gehweg im Bereich Rekener Straße zwischen Bahnweg und Friedhofsallee	Dez 13			10%				Variantenvergleich unter Berücksichtigung der Vorschläge aus dem UPB wurde durchgeführt. Bürgerbeteiligung macht nur dann Sinn, wenn eine erste Planung für den Parkplatz zwischen
В					10%				Rekener Straße und Bahn vorliegt. Erste Überlegungen wurden angestellt.
V. 10.2	Erarbeitung von verkehrl. Vorplanungen:	Jun 13		_	100%			_	Planungen abgeschlossen, Umsetzung durch den Fachbereich
В	Bahnhofsallee Lette, Gehwege	Jun 13			10076				Bauen und Umwelt.

Priorität				Verfahren Beginn	Zielei		g Quarta		C neue freiwillige Aufgabe ohne Dringlichkeit/Umsetzungsaussicht
Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Ende	<u> </u>	<u> </u>	III	IV	Bemerkungen
V. 10.3	Erarbeitung von verkehrl. Vorplanungen: Osterwicker Straße, Rad-/Gehweg stadtauswärts rechte Seite	Jun 13			30%				Grundzüge der Planung wurden festgelegt. Positive Stellungnahmen der Kreispolizei- und der Straßenverkehrsbehörde zur Aufhebung des östlichen Radweges unter gleichzeitiger Markierung eines Schutzstreifens liegen vor. Beitragsrechtliche Grundlagen/Auswirkungen werden derzeit untersucht. Anschließend ggf. Bürgerinformation.
V. 10.4 C	Erarbeitung von verkehrl. Vorplanungen: Münsterstraße, Stichweg Haus-Nr. 17-19	Jun 13			100%				Grundzüge der Planung wurden festgelegt, Vorentwurf durch den Fachbereich 60 abgeschlossen und an den FB 70 zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.
V. 10.5 C	Erarbeitung von verkehrl. Vorplanungen: Stichweg zwischen Mittel- und Bahnhofstraße	Jun 13			100%				Grundzüge der Planung wurden festgelegt, Vorentwurf durch den Fachbereich 60 abgeschlossen und an den FB 70 zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.
V. 11.1 B	Umsetzung rechtlicher Vorgaben hins. Radwegbenutzungspflicht - Vorlegen der Prüfergebnisse zur Entscheidung durch den Rat	Dez 13			0%				
V. 11.2 C	Umsetzung rechtlicher Vorgaben hins. Radwegbenutzungspflicht - Konkrete Planungskonzepte	offen			0%				
V. 12 C	Umsetzung des Konzeptes für die leistungsfähige Verkehrsabwicklung auf dem inneren Ring	nach InHK			0%				Kann erst nach Abschluss des InHK unter Berücksichtigung der dort definierten Ziele und Maßnahmen weiter bearbeitet werden.
V. 13 C	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Nahmobilität	laufend			0%				
V. 14.1 C	Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen: Am Haus Lette	Dez 13			0%				
V. 14.2 C	Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen: Alexanderstraße	Dez 13			10%				Grundzüge der Planung wurden unter Berücksichtigung der Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen festgelegt.
V.	Regionale 2016-Projektidee Regio.Velo.01 —Radschnellweg zwischen Isselburg und Coesfeld	Dez 13			5%				Im Rahmen der Regionale 2016 – Raumperspektiven ZukunftsLAND wurde die Idee eines Radschnellweges zwischen den Städten Isselburg und Borken entwickelt. Das Projekt wurde vom Lenkungsausschuss der Regionale in die Projektliste der Regionale aufgenommen und hat mittlerweile die sogenannte Qualifizierungsstufe "C" erreicht. Die Bezirksregierung Münster hat sich dahingehend positioniert, dass der Weg bis Coesfeld verlängert werden soll.
С					J%				