

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4. zum 01. Dez. 2013	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Schulen

Lambertischule / Rückstellungen / Bauunterhaltung

RÜ	Dachsanierung Pauseneingang inkl. Entwässerung		30%	50%	100%	3/2013	
RÜ	Austausch der Bodenbeläge in Klassenräumen		10%	90%	100%	3/2013	
RÜ	Austausch Dachrinnen und Fallrohre Hauptgebäude		30%	90%	100%	3/2013	
BU	Anstrich Holzfenster		30%	90%	100%	3/2013	

Laurentiuschule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung / Bauunterhaltung

EBU/MOD	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 1 > Fassadensanierung u. Austausch Fensteranlagen inkl. Sonnenschutz		20%	60%	80%	4/2013	
BU	Energetische Sanierung Altbau, Lüftungsanlage Sanierung Gebäude - = Innen =		20%	20%	20%	3/2014	

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Rückstellungen / Bauunterhaltung

RÜ	Beseitigung Feuchteschäden Kellerwände		40%	80%	100%	3/2013	
RÜ	Leitungssanierung Heizung Altbau inkl. Schließen von Nischen		20%	80%	100%	3/2013	
RÜ	Fassadensanierung Nordgiebel Altbau		10%	10%	90%	3/2013	

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4. zum 01. Dez. 2013	Ziel	
BU	Betonsanierung Kriechkeller Turnhalle inkl. Einbau Querlüftung		10%	80%	100%	4/2013	Maßnahme ist kurzfristig ins Jahresprogramm aufgenommen worden, Ergebnis der statischen Untersuchung des Gebäudes.

Maria-Frieden-Schule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Einbau einer Fluchtwegtür	100%				1/2013	
---------	---------------------------	------	--	--	--	--------	--

Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

INV	Erweiterung des Bereiches Lehrerzimmer u. Lehrer-WC		20%	70%	90%	4/2013	
INV	Einbau eines NW-Fachraum-Lehrerpults		10%	50%	100%	3/2013	
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung Warmwasserversorgung		90%	100%			
EBU/MOD	Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. GLT sowie Sanierung Warmwasserversorgung Turnhalle		90%	100%			

Schulzentrum

Neubau Theodor-Heuss-Realschule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme Abschottung Steigerstränge		30%	70%	90%	3/2013	
BU	Betonsanierung Treppenh. Verbindung Neubau / Altbau inkl. Einbau eines neuen Fensterelementes		30%	90%	100%	3/2013	

Anne-Frank-Schule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigerstränge		30%	70%	90%	3/2013	
----	---	--	-----	-----	-----	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4. zum 01. Dez. 2013	Ziel	
Gymnasium Nepomucenum / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen							
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme Abschottung Steigerstränge		30%	70%	90%	3/2013	
INV	Errichtung eines Schülerlabors	100%					
INV	Einrichtung eines NW-Experimentierraumes	100%					
Fröbelschule / Bauunterhaltung							
BU	Einbau einer neuen Hauptverteilung		30%	90%	100%	3/2013	
Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude Rathaus / Bauunterhaltung							
BU	Umbau 1. OG VVVSt		20%	30%	80%	4/2013	
BU	Sanierung WC-Anlage EG BT II				10%	2/2014	
Stadtschloss / Investitionsmaßnahmen							
INV	Umbau des Sitzungssaales gem. Planung Wolters Partner "Trauzimmer"		20%	50%	80%	1/2014	
Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung							
BU	Div. Umbau- und Sanierungsarbeiten		10%	10%	90%	4/2013	
BU	Anstrich Holzfenster		30%	100%		3/2013	

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4. zum 01. Dez. 2013	Ziel	
Feuerwache Lette / Bauunterhaltung							
BU	Einbau Abgasabsauganlage	100%				1/2013	

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Austausch der Beleuchtungsanlage Abschnitt I + II (EG + 1. OG)		15%	15%	15%	/2013	Ausschreibung / Baubeginn abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage (BMU), Förderzusage liegt seit 10/2013 vor.
BU	Brandschutzmaßnahmen Türanlagen Treppenhaus u. Aufrüstung Aufzugsanlage		80%	100%		2/2013	

ehem. Jakobischule / Bauunterhaltung

BU	Turnhalle Fassadensanierung Giebelwand Nordseite		10%	100%		4/2013	
----	--	--	-----	------	--	--------	--

Stadtmuseum / Bauunterhaltung

BU	Elektroarbeiten, Bodenbeläge, Maler- u. Trockenbauarbeiten Räume IV - XII		3%	10%	30%	4/2013	
----	---	--	----	-----	-----	--------	--

Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU	Fassadensanierung		10%	50%	80%	03/2013	Denkmalfördermittel
----	-------------------	--	-----	-----	-----	---------	---------------------

Asyl-Unterkünfte / Rückstellung

RÜ	Austausch der Fenster- u. Türanlagen UK Lübbesmeyerweg u. Im Sonnenschein		100%			2/2013	
BU	Harle 64, Instandsetzung WE, oben rechts				70%	4/2013	kurzfristig ins Bauprogramm aufgenommen.

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4. zum 01. Dez. 2013	Ziel	

Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"		3%	3%	20%	2013	
BU	Einbau einer neuen Heizungsanlage				10%	1/2014	

BBH / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU	Einbau einer Hackschnitzelheizung	100%					
-----	-----------------------------------	------	--	--	--	--	--

verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen		0%	0%	0%		Ausführung nach erfolgter Zuarbeit aus dem Schulbereich
BU	Hocheffizienzpumpen u. Regelungsoptimierung an Heizungsanlagen in versch. Gebäuden				20%	1/2014	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4. zum 01. Dez. 2013	Ziel	

Maßnahmen im Tiefbau

Fahrradabstellanlage

INV/KON	Bahnhof: Westseite / Erweiterung P & R - Anlage		20%	50%	95%	4/2013	
---------	---	--	-----	-----	-----	--------	--

Bushaltestellen

INV/KON	Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV		30%	60%	95%	4/2013	
---------	----------------------------------	--	-----	-----	-----	--------	--

Straßen / Wege / Plätze

	Endausbau Teilabschnitt, Darfelder Weg		15%	20%	50%	4/2013	Umsetzung zusammen mit Endausbau Kulturquartier.
KON	Rekener Straße - Abläufe		0%	97%	100%	3/2013	
	Geh-/Radwege, Osterwicker Straße, Teilabschnitt Ostseite		15%	15%	15%	2/2014	verschoben nach 2014
INV	Stichweg Münsterstraße		15%	15%	15%	4/2013	
KON	Alter Kirchplatz in Lette - Sanierung Pflasterflächen		5%	5%	15%	4/2013	Baubeginn 12/2013
KON	Letter Straße - Austausch Pflaster		10%	30%	100%	3/2013	
KON	Bahnhofsallee - Ausbau Geh-/Radweg		5%	15%	30%	4/2013	erneute Ausschreibung erfolgt.
KON	Deckenüberzüge im Stadtgebiet		15%	30%	100%	3/2013	
	Festzelt- /Bolzplatz Brink		20%	70%	100%	3/2013	

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4. zum 01. Dez. 2013	Ziel	
	Mehrzweckplatz Verbesserung Infrastruktur		70%	100%		2/2013	
KON	Fahrbahnmarkierungen		5%	25%	100%	3/2013	
KON	Parkraumbewirtschaftung - Umstellung Parkautomaten, neue Parkentgelte		97%	100%		2/2013	
INV	Sanierung Wirtschaftswege, Asphaltierung		25%	100%		3/2013	
INV	Ausbau Dreischkamp/Raiffeisenstraße I. Bauabschnitt		97%	100%			
INV	Ausbau Dreischkamp/Raiffeisenstraße II. Bauabschnitt		15%	15%	15%	1/2014	Ausführung der Ausschreibung ab 4/2013
KON	Reinigung Straßenabläufe im Stadtgebiet				100%	4/2014	

Brücken

KON	Sanierung der Brücke Nr. 80 - Kannenbrocksbach/Lette		20%	20%	20%	4/2013	
KON	Brückensanierungen		20%	25%	25%	1/2014	Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
KON	Beschichtung von Holzbrücken		5%	20%	100%	3/2013	
INV	Neubau: Brücke 1 - Davidweg / Berkel		0%	0%	0%	4/2013	
INV	Neubau: Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach		0%	0%	0%	4/2013	
INV	Neubau: Brücke 59 a - Fußweg Sportzentrum West		0%	0%	0%	4/2013	
INV	Neubau: Brücke 25 - Verlängerung Wiemannweg / Umflut		0%	0%	0%	4/2013	

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4. zum 01. Dez. 2013	Ziel	

Beleuchtung

INV	EU-Ausschreibung - Austausch von 2.600 Straßenleuchten		20%	30%	30%	4/2013	Baubeginn 01/2014
INV	Reiningstraße, Rekener Straße, Eschenweg und Wiesenstraße (Ersatz)		20%	30%	50%	4/2013	
INV	Rekener Straße (Bahnweg/Friedhofsallee)		20%	20%	20%	2014	Planung 2013 im Zuge Umsetzung Bürgerantrag

Stadtentwicklungsgesellschaft

	Industriepark Nord.Westfalen						
SEG	Gestaltung/Ausstattung "grüne Mitte"		80%	85%	85%	2013	
SEG	Ausbau Gehweg Hertzstraße		0%	0%	15%	4/2013	Ausschreibung läuft
SEG	Sanierung Löschwasserspeicher		0%	0%	0%	4/2013	
SEG	Rückbau Exerzierplatz				5%	2014	Ausschreibung durch Büro Ingplan
	Marienburg						
SEG	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung		5%	15%	30%	4/2013	Ausschreibung durchgeführt. Baubeginn 12/2013
	Kulturquartier						
SEG	Straßenendausbau		15%	30%	40%	2/2014	