

## Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im I. Quartal					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3.	4.			

### **Maßnahmen im Hochbau**

#### **Schulen**

#### **Laurentiuschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung**

EBU/MOD/BU	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 1 > Fassadensanierung u. Austausch Fensteranlagen inkl. Sonnenschutz	95%					4/2013	
EBU/MOD	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 2 > Innenraumsanierung, Schließen v. Heizungsrisen, Überarbeitung Boden- u. Wandbeläge, Austausch Elektroinstallation, Einbau einer Be- u. Entlüftungsanlage, Einbau v. Verbindungstüren	30%					4/2014	

#### **Ludgerischule / Bauunterhaltung**

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept	10%						
----	--------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

#### **Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Rückstellungen / Bauunterhaltung**

RÜ	Sanierung der Decke in der Eingangshalle , einschl. neuer Elektroinstallation mit Beleuchtung	3%					4/2014	
BU	Innenraumsanierung in 8 UR des Klassentraktes, Einbau einer neuen Decke inkl. Beleuchtung, Wandanstrich, zzgl. Flur u. Treppen	3%					3/2014	
RÜ	Turnhalle Sanierung der Glasfassade	3%					4/2014	
BU	Turnhalle Reparatur des Schwingbodens	3%					3/2014	
RÜ	Fassadensanierung Nordgiebel Altbau	100%						

#### **Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung**

EBU/MOD	Planung der Sanierungsmaßnahmen Altbau-Klassentrakt 2015/2016	3%					2016	
---------	---	----	--	--	--	--	------	--

## Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im I. Quartal					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3.	4.			

### Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

BA	Austausch Brandmeldeanlage, Einbau Rauchmelder	3%					4/2014	
INV	Erweiterung des Bereiches Lehrerzimmer u. Lehrer-WC	100%						

### Freiherr-vom-Stein Realschule / Rückstellungen / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung

RÜ	Austausch von Fensteranlagen 1. u. 2. OG Altbau, insges. 8 UR	30%					3/2014	
EBU/MOD	Sanierung der Umkleide u. Duschbereiche der Turnhalle	10%					3/2014	Begleitung durch externen Architekten

### Schulzentrum

#### Neubau Theodor-Heuss-Realschule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme Abschottung Steigerstränge	90%						
----	--	-----	--	--	--	--	--	--

#### Anne-Frank-Schule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigerstränge	90%						
----	---	-----	--	--	--	--	--	--

#### Gymnasium Nepomucenum / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme Abschottung Steigerstränge	90%						
----	--	-----	--	--	--	--	--	--

### Gebäude auf Sportanlagen

#### Sportzentrum Süd / Investitionsmaßnahmen

INV	Herstellung eines Duschräume im Kellergeschoss	40%					3/2014	
-----	--	-----	--	--	--	--	--------	--

## Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im I. Quartal					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3.	4.			

### Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude Rathaus / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen Bauteil I + II

BU	Einrichtung einer Heizzentrale	5%				3/2014	
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept BT I+II	20%				4/2014	
INV	Einbau eines Aufzuges in BT II	10%				4/2014	
BU	Austausch der Fensteranlagen Sitzungssaal u. Haupttreppenhaus sowie Austausch des Teppichs auf der Empore, Schaffung einer Anschluss-möglichkeit für zwei Bildschirme auf der Empore	10%				4/2014	
BU	Umbau 1. OG VVWSt	100%					
BU	Sanierung WC-Anlage EG BT II	97%				2/2014	

### Stadtschloss / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU	Umnutzung des Aufzuges im Südflügel zum barrierefreien Aufzug	3%				4/2014	
BU	Sanierung Dach und Fassade sowie Umbau DG	10%				4/2014	
INV	Umbau des Sitzungssaales gem. Planung Wolters Partner "Trauzimmer"	100%				1/2014	

### Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung

BU	Div. Umbau- und Sanierungsarbeiten	90%					
----	------------------------------------	-----	--	--	--	--	--

## Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im I. Quartal					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3.	4.			

### **Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung**

BU	Austausch der Beleuchtungsanlage	40%				4/2014	
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept	3%				4/2014	

### **ehem. Jakobischule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung**

EBU/MOD	Sanierung der Umkleide- u. Duschbereiche der Turnhalle	20%				4/2014	
---------	--	-----	--	--	--	--------	--

### **Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahmen**

INV	Einrichtung einer Remise	3%				2015	
-----	--------------------------	----	--	--	--	------	--

### **WC-Anlage Pfauengasse / Bauunterhaltung**

BU	Sanierung der gesamten WC-Anlage inkl. Zutrittsregelung über Münzeinwurf	20%				4/2014	
----	--	-----	--	--	--	--------	--

### **Stadtmuseum / Bauunterhaltung**

BU	Elektroarbeiten, Bodenbeläge, Maler- u. Trockenbauarbeiten Räume IV - XII	70%				4/2013	
----	---	-----	--	--	--	--------	--

### **Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung**

BU	Fassadensanierung	100%					
----	-------------------	------	--	--	--	--	--

### **Asyl-Unterkünfte / Bauunterhaltung**

BU	Harle 64, Instandsetzung WE, oben rechts	100%					
----	--	------	--	--	--	--	--

### **Wohngebäude Brinker Bach 15 / Bauunterhaltung**

BU	Sanierung G-WC und Bad	10%				3/2014	
----	------------------------	-----	--	--	--	--------	--

## Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im I. Quartal					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3.	4.			

### Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"	40%				2014	
BU	Einbau einer neuen Heizungsanlage	10%				3/2014	

### verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen	0%					Ausführung nach erfolgter Zuarbeit aus dem Schulbereich
BU	Hocheffizienzpumpen u. Regelungsoptimierung an Heizungsanlagen in versch. Gebäuden	100%					

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

## Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im I. Quartal					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3.	4.			

### **Maßnahmen im Tiefbau**

#### **Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen**

INV / KON	Endausbau Darfelder Weg (neuer Teil)	97%				2/2014	zur Zeit erfolgt die Abrechnung
INV / KON	Bahnhof Lette Fahrradabstellanlage	15%				4/2014	
KON	Wege im Außenbereich, jährl. Sanierung	25%				3/2014	Ausschreibungsphase läuft
INV	Sanierung Napoleonsweg	25%				3/2014	Ausschreibungsphase läuft
INV / KON	Alexanderstraße	15%				4/2014	Planung wurde extern vergeben
INV / KON	Rekener Straße, Erweiterung Parkplatz, zwischen den Gleisen	10%				4/2014	
INV	Parkraumbewirtschaftung, Neuaufstellung von Parkscheinautomaten	20%				2/2014	
KON	Bahnhofsallee - Ausbau Geh-/Radweg	97%				2/2014	zur Zeit erfolgt die Abrechnung
KON	Bernhardstraße, Sanierung Gehweg	20%				2/2014	Schadensfall, Regulierung gemeinsam mit den Stadtwerken
KON	Seminarstraße, Sanierung Aufpflasterung	30%				2/2014	
KON/INV	Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche mit Einbau einer Flutlichtanlage	10%				4/2014	
KON/INV	Sportzentrum-Nord, Einbau einer Flutlichtanlage (Jugendspielfeld)	10%				4/2014	
KON	DRK-Feuerwehr, Parkplatz	25%				3/2014	Ausschreibungsphase läuft
KON	Entwässerung Fußweg Darfelder Weg	15%				3/2014	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im I. Quartal					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3.	4.			

### **Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen / Rückstellungen**

KON	Reinigung Straßenabläufe	15%				3/2014	
KON	Sanierung Straßenabläufe und Anschlussleitungen						ganzjährig
KON	Aktualisierung der Straßendatenbank zur Erstellung der körperlichen Inventur	20%				4/2014	
KON	Begleitung Einführung eines Aufbruchkatasters	70%				2/2014	
RÜ	Lambertschule, Sanierung Asphaltflächen Schulhof	10%				3/2014	Ausführung in den schulischen Sommerferien vorgesehen
INV / KON	Endausbau Darfelder Weg / Blomenesch / Aufteilung der Baukosten für die Beitragserhebung	50%				3/2014	
KON	Alter Kirchplatz in Lette - Sanierung Pflasterflächen	100%					
KON	Sanierung Osterwicker Straße / Fahrbahnabsackung nördlich Berkelbrücke	0%				4/2014	
KON	Erlenweg / Fahrbahnschaden, Zufahrt Weiling / Messing sanieren	0%				4/2014	
KON	Horstesch / Sanierung Pflasterabsackung / Verschiebung	0%				4/2014	
KON	Dreischkamp / Fahrbahnsanierung Teilbereich B 474 / Möbel Boer	0%				4/2014	
INV	Aufstellung von 2 Salzsilos am Baubetriebshof, Bahnweg	25%				3/2014	Ausschreibungsphase läuft
INV	Befestigung von Teilflächen am Baubetriebshof	25%				3/2014	Ausschreibungsphase läuft
INV / KON	Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Bahnhof Ostseite Planung B+R-Anlage						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016

## Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im I. Quartal					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3.	4.			
<b>Straßen / Wege u. Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen</b>								
INV / KON	Stichweg Münsterstraße							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Stichweg Mittelstraße							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Am Haus Lette							keine Realisierung der Planung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Beguinenstraße, Parkflächen							keine Realisierung in 2014 möglich, wegen anhaltender Bautätigkeit (Jacobi-bebauung), verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg / Beleuchtung							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	urbane Berkel							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Teilmaßnahme InHK							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV	Neugestaltung Drei-Linden-Höhe							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
KON	LSA - Umrüstung auf LED-Technik							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
KON	Sportzentrum-Süd, leichtathletische Anlagen							keine Realisierung der Planung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
RÜ	Parkplatz Feuerwehr							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
KON	Schadensfälle, Sanierung von Hausanschlüssen							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
KON	Kanalsanierung Bürgerhalle							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
KON	Brückensanierungen	25%					2/2014	Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
INV / KON	Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach	15%					2/2014	



## Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im I. Quartal					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3.	4.			
INV / KON	Neubau Brücke 59a - Fußweg Sportzentrum / Tüskenbach	5%					3/2014	
<b>Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen</b>								
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
KON	Brückenprüfung, jährliche gesetzliche Sichtprüfungspflicht							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Neubau Brücke 1 Davidweg / Berkel							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Neubau Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
<b>Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen</b>								
INV	EU-Ausschreibung - Austausch von 2.600 Straßenleuchten	90%					3/2014	Baubeginn 01/2014
KON	Zuarbeiten zur Beitragserhebung bei der Straßenbeleuchtung							ganzjährig
INV / KON	Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee", Planung	50%					3/2014	
INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept						2015	
KON	BG Nord-West, Umrüstung Tunnelbeleuchtung	15%					3/2014	
KON	Betrieb / Wartung / Betreuung Fa. Alliander							ganzjährig
INV / KON	allg. Erneuerung (Leuchten, Masten, Schaltschränke, Erdkabel)							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
KON	Standsicherheitsprüfung von Masten							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016

## Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im I. Quartal					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3.	4.			

### **Stadtentwicklungsgesellschaft**

	<b>Marienburg</b>							
SEG	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung	60%					2/2014	
	<b>Kulturquartier</b>							
SEG	Straßenendausbau	97%					2/2014	
	<b>Industriepark Nord.Westfalen</b>							
SEG	Rückbau Exerzierplatz	15%					2014	Ausschreibung durch Ing.-Büro Ingplan
SEG	IPNW Gehwege, Hertzstraße	100%						
SEG	IPNW Sanierung der Löschwasserspeicher	5%					4/2014	
SEG	IPNW Entsiegelung ehem. Exerzierplatz	15%					4/2014	
SEG	IPNW Rückbau Reissstraße	15%					4/2014	
SEG	IPNW Baureifmachung ehem. Sportplatz	15%					4/2014	
SEG	IPNW Eyecatcher	15%					4/2014	
SEG	IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich	5%					4/2014	
SEG	IPNW Betreuung Sandabbau BLR							ganzjährig
SEG	IPNW Nacharbeiten der Grundstücke B-Plan 120/1	15%					2/2014	
SEG	IPNW Wegweisersystem	10%					3/2014	
SEG	IPNW Neubau Reissstraße	5%					4/2014	
SEG	IPNW Nachbearbeitung Projekte 2014							
	<b>Bebauung Hengtesportplatz</b>							
SEG	Rückbau / Abbruch / Erschließung Hengtequartier	10%					2/2015	Baubeginn 09/2014