

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2014					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3. zum 22. Aug. 2014	4. zum 05. Nov. 2014			
Maßnahmen im Hochbau								
Schulen								
Lambertischule / Rückstellung								
RÜ	Sanierung der Asphaltfläche Schulhof am Katthagen			97%	100%	3/2014		
Laurentiuschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung								
EBU/MOD/BU	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 1 > Fassadensanierung u. Austausch Fensteranlagen inkl. Sonnenschutz	95%		95%	95%	4/2013		
EBU/MOD	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 2 > Innenraumsanierung, Schließen v. Heizungs-nischen, Überarbeitung Boden- u. Wandbeläge, Austausch Elektroinstallation, Einbau einer Be- u. Entlüftungsanlage, Einbau v. Verbindungstüren	30%		85%	95%	4/2014		
BU	Energetische Sanierung Altbau, Lüftungsanlage			80%	90%	4/2014		
Ludgerischule / Bauunterhaltung								
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept	10%		20%	90%	4/2014		
Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Rückstellungen / Bauunterhaltung								
RÜ	Sanierung der Decke in der Eingangshalle , einschl. neuer Elektroinstallation mit Beleuchtung	3%		97%	100%	4/2014		
BU	Innenraumsanierung in 8 UR des Klassentraktes, Einbau einer neuen Decke inkl. Beleuchtung, Wandanstrich, zzgl. Flur u. Treppen	3%		97%	100%	3/2014		
RÜ	Turnhalle Sanierung der Glasfassade	3%		30%	97%	4/2014		
BU	Turnhalle Reparatur des Schwingbodens	3%		100%		3/2014	Es schließt sich eine umfangreiche Sanierung an. Mittel werden für 2015 vorgesehen.	
RÜ	Fassadensanierung Nordgiebel Altbau	100%						

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2014					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3. zum 22. Aug. 2014	4. zum 05. Nov. 2014			

Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung

EBU/MOD	Planung der Sanierungsmaßnahmen Altbau-Klassentrakt 2015/2016	3%		30%	30%	2016	
---------	---	----	--	-----	-----	------	--

Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

BU	Austausch Brandmeldeanlage, Einbau Rauchmelder	3%		3%	3%	4/2014	Ausführung in 2015
INV	Erweiterung des Bereiches Lehrerzimmer u. Lehrer-WC	100%					

Freiherr-vom-Stein Realschule / Rückstellungen / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung

RÜ	Austausch von Fensteranlagen 1. u. 2. OG Altbau, insges. 8 UR	30%		80%	100%	3/2014	
EBU/MOD	Sanierung der Umkleide u. Duschbereiche der Turnhalle	10%		80%	97%	3/2014	

Schulzentrum / Bauunterhaltung

BU	Einbau einer Schaltanlage			30%	100%	4/2014	
----	---------------------------	--	--	-----	------	--------	--

Neubau Theodor-Heuss-Realschule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme Abschottung Steigerstränge	90%		100%			
----	--	-----	--	------	--	--	--

Anne-Frank-Schule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigerstränge	90%		100%			
----	---	-----	--	------	--	--	--

Gymnasium Nepomucenum / Bauunterhaltung

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2014					Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3. zum 22. Aug. 2014	4. zum 05. Nov. 2014	Ziel	
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme Abschottung Steigerstränge	90%		100%			

Gebäude auf Sportanlagen

Sportzentrum Süd / Investitionsmaßnahmen

INV	Herstellung eines Duschraumes im Kellergeschoss	40%		90%	100%	3/2014	
-----	---	-----	--	-----	------	--------	--

Sportzentrum West / Investitionsmaßnahmen

INV	Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes					2015	Bauantrag eingereicht. Baubeginn Frühjahr 2015
-----	---	--	--	--	--	------	---

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

Bauteil I + II

BU	Einrichtung einer Heizzentrale	5%		60%	95%	3/2014	
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept BT I+II	20%		20%	20%	4/2014	
INV	Einbau eines Aufzugs in BT II						Maßnahme verschoben nach 2015
BU	Austausch der Fensteranlagen Sitzungssaal u. Haupttreppenhaus sowie Austausch des Teppichs auf der Empore, Schaffung einer Anschluss-möglichkeit für zwei Bildschirme auf der Empore						Maßnahme verschoben nach 2015
BU	Umbau 1. OG VVWSt	100%					
BU	Sanierung WC-Anlage EG BT II	97%		100%		2/2014	
BU	Einbau einer neuen Hauptverteilung			50%	95%	3/2014	

Stadtschloss / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU	Umnutzung des Aufzuges im Südflügel zum barrierefreien Aufzug	3%				4/2014	Ausführung in 2015
----	--	----	--	--	--	--------	--------------------

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2014					Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3. zum 22. Aug. 2014	4. zum 05. Nov. 2014	Ziel	
BU	Sanierung Dach und Fassade sowie Umbau DG	10%		40%	60%	4/2014	
INV	Umbau des Sitzungssaales gem. Planung Wolters Partner "Trauzimmer"	100%				1/2014	

Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Div. Umbau- und Sanierungsarbeiten	90%		100%			
RÜ	Überarbeitung Parkplätze						Maßnahme verschoben nach 2015

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Austausch der Beleuchtungsanlage	40%		97%	97%	4/2014	Abrechnung fehlt
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept	3%				4/2014	Ausführung evtl. in 2015

ehem. Jakobischule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung

EBU/MOD	Sanierung der Umkleide- u. Duschbereiche der Turnhalle	20%		70%	95%	4/2014	
---------	--	-----	--	-----	-----	--------	--

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahmen

INV	Einrichtung einer Remise	3%		3%	10%	2015	Förderantrag gestellt. Ausführung in 2015
-----	--------------------------	----	--	----	-----	------	--

WC-Anlage Pfauengasse / Bauunterhaltung

BU	Sanierung der gesamten WC-Anlage inkl. Zutrittsregelung über Münzeinwurf	20%		97%	100%	4/2014	
----	--	-----	--	-----	------	--------	--

Stadtmuseum / Bauunterhaltung

BU	Elektroarbeiten, Bodenbeläge, Maler- u. Trockenbauarbeiten Räume IV - XII	70%		90%	100%	4/2013	
----	---	-----	--	-----	------	--------	--

Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU	Fassadensanierung	100%					
----	-------------------	------	--	--	--	--	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2014					Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3. zum 22. Aug. 2014	4. zum 05. Nov. 2014	Ziel	

Asyl-Unterkünfte / Bauunterhaltung

BU	Harle 64, Instandsetzung WE, oben rechts	100%					
----	--	------	--	--	--	--	--

Wohngebäude Brinker Bach 15 / Bauunterhaltung

BU	Sanierung G-WC und Bad	10%		100%		3/2014	
----	------------------------	-----	--	------	--	--------	--

Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"	40%		80%	95%	2014	
BU	Einbau einer neuen Heizungsanlage	10%		90%	100%	3/2014	

verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen	0%		0%			Ausführung nach erfolgter Zuarbeit aus dem Schulbereich
BU	Hocheffizienzpumpen u. Regelungsoptimierung an Heizungsanlagen in versch. Gebäuden	100%					

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2014					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3. zum 22. Aug. 2014	4. zum 05. Nov. 2014			
31-90%	Projekt in Ausführung							
97%	Schlussrechnung fehlt							
100%	Schlusszahlung erfolgt							

Maßnahmen im Tiefbau

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Endausbau Darfelder Weg (neuer Teil)	97%		97%	100%	2/2014	
INV / KON	Bahnhof Lette Fahrradabstellanlage	15%		15%	30%	4/2014	Soll noch 2014 abgeschlossen werden.
KON	Wege im Außenbereich, jährl. Sanierung	25%		100%		3/2014	
INV	Sanierung Napoleonsweg	25%		100%		3/2014	
INV / KON	Alexanderstraße	15%		15%	15%	4/2014	Beratung 19.11.2014 UmPla Bau
INV / KON	Rekener Straße, Erweiterung Parkplatz, zwischen den Gleisen	10%		15%	30%	4/2014	Auftrag vergeben.
INV	Parkraumbewirtschaftung, Neuaufstellung von Parkscheinautomaten	20%		20%	20%	2/2014	
KON	Bahnhofsallee - Ausbau Geh-/Radweg	97%		100%		2/2014	
KON	Bernhardstraße, Sanierung Gehweg	20%		100%		2/2014	
KON	Seminarstraße, Sanierung Aufpflasterung	30%		100%		2/2014	
KON/INV	Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche mit Einbau einer Flutlichtanlage						Bauvorhaben wird nach 2016 verschoben, zunächst Neubau der Umkleide.
KON/INV	Sportzentrum-Nord, Einbau einer Flutlichtanlage (Jugendspielfeld)	10%		10%		4/2014	abhängig vom Rückbau des Hengtesportplatzes / Maßnahme wird vom Verein in Eigenregie durchgeführt.

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2014					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3. zum 22. Aug. 2014	4. zum 05. Nov. 2014			
KON	DRK-Feuerwehr, Parkplatz	25%		97%	100%	3/2014		
KON	Entwässerung Fußweg Darfelder Weg	15%		15%	97%	3/2014		

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen / Rückstellungen

KON	Reinigung Straßenabläufe	15%		50%	50%	3/2014	
KON	Sanierung Straßenabläufe und Anschlussleitungen						ganzjährig
KON	Aktualisierung der Straßendatenbank zur Erstellung der körperlichen Inventur	20%		30%	50%	4/2014	
KON	Begleitung Einführung eines Aufbruchkatasters	70%		100%		2/2014	
RÜ	Lambertschule, Sanierung Asphaltflächen Schulhof	10%		97%	100%	3/2014	
INV / KON	Endausbau Darfelder Weg / Blumenesch / Aufteilung der Baukosten für die Beitragserhebung	50%		75%	95%	3/2014	
KON	Alter Kirchplatz in Lette - Sanierung Pflasterflächen	100%					
KON	Sanierung Osterwicker Straße / Fahrbahnabsackung nördlich Berkelbrücke	0%		70%	70%	4/2014	
KON	Erlenweg / Fahrbahnschaden, Zufahrt Weiling / Messing sanieren	0%		0%	10%	4/2014	
KON	Horstesch / Sanierung Pflasterabsackung / Verschiebung	0%		0%	0%	4/2014	
KON	Dreischkamp / Fahrbahnsanierung Teilbereich B 474 / Möbel Boer	0%		0%	0%	4/2014	
INV	Aufstellung von 2 Salzsilos am Baubetriebshof, Bahnweg	25%		60%	100%	3/2014	
INV	Befestigung von Teilflächen am Baubetriebshof	25%		90%	100%	3/2014	

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2014				Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3. zum 22. Aug. 2014	4. zum 05. Nov. 2014		
INV / KON	Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Bahnhof Ostseite Planung B+R-Anlage						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016

Straßen / Wege u. Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Stichweg Münsterstraße						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Stichweg Mittelstraße						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Am Haus Lette						keine Realisierung der Planung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Beguinestraße, Parkflächen						keine Realisierung in 2014 möglich, wegen anhaltender Bautätigkeit (Jacobi-bebauung), verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg / Beleuchtung						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	urbane Berkel						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Teilmaßnahme InHK						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV	Neugestaltung Drei-Linden-Höhe			20%	30%	2/2015	Ziel verschoben von 4/2014 nach 2/2015. Bezirksregierung hat den Förderzeitraum ausgedehnt.
KON	LSA - Umrüstung auf LED-Technik						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
KON	Sportzentrum-Süd, leichtathletische Anlagen						keine Realisierung der Planung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
RÜ	Parkplatz Feuerwehr						keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2014					Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3. zum 22. Aug. 2014	4. zum 05. Nov. 2014			
KON	Schadensfälle, Sanierung von Hausanschlüssen							ganzjährig
KON	Kanalsanierung Bürgerhalle							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
KON	Brückensanierungen	25%		25%	25%	4/2014		Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
INV / KON	Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach	15%		15%	15%	4/2014		
INV / KON	Neubau Brücke 59a - Fußweg Sportzentrum / Tüsenbach	5%		5%	5%	3/2014		
Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen								
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
KON	Brückenprüfung, jährliche gesetzliche Sichtprüfungspflicht							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Neubau Brücke 1 Davidweg / Berkel							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
INV / KON	Neubau Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach							keine Realisierung in 2014 möglich, verschoben nach 2015/2016
Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen								
INV	EU-Ausschreibung - Austausch von 2.600 Straßenleuchten	90%		95%	100%	3/2014		
INV / KON	Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee", Planung	50%		50%		3/2014		Ausführung in 2015
INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept					2015		
KON	BG Nord-West, Umrüstung Tunnelbeleuchtung	15%		100%		3/2014		Umrüstung auf neue LED-Leuchten ist unwirtschaftlich, Leuchtmittel getauscht
KON	Betrieb / Wartung / Betreuung Fa. Alliander							ganzjährig

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2014				Ziel	Bemerkung
		1. zum 25. April 2014	2.	3. zum 22. Aug. 2014	4. zum 05. Nov. 2014		

Stadtentwicklungsgesellschaft

	Marienburg						
SEG	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung	60%		97%	97%	2/2014	
	Kulturquartier						
SEG	Straßenendausbau	97%		100%		2/2014	
	Industriepark Nord.Westfalen						
SEG	IPNW Gehwege, Hertzstraße	100%					
SEG	IPNW Sanierung der Löschwasserspeicher	5%		5%	10%	4/2014	
SEG	IPNW Entsiegelung ehem. Exerzierplatz	15%		40%	90%	4/2014	
SEG	IPNW Rückbau Reissstraße	15%		30%	95%	4/2014	
SEG	IPNW Baureifmachung ehem. Sportplatz	15%		40%	97%	4/2014	
SEG	IPNW Eyecatcher	15%				4/2014	Realisierung fraglich
SEG	IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich	5%		15%	15%	4/2014	
SEG	IPNW Betreuung Sandabbau BLR						ganzjährig
SEG	IPNW Nacharbeiten der Grundstücke B-Plan 120/1	15%		80%	97%	2/2014	
SEG	IPNW Wegweisersystem	10%		10%	10%	3/2014	
SEG	IPNW Nachbearbeitung Projekte 2014						
	Bebauung Hengtesportplatz						
SEG	Rückbau / Abbruch / Erschließung Hengtequartier	10%		20%	40%	2/2015	