

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Schulen

Lambertschule / Investitionsmaßnahme

INV	Anbau einer Rampeanlage f. das Hauptgebäude						Wegen der kurzfristigen Arbeiten zur Unterbringung von Asylanten keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
-----	---	--	--	--	--	--	--

Laurentiuschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung

EBU/MOD/BU	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 1 > Fassadensanierung u. Austausch Fensteranlagen inkl. Sonnenschutz	100%					
EBU/MOD	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 2 > Innenraumsanierung, Schließen v. Heizungsrisen, Überarbeitung Boden- u. Wandbeläge, Austausch Elektroinstallation, Einbau einer Be- u. Entlüftungsanlage, Einbau v. Verbindungstüren		95%	95%		3/2015	
BU	Energetische Sanierung Altbau, Lüftungsanlage	100%					

Ludgerischule / Bauunterhaltung

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		10%	30%		4/2015	
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept	100%					

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Rückstellungen / Bauunterhaltung

RÜ	Turnhalle Sanierung der Glasfassade	100%				4/2014	
BU	Turnhalle Reparatur des Schwingbodens		20%	100%		3/2015	

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2015					Ziel	Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4.			

Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung / Bauunterhaltung

EBU/MOD	Planung der Sanierungsmaßnahmen Altbau-Klassentrakt		90%	100%		2016	
EBU/MOD/BU	Sanierung und Umbau Altbau u. Verwaltungstrakt		10%	10%		2016	Maßnahme ist zur Ausführung nicht freigegeben.
BU	Errichtung Treppentürme zur Schaffung von Fluchtwegen		20%	100%		3/2015	

Heriburg-Gymnasium / Bauunterhaltung

BU	Austausch Brandmeldeanlage, Einbau Rauchmelder		20%	100%		3/2015	
----	--	--	-----	------	--	--------	--

Freiherr-vom-Stein Realschule / Rückstellungen / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung

RÜ	Austausch von Fensteranlagen 1. u. 2. OG Altbau, insges.8 UR		30%	100%		3/2015	
EBU/MOD	Sanierung der Umkleide u. Duschbereiche der Turnhalle		97%	100%		2/2015	

Schulzentrum / Investitionsmaßnahme

INV	Beginn der Planung zum Umbau u. Sanierung des gesamten Objektes, Erstellung eines pädagog. Konzeptes u. Durchführung eines VOF-Verfahrens. Phase 0		30%	50%		4/2015	
-----	--	--	-----	-----	--	--------	--

Altbau/Anbau Theodor-Heuss-Realschule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahme

BU	EDV-Raum, Einbau Akustikdecke, Anpassung Verkabelung u. Netzwerk		100%			2/2015	
BU	Entsorgung der Materialien (Istzustand) zur Schaffung eines Lehrerparkplatzes, Rückseite Theodor-Heuss-Realschule		10%	100%		4/2015	
INV	Neubau eines Parkplatzes am Schulzentrum - Rückseite Th.-Heuss-Realschule		10%	100%		4/2015	

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4.	Ziel	

Fröbelschule / Bauunterhaltung

BU	Sanierung der Außen-WC-Anlage		20%	100%		3/2015	
BU	Umbau Westtrakt für die Nutzung als KITA		20%	100%		3/2015	
BU	BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept		20%	50%		2/2016	

Gebäude auf Sportanlagen

Sportzentrum West / Investitionsmaßnahmen

INV	Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes		100%			2015	Planung
INV	Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes		30%	70%		4/2015	nur Baubetreuung / Bauherr DJK

Sportzentrum Nord / Kreisjugendsportplatz / Bauunterhaltung

BU	Energetische Sanierung des Gebäudes sowie ergänzende Maßnahmen im Innenbereich		10%	60%		4/2015	
----	--	--	-----	-----	--	--------	--

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

Bauteil I + II

BU	Austausch der Lüftungsanlage des Sitzungssaals (Kanäle austauschen od. isolieren)		10%	50%		4/2015	
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept BT I+II		20%	30%		4/2015	
INV	Einbau eines Aufzugs in BT II		10%	20%		4/2015	
BU	Austausch der Fensteranlagen Sitzungssaal u. Haupttreppenhaus sowie Austausch des Teppichs auf der Empore, Schaffung einer Anschlussmöglichkeit für zwei Bildschirme auf der Empore		20%	100%		4/2015	

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4.	Ziel	
BU	Einbau einer neuen Hauptverteilung	100%					
BU	Einrichtung einer Heizzentrale	100%					

Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU	Umnutzung des Aufzuges im Südflügel zum barrierefreien Aufzug		30%	100%		4/2015	
BU	Sanierung Dach und Fassade sowie Umbau DG		100%			4/2014	

Feuerwache Coesfeld / Rückstellung

RÜ	Überarbeitung Parkplätze		10%	10%		4/2015	
----	--------------------------	--	-----	-----	--	--------	--

Feuerwache Lette/ Bauunterhaltung

BU	Erneuerung der Hauptverteilung		20%	100%		4/2015	
----	--------------------------------	--	-----	------	--	--------	--

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Austausch der Beleuchtungsanlage	100%					
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		3%	3%		4/2015	

ehem. Jakobischule / Investitionsmaßnahmen /energetische Bauunterhaltung / Modernisierung

INV	Planung f. Erweiterung, Architektenwettbewerb		3%	10%		2015	
-----	---	--	----	-----	--	------	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4.	Ziel	
EBU/MOD	Sanierung der Umkleide- u. Duschbereiche der Turnhalle	100%					

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahmen

INV	Herstellung einer Freizeitanlage am JAB inkl. Einrichtung einer Remise		10%	30%			Förderantrag gestellt. Maßnahme erst nach Mitteilung über Verfügbarkeit von Fördermitteln fortführen.
-----	--	--	-----	-----	--	--	---

Asyl-Unterkünfte / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

BU	Schaffung von Möglichkeiten zur Unterbringung v. Flüchtlingen (Anmietung/Herrichtung)		40%	40%		2/2015	
INV/BU	Kauf eines Wohnhauses, Rendelesweg 14, Herrichtung		100%			2/2015	
BU	Abarbeitung v. Arbeiten (Anstrich, Sanitärrenovierungen, Türen, Rauchmelder) nach Absprache mit FB 50, zur Schaffung von weiterem Wohnraum		90%	100%		2/2015	
INV	Umbau des Projektes "Harle"			20%			

Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"	100%					
-----	---	------	--	--	--	--	--

Sirksfelder Schule

INV	Erweiterung bzw. Neubau im Bereich des Traktes der ehem. Pausenhalle/WCs		10%	30%		3/2016	Fachliche Begleitung
-----	--	--	-----	-----	--	--------	----------------------

verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen	100%					
BU	Maßnahmen zur AMOK-Prävention		20%	20%			(Ausführung ab 2016)

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4.	Ziel	
Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ						
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU						
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD						
Maßnahmen investiv	INV						
Maßnahmen konsumtiv	KON						
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung						
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.						
30%	Auftragsvergabe						
31-90%	Projekt in Ausführung						
97%	Schlussrechnung fehlt						
100%	Schlusszahlung erfolgt						

Maßnahmen im Tiefbau

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp 2. BA						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Bahnhof Lette Fahrradabstellanlage		100%			4/2014	
KON	Wege im Außenbereich, jährl. Sanierung		30%	30%		/2015	Ausführung nach Klärung von Beitragsfragen.
INV / KON	Alexanderstraße, Endausbau		15%	15%		2017	Planung 2015, Ausschreibung, Bau in 2017
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung		15%	25%		3/2015	
INV / KON	Rekener Straße, Erweiterung Parkplatz <u>zwischen</u> den Gleisen	100%					

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4.	Ziel	
INV	Parkraumbewirtschaftung, Neuaufstellung von Parkscheinautomaten		97%	100%		2/2014	
INV / KON	Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche mit Einbau einer Flutlichtanlage						Bauvorhaben wird nach 2016 verschoben, zunächst Neubau des Umkleidegebäudes.
KON	Entwässerung Fußweg Darfelder Weg	100%				3/2014	
INV / KON	Rekener Straße, Neubau Parkplatz auf ehem. Bahngelände		15%	25%		4/2016	B-Plan voraussichtl. rechtskräftig in 09/2015 - Ausführung in 2015/2016, Altlastensanierung.

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen / Rückstellungen

KON	Aktualisierung der Straßendatenbank zur Erstellung der körperlichen Inventur		60%	90%		4/2014	
KON	Sanierung Osterwicker Straße / Fahrbahnabsackung nördlich Berkelbrücke		70%	70%		4/2015	Maßnahme ausgeschrieben, Ausführung Sept./Okt. 2015
KON	Erlenweg / Fahrbahnschaden, Zufahrt Weiling / Messing sanieren		100%			4/2014	
KON	Horstesch / Sanierung Pflasterabsackung / Verschiebung		5%	5%		3/2015	
KON	Dreischkamp / Fahrbahnsanierung Teilbereich B 474 / Möbel Boer		30%	100%		4/2014	
INV / KON	Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite		20%	20%			Planung 2015 ggf. Bau in 2016
KON	Poststraße, Fahrradabstellanlage umsetzen zur Lambertischule		20%	25%			Statik erstellt, Bauantrag eingereicht.
INV / KON	Stichweg Münsterstraße						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Stichweg Mittelstraße						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Ausbau Am Haus Lette		3%	15%			Planung Lph 1-8+öBU extern Baubegleitung, Bau in 2015/16,
INV / KON	Beguinenstraße, Parkflächen					2/2016	Wegen anhaltender Bautätigkeit (Jacobibebauung) erst in 2016 möglich.

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4.	Ziel	
INV / KON	urbane Berkel, Begleitung der Planung durch SWUP, Übernahme der Projektplanung ab Sommer 2015						Planung 2015, Ausschreibung ab III.Quartal 2015, z.Z. Planungsbegleitung
INV	urbane Berkel / innerstädtische Wegweisung					4/2015	
INV	Neugestaltung Drei-Linden-Höhe		100%			2/2015	
KON	Sportzentrum-Süd, leichtathletische Anlagen		3%	80%		3/2015	
KON	Erlenweg, Sanierung Wendehammer		5%	30%		3/2015	
KON	Sanierung städt. Straßen gemeinsam mit Stadwerken, Deckenüberzüge		15%	30%		4/2015	Ausführung Sept./Oktober 2015
INV / KON	Parkplatz Kreishaus, Anbau von Parkständen		0%	0%		4/2015	
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 1. Querungshilfen an Ortsausgängen		20%	20%		4/2015	
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Mühlensch		20%	20%		4/2015	

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen		25%	30%			Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
INV / KON	Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach		15%	15%			Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Neubau Brücke 59a - Fußweg Sportzentrum / Tüskenbach		5%	5%			verschoben aus 2014 nach 2015
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
KON	Brückenprüfung, jährliche gesetzliche Sichtprüfungspflicht						nur punktuelle Kontrolle, Sichtprüfung nach 2016 verschoben
INV / KON	Neubau Brücke 1 Davidweg / Berkel						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4.	Ziel	
INV / KON	Neubau Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee"		30%	30%		3/2016	gemeinsam mit Gehwegsanierung, zeitl.Abwicklung abhängig v. Vorgabe UPB, Bau in 2015/2016.
INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept			10%			Planung 2015, Ausführung nach 2016 verschoben.
INV / KON	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich Brink						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Umrüstung von 2 Teilbereichen der Straßenbeleuchtung in Lette		20%	70%		2015	
INV / KON	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Goxel		30%	97%		3/2015	
INV	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Daruper Straße		3%	10%		4/2015	
INV	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Darfelder Weg vom Baugebiet Kulturquartier / Baugebiet Citadelle		75%	100%		2/2015	

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2015					Ziel	Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4.			
Stadtentwicklungsgesellschaft								
	Marienburg							
SEG	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung		100%				2/2014	
	Industriepark Nord.Westfalen							
SEG	IPNW Sanierung der Löschwasserspeicher		25%	100%			4/2014	
SEG	IPNW Entsiegelung ehem. Exerzierplatz		90%	100%			4/2014	
SEG	IPNW Rückbau Reissstraße		95%	100%			4/2014	
SEG	IPNW Baureifmachung ehem. Sportplatz	100%					4/2014	
SEG	IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich		15%	20%			2/2016	Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
SEG	IPNW Nacharbeiten der Grundstücke B-Plan 120/1	100%					2/2014	
SEG	IPNW Wegweisersystem		20%	20%			1/2016	
SEG	IPNW Begrünung Einfahrt / Hertzstraße							Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
SEG	IPNW B-Plan 120/5 - Rückbau / Herrichtung							Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
SEG	IPNW, Artenschutzmaßnahmen auf ehem. Standort-schießanlage		97%	100%			2/2015	
	Bebauung Hengtesportplatz							
SEG	Rückbau / Abbruch / Erschließung Hengtequartier		50%	100%			3/2015	
	Bebauung Neumühle							
SEG	Erschließung Baugebiet Neumühle							Abhängig von der Rechtskraft des B-Planes. Ausschreibung in 2015 Ausführung in 2016.