

## Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2015					Ziel	Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4. zum 04.11.2015			

### **Maßnahmen im Hochbau**

#### **Schulen**

#### **Lambertschule / Investitionsmaßnahme**

INV	Anbau einer Rampeanlage f. das Hauptgebäude						Wegen der kurzfristigen Arbeiten zur Unterbringung von Asylanten keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
-----	---	--	--	--	--	--	--

#### **Laurentiuschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung**

EBU/MOD/BU	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 1 > Fassadensanierung u. Austausch Fensteranlagen inkl. Sonnenschutz	100%					
EBU/MOD	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 2 > Innenraumsanierung, Schließen v. Heizungsrisen, Überarbeitung Boden- u. Wandbeläge, Austausch Elektroinstallation, Einbau einer Be- u. Entlüftungsanlage, Einbau v. Verbindungstüren		95%	95%	97%	3/2015	
BU	Energetische Sanierung Altbau, Lüftungsanlage	100%					

#### **Ludgerischule / Bauunterhaltung**

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		10%	30%	30%	4/2015	Ausführung der Maßnahme 2016.
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept	100%					

#### **Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Rückstellungen / Bauunterhaltung**

RÜ	Turnhalle Sanierung der Glasfassade	100%				4/2014	
BU	Turnhalle Reparatur des Schwingbodens		20%	100%		3/2015	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4. zum 04.11.2015	Ziel	
BU	Einbau von Türstellanlagen				20%		

### **Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung / Bauunterhaltung**

EBU/MOD	Planung der Sanierungsmaßnahmen Altbau-Klassentrakt		90%	100%		2016	
EBU/MOD/BU	Sanierung und Umbau Altbau u. Verwaltungstrakt		10%	10%	10%	2016	Maßnahme ist zur Ausführung nicht freigegeben.
BU	Errichtung Treppentürme zur Schaffung von Fluchtwegen		20%	100%		3/2015	

### **Heriburg-Gymnasium / Bauunterhaltung**

BU	Austausch Brandmeldeanlage, Einbau Rauchmelder		20%	100%		3/2015	
----	--	--	-----	------	--	--------	--

### **Freiherr-vom-Stein Realschule / Rückstellungen / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung**

RÜ	Austausch von Fensteranlagen 1. u. 2. OG Altbau, insges.8 UR		30%	100%		3/2015	
EBU/MOD	Sanierung der Umkleide u. Duschbereiche der Turnhalle		97%	100%		2/2015	

### **Schulzentrum / Investitionsmaßnahme**

INV	Beginn der Planung zum Umbau u. Sanierung des gesamten Objektes, Erstellung eines pädagog. Konzeptes u. Durchführung eines VOF-Verfahrens. Phase 0		30%	50%	60%		4/2015
-----	--	--	-----	-----	-----	--	--------

### **Altbau/Anbau Theodor-Heuss-Realschule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahme**

BU	EDV-Raum, Einbau Akustikdecke, Anpassung Verkabelung u. Netzwerk		100%			2/2015	
BU	Entsorgung der Materialien (Istzustand) zur Schaffung eines Lehrerparkplatzes, Rückseite Theodor-Heuss-Realschule		10%	100%		4/2015	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4. zum 04.11.2015	Ziel	
INV	Neubau eines Parkplatzes am Schulzentrum - Rückseite Th.-Heuss-Realschule		10%	100%		4/2015	

### Fröbelschule / Bauunterhaltung

BU	Sanierung der Außen-WC-Anlage		20%	100%		3/2015	
BU	Umbau Westtrakt für die Nutzung als KITA		20%	100%		3/2015	
BU	BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept		20%	50%	50%	2/2016	

### Gebäude auf Sportanlagen

#### Sportzentrum West / Investitionsmaßnahmen

INV	Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes		100%			2015	Planung
INV	Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes		30%	70%	80%	4/2015	nur Baubetreuung / Bauherr DJK

#### Sportzentrum Nord / Kreisjugendsportplatz / Bauunterhaltung

BU	Energetische Sanierung des Gebäudes sowie ergänzende Maßnahmen im Innenbereich		10%	60%	95%	4/2015	
----	--	--	-----	-----	-----	--------	--

### Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

#### Rathaus / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen / Bauteil I + II

BU	Austausch der Lüftungsanlage des Sitzungssaals (Kanäle austauschen od. isolieren)		10%	50%	80%	4/2015	
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept BT I+II		20%	30%	50%	4/2015	
INV	Einbau eines Aufzugs in BT II		10%	20%	20%	4/2015	
BU	Austausch der Fensteranlagen Sitzungssaal u. Haupttreppenhaus sowie Austausch des Teppichs auf der Empore, Schaffung einer Anschlussmöglichkeit für zwei Bildschirme auf der Empore		20%	100%		4/2015	
BU	Einbau einer neuen Hauptverteilung	100%					

## Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4. zum 04.11.2015	Ziel	
BU	Einrichtung einer Heizzentrale	100%					

### **Stadtschloss / Bauunterhaltung**

BU	Umnutzung des Aufzuges im Südflügel zum barrierefreien Aufzug		30%	100%		4/2015	
BU	Sanierung Dach und Fassade sowie Umbau DG		100%			4/2014	

### **Feuerwache Lette/ Bauunterhaltung**

BU	Erneuerung der Hauptverteilung		20%	100%		4/2015	
----	--------------------------------	--	-----	------	--	--------	--

### **Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung**

BU	Austausch der Beleuchtungsanlage	100%					
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		3%	3%	20%	4/2015	

### **ehem. Jakobischule / Investitionsmaßnahmen /energetische Bauunterhaltung / Modernisierung**

INV	Planung f. Erweiterung, Architektenwettbewerb		3%	10%			Wettbewerbsbeginn voraussichtlich 1/2016.
EBU/MOD	Sanierung der Umkleide- u. Duschbereiche der Turnhalle	100%					

### **Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahmen**

INV	Herstellung einer Freizeitanlage am JAB inkl. Einrichtung einer Remise		10%	30%			Förderantrag gestellt. Maßnahme erst nach Mitteilung über Verfügbarkeit von Fördermitteln fortführen. Förderbescheid für 12/15 in Aussicht gestellt.
-----	--	--	-----	-----	--	--	--

### **Asyl-Unterkünfte / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung**

INV/BU	Kauf eines Wohnhauses, Rendelesweg 14, Herrichtung		100%			2/2015	
BU	Abarbeitung v. Arbeiten (Anstrich, Sanitärrenovierungen, Türen, Rauchmelder) nach Absprache mit FB 50, zur Schaffung von weiterem Wohnraum		90%	100%		2/2015	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4. zum 04.11.2015	Ziel	
INV	Umbau des Projektes "Harle"			20%	30%	2/2016	Baugenehmigung liegt vor. Ausschreibungen laufen.

### Gebäude Weberstraße 7 / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"	100%					
-----	---	------	--	--	--	--	--

### Sirkfelder Schule

INV	Erweiterung bzw. Neubau im Bereich des Traktes der ehem. Pausenhalle/WCs		10%	30%	40%	3/2016	Fachliche Begleitung
-----	--	--	-----	-----	-----	--------	----------------------

### verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen	100%					
BU	Maßnahmen zur AMOK-Prävention		20%	20%	20%		(Ausführung ab 2016)

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

## Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2015					Ziel	Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4. zum 04.11.2015			

### **Maßnahmen im Tiefbau**

#### **Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen**

INV / KON	Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp 2. BA				20%	3/2016	
INV / KON	Bahnhof Lette Fahrradabstellanlage		100%			4/2014	
KON	Wege im Außenbereich, jährl. Sanierung		30%	30%	60%	4/2015	Ausführung 11/2015
INV / KON	Alexanderstraße, Endausbau		15%	15%	15%	2017	Planung 2015, Ausschreibung, Bau in 2017.
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung		15%	25%			Bau nach Fertigstellung der Parkplätze auf dem ehem. Bahngelände (2017).
INV / KON	Rekener Straße, Erweiterung Parkplatz <u>zwischen</u> den Gleisen	100%					
INV / KON	Rekener Straße, Neubau Parkplatz auf ehem. Bahngelände		15%	25%		4/2016	Ausschreibung in Vorbereitung.
INV	Parkraumbewirtschaftung, Neuaufstellung von Parkscheinautomaten		97%	100%		2/2014	
INV / KON	Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche mit Einbau einer Flutlichtanlage						Bauvorhaben wird nach 2016 verschoben, zunächst Neubau des Umkleidegebäudes.
KON	Entwässerung Fußweg Darfelder Weg	100%				3/2014	
<b>Bebauung Neumühle</b>							
INV	Erschließung Baugebiet Neumühle						Abhängig von der Rechtskraft des B-Planes. Ausschreibung/Ausführung in 2016.

#### **Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen / Rückstellungen**

KON	Aktualisierung der Straßendatenbank zur Erstellung der körperlichen Inventur		60%	90%	95%	4/2014	
KON	Sanierung Osterwicker Straße / Fahrbahnabsackung nördlich Berkelbrücke		70%	70%	97%	4/2015	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4. zum 04.11.2015	Ziel	
KON	Erlenweg / Fahrbahnschaden, Zufahrt Weiling / Messing sanieren		100%			4/2014	
KON	Horstesch / Sanierung Pflasterabsackung / Verschiebung		5%	5%		3/2015	
KON	Dreischkamp / Fahrbahnsanierung Teilbereich B 474 / Möbel Boer		30%	100%		4/2014	
INV / KON	Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite		20%	20%			Planung 2015 ggf. Bau in 2016
KON	Poststraße, Fahrradabstellanlage umsetzen zur Lambertischule		20%	25%			Statik erstellt, Bauantrag eingereicht.
INV / KON	Stichweg Münsterstraße						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Stichweg Mittelstraße						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Ausbau Am Haus Lette		3%	15%			Probleme beim Baugrund. Bericht im BA 11/15.
INV / KON	Beguinestraße, Parkflächen					2/2016	Wegen anhaltender Bautätigkeit (Jakobibebauung) erst in 2016 möglich.
INV / KON	urbane Berkel, Begleitung der Planung durch SWUP, Übernahme der Projektplanung ab Frühjahr 2016						Planung 2015, Ausschreibung ab I.Quartal 2016, z.Z. Planungsbegleitung
INV	Neugestaltung Drei-Linden-Höhe		100%			2/2015	
KON	Sportzentrum-Süd, leichtathletische Anlagen		3%	80%	97%	3/2015	
KON	Erlenweg, Sanierung Wendehammer		5%	30%	97%	3/2015	
KON	Sanierung städt. Straßen gemeinsam mit Stadwerken, Deckenüberzüge		15%	30%	80%	4/2015	
INV / KON	Parkplatz Kreishaus, Anbau von Parkständen		0%	0%	0%	4/2015	
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 1. Querungshilfen an Ortsausgängen		20%	20%	25%	4/2015	Bericht im BA 11/2015.

## Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4. zum 04.11.2015	Ziel	
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Mühlenesch		20%	20%	25%	4/2015	
KON	Umbau Parkplatz Feuerwehr				30%	4/2015	Baubeginn 11/15 Rückstellung ZGM
INV / KON	Ausbau Parkplatz Theodor-Heuss-Realschule				100%	3/2015	
KON	Sanierung Asphaltflächen Straßenabläufe				30%	4/2015	
INV	Radweganbindung Friedrich-Ebert-Str./Wahrkamp				30%	4/2015	

### Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen		25%	30%			Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
INV / KON	Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach		15%				Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Neubau Brücke 59a - Fußweg Sportzentrum / Tüskenbach		5%				verschoben aus 2014 nach 2015
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
KON	Brückenprüfung, jährliche gesetzliche Sichtprüfungspflicht						nur punktuelle Kontrolle, Sichtprüfung nach 2016 verschoben
INV / KON	Neubau Brücke 1 Davidweg / Berkel						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Neubau Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.



## Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4. zum 04.11.2015	Ziel	

### Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee"		30%			3/2016	gemeinsam mit Gehwegsanierung.
INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept			10%			Planung 2015/ 2016
INV / KON	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich Brink						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Umrüstung von 2 Teilbereichen der Straßenbeleuchtung in Lette		20%	70%	80%	4/2015	
INV / KON	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Goxel		30%	97%	100%	3/2015	
INV	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Daruper Straße		3%	10%	30%	4/2015	Ausführung 11/2015
INV	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Darfelder Weg vom Baugebiet Kulturquartier / Baugebiet Citadelle		75%	100%		2/2015	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3. zum 09.09.2015	4. zum 04.11.2015	Ziel	
<b>Stadtentwicklungsgesellschaft</b>							
	<b>Marientburg</b>						
SEG	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung		100%			2/2014	
	<b>Industriepark Nord.Westfalen</b>						
SEG	IPNW Sanierung der Löschwasserspeicher		25%	100%		4/2014	
SEG	IPNW Entsiegelung ehem. Exerzierplatz		90%	100%		4/2014	
SEG	IPNW Rückbau Reissstraße		95%	100%		4/2014	
SEG	IPNW Baureifmachung ehem. Sportplatz	100%				4/2014	
SEG	IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich		15%	20%	20%	2/2016	Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
SEG	IPNW Nacharbeiten der Grundstücke B-Plan 120/1	100%				2/2014	
SEG	IPNW Wegweisersystem		20%			1/2016	
SEG	IPNW Begrünung Einfahrt / Hertzstraße						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
SEG	IPNW B-Plan 120/5 - Rückbau / Herrichtung						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
SEG	IPNW, Artenschutzmaßnahmen auf ehem. Standort-schießanlage		97%	100%		2/2015	
	<b>Bebauung Hengtesportplatz</b>						
SEG	Rückbau / Abbruch / Erschließung Hengtequartier		50%	100%		3/2015	