

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 20.09.2017	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Schulen

Lambertschule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / techn. Bauunterhaltung

INV	Anbau einer Rampenanlage f. das Hauptgebäude		30%	90%		3/2017	
BU	Maßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit		30%	70%		3/2017	
TB	Umsetzung der Fahrradabstellanlage		97%	100%			
BU	Sanierung u. Abdichtung Außenwand KG		30%	97%		3/2017	

Laurentiuschule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV	Einbau eines Aufzuges		100%				
BU	Einbau v. 4 Türanlagen im OG mit Stellantrieben		90%	100%		2/2017	

Ludgerischule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		40%	70%		4/2017	
BU	Austausch der Beleuchtung inkl. Einbau Regelung		20%	90%		4/2017	LED-Fördermaßnahme.
BU	Akustikdecken, notwendige Malerarbeiten		20%	90%		4/2017	
BU	Sanierung Lehrer-WC		10%	10%		4/2017	Ausführung 2018
INV	Umgestaltung des Schulhofes		15%	15%		4/2017	Fördermaßnahme. Bearbeitung nach Abstimmung der Rahmenbedingungen durch den FB 51.

ehem. Jakobischule / Martin-Luther-Schule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau		10%	20%		4/2018	
BU	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes		10%	20%		4/2018	
RÜ	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes		10%	20%		4/2018	

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 20.09.2017	4.	Ziel	

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Bauunterhaltung

BU	Austausch der Fensteranlagen Verwaltung u. Klassentrakt Altbau	BU	10%	97%		3/2017	
----	--	----	-----	-----	--	--------	--

Kreuzschule / Investivmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Sanierung/Erweiterung und Umbau Bauteil 1		20%	30%		4/2018	
INV	Sanierung/Erweiterung und Umbau Bauteil 2a + b		20%	20%		4/2018	
BU/RÜ	Sanierung und Umbau Bauteil 3		20%	40%		4/2018	
BU/RÜ	Containeranlage		20%	97%		3/2017	

Freiherr-vom-Stein Realschule / Bauunterhaltung

BU	Betonsanierung Kriechkeller		100%				
BU	Betonsanierung Kriechkeller Sporthalle		97%	100%			

Schulzentrum

	Vorbereitung des Vergabeverfahrens für die Planung.			20%		2/2018	
	Vorbereitung des Vergabeverfahrens für einen Projektplaner.			50%		3/2017	

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 20.09.2017	4.	Ziel	

Pestalozzischule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept		100%				
----	------------------------------	--	------	--	--	--	--

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

INV	Errichtung einer Rampenanlage Bauteil I		95%	100%		2/2017	
BU	Verlegung Glasfaserkabel		10%	10%		4/2017	

Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU	Verlegung Glasfaserkabel		10%	10%		4/2017	
----	--------------------------	--	-----	-----	--	--------	--

Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV	Erstellung Nutzungskonzept u. Planung		5%	5%			zunächst wird unter der Federführung des FB 60 ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet.
-----	---------------------------------------	--	----	----	--	--	--

Kita Osterwicker Straße / Bauunterhaltung

BU	Umbau der Asylunterkunft zu einer Kita		20%	100%		3/2017	
----	--	--	-----	------	--	--------	--

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahme

INV	Herstellung Freizeitanlage am JAB inkl. Lagergebäude		25%	40%		4/2017	
-----	--	--	-----	-----	--	--------	--

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		90%	90%		4/2016	
BU	Austausch Fensteranlage Abschnitt 1					2018	Verschoben nach 2018.

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 20.09.2017	4.	Ziel	
Asyl-Unterkünfte / Bauunterhaltung							
BU	Obdachlosenunterkunft Darfelder Weg 103 Renovierungsarbeiten		90%	100%		2/2017	
Stadtmuseum / Bauunterhaltung							
BU	Überarbeitung Fassade, Gauben, Fachwerk, Dachüberstände					2018	Verschoben nach 2018.
Stellwerk Nord / Investitionsmaßnahmen							
INV	Abriss des Gebäudes		30%	100%		2/2017	
Alter Bahnhof Lette / Bauunterhaltung							
BU	Sanierung der Fassade		90%	100%		4/2016	

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 20.09.2017	4.	Ziel	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 20.09.2017	4.	Ziel	

Maßnahmen im Tiefbau

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp 2. BA		97%	100%			
INV / KON	Alexanderstraße, Endausbau		15%	20%		4/2017	politische Beschlüsse im Mai 2017 erfolgt, Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen zur Zeit in Bearbeitung.
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung		15%	15%			Bau nach Fertigstellung der Parkplätze auf dem ehem. Bahngelände (2017). Beginn ca. 4. Quartal 2017.
INV / KON	Rekener Straße, Neubau Parkplatz auf ehem. Bahngelände		50%	80%		2/2017	Fertigstellung 10/2017
INV / KON	Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche mit Einbau einer Flutlichtanlage		30%	100%		2/2017	
	Bebauung Neumühle						
INV	Erschließung Baugebiet Neumühle		50%	97%		2/2017	Abrechnung in Bearbeitung
	Bebauung östl. Baakenesch						
INV	Erschließung Baugebiet östl. Baakenesch		50%	97%		2/2017	Abrechnung in Bearbeitung
INV	Am Wasserturm, Ausbau Zufahrt Fa. Klostermann		20%	30%		4/2017	Ausschreibungsverfahren musste wiederholt werden, weil zunächst kein Angebot eingegangen ist. Baubeginn 39./40. KW 2017

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 20.09.2017	4.	Ziel	
Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen							
INV / KON	Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite		20%	30%			gemeinsam mit Beleuchtung. Submission 19.09.2017
INV / KON	Dülmener Straße, Umgestaltung zwischen Am Ächerott und Baurat-Wolters-Straße		20%	20%		3/2017	Ausschreibung in Vorbereitung
INV	Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide		10%	97%		3/2017	Freigabe 07.09.2017
INV / KON	Ausbau Am Haus Lette		30%	50%		4/2017	
INV / KON	Parkplatz Kreishaus, Anbau von Parkständen		100%			4/2016	
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, Querungshilfe u. Bushaltestelle		97%	100%		4/2016	
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Mühlensch		25%	25%		4/2016	Ausschreibung in Vorbereitung
INV	Ausbau Zur Windmühle		10%	20%		4/2017	Ausschreibung in Vorbereitung
INV	Ausbau Stichweg Münsterstraße		15%	15%		2/2018	nach Fertigstellung BV Wiemannweg.
INV	Gewerbegebiet östlich Erlenweg Ausbau Stichstraße		15%	30%		3/2017	Auftrag vergeben
KON	Oldendorper Weg, Sanierung nördl. Gehweg		15%	97%		4/2017	
INV	Buswartehalle Lindenstraße		10%	30%		4/2017	
INV	Geländer an Geh-/Radweg an Rekener Straße / Bahnunterführung		10%	10%		4/2017	
INV	versenkbarer Poller in Bahnunterführung / Rekener Straße		30%	100%		2/2017	
KON	Marienring, Sanierung eines Teilabschnittes		100%			3/2016	
KON	Buchholzweg, Gehwegabschnitt / Sanierung		100%			4/2016	
KON	Letter Straße/Schuppenstraße, Abschnitte der Fußgängerzone, Sanierung		100%			4/2016	

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 20.09.2017	4.	Ziel	

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Gehweg Druffelsweg im Bereich Erschließung ehem. Druckerei Fleißig		97%	97%		4/2016	In Zusammenarbeit mit dem Investor.
INV	Wirtschaftswege jährl. Sanierung		15%	15%		4/2017	Zunächst Klärung der Beitragsthematik KAG-Beiträge
KON	Deckenüberzug auf städt. Straßen		15%	30%		4/2017	Auftrag vergeben, Ausführung 10/2017
KON	Instandsetzung von Straßenflächen in Teilabschnitten		15%	50%		4/2017	
KON	Sanierung von Straßenflächen (Schadstellen / Teilabschnitte)		30%	50%		4/2017	
INV	Parkplatz Rekener Straße, (zw. den Gleisen) Erweiterung		30%	97%		3/2017	

Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV	Teilbereich 3 - Schlosspark	} Übernahme der Projektleitung ab Frühjahr 2016.		70%	97%		2/2017	
INV	Teilbereich 5 Wiemannweg			40%	60%		3/2017	
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße (Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)			20%	20%		4/2017	
INV	Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße			20%	35%		2/2018	

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 20.09.2017	4.	Ziel	

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen		30%	30%			Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
INV / KON	Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach		30%	100%			
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut		10%	10%		4/2017	Nach Fertigstellung der Arbeiten Wiemannweg.

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee"		20%	30%		4/2017	Auftrag vergeben
INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept		20%	20%		2019	
INV / KON	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich Brink		30%	100%		2/2017	

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 20.09.2017	4.	Ziel	

Stadtentwicklungsgesellschaft

Industriepark Nord.Westfalen							
SEG	IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich		97%	97%		4/2016	
SEG	IPNW Wegweisersystem		100%			3/2016	
SEG	IPNW Begrünung Einfahrt / Hertzstraße		95%	95%		4/2016	
SEG	IPNW Einfahrtsbereich, Sanierungen von Mauerwerk und Einzäunung		100%			3/2016	
SEG	IPNW Neubau Reisstraße (Teilabschnitt)		97%	100%		4/2016	
SEG	IPNW, Herstellung eines 2. Stillgewässers in der grünen Mitte		70%	100%		2/2017	
Baugebiet Marienburg							
SEG	Straßenendausbau		50%	97%		2/2017	Abrechnung in Bearbeitung
Baugebiet Auf der Hengte							
SEG	Straßenendausbau		15%	15%		4/2017	1. Vergabeverfahren ohne Angebot, daher erneute Ausschreibung erforderlich. Neues Ziel 3/2018