

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2018					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2018	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Schulen

Lambertschule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / techn. Bauunterhaltung

BU	Maßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit		100%				
----	--	--	------	--	--	--	--

Ludgerische / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		100%				
BU	Austausch der Beleuchtung inkl. Einbau Regelung		100%				
BU	Akustikdecken, notwendige Malerarbeiten		100%				
BU	Sanierung Lehrer-WC		10%	97%	100%	3/2018	
INV	Umgestaltung des Schulhofes		95%	100%		2/2018	

Kardinal-von-Galen-Schule

BU	Pavillongebäude Kiga, Herrichtung OG zzgl. BS-Maßn.			80%	90%		2 Fluchttüren fehlen, Einbau nach Auszug Ernsting's Kita.
----	---	--	--	-----	-----	--	---

Maria-Frieden-Schule

RÜ	Sanierung WC-Anlage + Lehrertoilette		5%	97%	100%	3/2018	
----	--------------------------------------	--	----	-----	------	--------	--

Martin-Luther-Schule

BU	Brandschutzmaßnahmen		80%	95%	100%	4/2018	
----	----------------------	--	-----	-----	------	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2018					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2018			

ehem. Jakobischule / Martin-Luther-Schule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau		20%	40%	55%	3/2019	
BU	Abriss Pavillon		3%	3%	3%		Wird z. Z. als Baubüro genutzt.
BU	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes		20%		40%	3/2019	
RÜ	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes		20%	40%	40%	3/2019	
INV	Umbau Sporthalle zur Versammlungsstätte		20%	20%	25%	3/2019	Ausführung Sommerferien 2019.

Kreuzschule / Investivmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Sanierung/Erweiterung und Umbau Bauteil 1		50%	75%	80%	2/2019	
INV	Sanierung/Erweiterung und Umbau Bauteil 2a + b		50%	75%	80%	2/2019	
BU/RÜ	Sanierung und Umbau Bauteil 3		50%	50%	70%	2/2019	

Freiherr-vom-Stein-Realschule

BU	Umgestaltung des Werkraumes		10%	60%	95%	3/2018	
----	-----------------------------	--	-----	-----	-----	--------	--

Heriburg-Gymnasium / Bauunterhaltung

BU	Glasfaseranschluss Pavillon u. Verlegung Serverraum		80%	100%		2/2018	
INV	Aufzug		10%	10%		3/2018	Zurückgestellt bis ein Gesamtkonzept erstellt ist.

Schulzentrum

	Vorbereitung des Vergabeverfahrens für die Planung.		100%				
	Vorbereitung des Vergabeverfahrens für einen Projektsteuerer.		100%				

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2018					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2018	Ziel	

Pestalozzischule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept		100%				
----	------------------------------	--	------	--	--	--	--

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

BU	Verlegung Glasfaserkabel		100%				
BU	Sitzungssaal > neue Verkabelung u. Sprechanlage		20%	20%	50%	3/2018	
BU	Austausch Schließanlage			20%	30%		Auftrag erteilt.

Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU	Verlegung Glasfaserkabel		100%				
BU	Einbau CO ₂ -Löschanlage Serverraum		0%	0%	30%	3/2018	Auftrag erteilt.
BU	Austausch Schließanlage			20%	30%		Auftrag erteilt.

Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV	Erstellung Nutzungskonzept u. Planung		5%				zunächst wird unter der Federführung des FB 60 ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet.
-----	---------------------------------------	--	----	--	--	--	--

Feuerwache

BU	Wasseranschluss FW Rottkamp		3%	3%	10%	4/2018	Prüfung der Machbarkeit abgeschlossen. Kann 2019 verwirklicht werden.
----	-----------------------------	--	----	----	-----	--------	---

Jugendhaus am Bahnhof / Investitionsmaßnahme

INV	Herstellung Freizeitanlage am JAB inkl. Lagergebäude		50%	97%	100%	3/2018	
-----	--	--	-----	-----	------	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2018					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2018	Ziel	
Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung							
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		100%			02/2018	
BU	Austausch Fensteranlage Abschnitt 1		3%	30%	60%	4/2018	
BU	Umbau Erdgeschoss		10%	20%	60%	4/2018	
Kindergarten St. Johannes							
BU	Sanierung des Gebäudes - BA 1 - Dach u. Kuppeln		3%	30%	40%		1. BA in 2018 2. BA in 2019
Stadtmuseum / Bauunterhaltung							
BU	Überarbeitung Fassade, Gauben, Fachwerk, Dachüberstände						Verschieben nach 2019.

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2018					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2018	Ziel	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2018					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2018	Ziel	

Maßnahmen im Tiefbau

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Alexanderstraße, Endausbau		25%	30%	80%	4/2018	
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung		15%	30%	40%	1/2019	
INV / KON	Rekener Straße, Neubau Parkplatz auf ehem. Bahngelände		97%		100%		
	Bebauung Neumühle						
INV	Erschließung Baugebiet Neumühle		97%	100%			
	Bebauung östl. Baakenesch						
INV	Erschließung Baugebiet östl. Baakenesch		97%	97%	97%		Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
INV	Am Wasserturm, Ausbau Zufahrt Fa. Klostermann		100%				

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2018					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2018	Ziel	
Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen							
INV / KON	Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite		97%	100%			
INV / KON	Dülmener Straße, Umgestaltung zwischen Am Ächerott und Baurat-Wolters-Straße		30%	70%	95%	3/2018	Bepflanzung 1/2019
INV	Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 1. BA		100%				
INV	Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 2. BA		15%		15%		Ausführung in 2019/2020
INV / KON	Ausbau Am Haus Lette		97%	100%			
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Bruchstraße		30%	50%	70%	1/2019	Bepflanzung 1/2019.
INV	Ausbau Stichweg Münsterstraße		20%		20%	2/2019	Nach Fertigstellung B.-v.-G.-Straße.
INV	Gewerbegebiet östlich Erlenweg Ausbau Stichstraße		70%	90%	90%	2/2018	Herstellung des Lärmschutzwalles steht noch aus.
INV	Buswartehalle Lindenstraße		100%			4/2017	
INV	Geländer an Geh-/Radweg an Rekener Straße / Bahnunterführung		30%	100%			

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2018					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2018			

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Gehweg Druffelsweg im Bereich Erschließung ehem. Druckerei Fleißig		100%				
INV	Wirtschaftswege jährl. Sanierung					4/2018	Weitere Bearbeitung nach Beschlussfassung des Wegekonzepthes.
KON	Deckenüberzug auf städt. Straßen		90%	97%	100%		
KON	Instandsetzung von Straßenflächen in Teilabschnitten		20%	80%	100%	4/2018	
INV	Basteiring, Abbiegespur		30%	97%	100%	3/2018	
INV	Kiebitzweide, Ausbau		15%	20%	20%	4/2018	BV wurde zurückgestellt. Entscheidung über Teilfläche des Friedhofes steht noch aus.
INV	Neubeschaffung Parkscheinautomaten, 1. Hälfte		15%	25%	70%	1/2019	
INV	Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße		15%	15%	97%	4/2018	Schlussrechnung steht noch aus.
INV	Fahrradstellplätze Marktplatz		20%	20%	20%	4/2018	Ausführung in 2019.
INV	Buchholzweg, Neubau Parkplätze		20%	20%	30%	1/2019	Ausführung in 2019/Auftrag erteilt.

Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV	Teilbereich 3 - Schlosspark		97%	100%			
INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 1. Bauabschnitt Münsterstraße - Kathagen		75%	85%	97%		Schlussrechnung steht noch aus.
INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 2. Bauabschnitt Kathagen - Schützenwall			0%	50%	1/2019	Fertigstellung März 2019 vorgesehen.
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße (Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)		20%	20%	20%	3/2019	Ausschreibung in Vorbereitung.
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße Davidstr.von Kupferstr. bis Ende ehem. Postgebäude Neubau Parkplatz ca. 60% der Gesamtfläche				20%	4/2019	
INV	Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße 1. Bauabschnitt Zufahrt Marktgarage - Einmündung Münsterstraße		40%	50%	70%	2/2019	
INV	Gehwegverlängerung Parkplatz Rekener Straße				30%	1/2019	Baubeginn Anfang 2019. Auftrag erteilt.

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2018					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2018	Ziel	

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen		30%		30%		Auswertung der Brückenhauptprüfung erfolgt Anfang 2019.
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut		10%		10%	4/2019	Nach Fertigstellung der Arbeiten Wiemannweg.
KON	Brückenhauptprüfung		25%	30%	100%	4/2018	
KON	Sanierung Brücke Nr. 82 - Kannenbrocksbach		20%		20%	3/2019	Ausschreibung wird vorbereitet. Statik fertiggestellt.

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee"		97%	100%			
INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept		20%		20%	2019	

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2018					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2018	Ziel	
Stadtentwicklungsgesellschaft							
	Baugebiet Marienburg						
SEG	Straßenendausbau		100%				
	Baugebiet Auf der Hengte						
SEG	Straßenendausbau		50%	97%	100%	3/2018	Bepflanzung erfolgt.
	IPNW						
SEG	Sanierung Betonfahrbahnen				95%		Restarbeiten stehen noch aus.