

## Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2019	4.	Ziel	

### Maßnahmen im Hochbau

#### Schulen allgem.

BU	Breitbandausbau an städt. Schulen			80%		4/2019	Ludgerschule, ehem. Jakobischule, Lambertischule
----	-----------------------------------	--	--	-----	--	--------	--

#### Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

BU	Sonnenschutz außen zum Schützenring			10%		3/2020	
INV	Ausbau 2 Räume Dachgeschoss für OGGS			10%		3/2020	Planung/Bauleitung wurde an einen externen Architekten vergeben, Bauherrenfunktion durch FB 70/ZGM.

#### Maria-Frieden Schule / Bauunterhaltung

BU	Sanierung Toiletten im 1. OG			100%			
----	------------------------------	--	--	------	--	--	--

#### ehem. Jakobischule / Martin-Luther-Schule / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau			60%		2/2020	
BU	Abriss Pavillon			80%		3/2019	
RÜ	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes			60%		2/2020	
INV	Umbau Sporthalle zur Versammlungsstätte			30%		2/2020	
BU	Schulhof / Außenanlagen			30%		2/2020	

#### Kreuzschule / Investivmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU/RÜ	Sanierung und Umbau			85%		4/2019	
INV	Erweiterung			90%		4/2019	
BU	Elektroinst., ELA, Glasfaseranschluss f. BT 4, W-LAN, Beleuchtung in Aula und Fluren			10%		2/2020	
BU	Überarbeitung Oberflächen Bauteil 4			10%		2/2020	
BU	Brandschutzmaßnahmen Bauteil 4			30%		4/2019	
BU	Raumakustische Maßnahmen Chemieraum BT 4			80%		3/2019	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2019	4.	Ziel	

### Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung Zwischenvorhang Bühne Aula			0%		4/2019	
BU	Zaunanlage an der Fluchttreppe am Neubau mit Tür			50%		4/2019	
BU	Reparatur Dachrinnen			50%		4/2019	

### Heriburg-Gymnasium / Bauunterhaltung / Investivmaßnahmen

BU	Errichtung eines Lehrerarbeitsraumes			100%			
INV	Aufzug			10%			Zurückgestellt bis ein Gesamtkonzept erstellt ist.
INV	Erweiterung und Umbau des Heriburg-Gymnasiums - Machbarkeitsstudie			0%		1/2020	ab 01.09. Erarbeitung Grundlagen

### Schulzentrum / Rückstellungen / Investivmaßnahme

RÜ	Sanierung-Umbau-Neubau - Fenstersanierung			10%			Vor- u. Entwurfsplanung, Beantragung Fördermittel
RÜ	Sanierung-Umbau-Neubau - Fassadensanierung			10%			Vor- u. Entwurfsplanung, Beantragung Fördermittel
INV	Sanierung-Umbau-Neubau			10%			Vor- u. Entwurfsplanung, Beantragung Fördermittel

### Pestalozzischule / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ	Austausch der Fensteranlagen Westfront sowie Türanlagen Schulhof Seiten- u. Nebeneingänge			10%		3/2020	
BU	BS-Maßnahmen, Ausbau Decke im Windfang, Erneuerung ELA-Anlage			10%		1/2020	
BU	Sanierung Lichtschacht			40%		3/2019	
RÜ	Sanierung Dusch- und Umkleibereiche Sporthalle			85%		3/2019	

### Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

#### Rathaus / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Sitzungssaal > neue Verkabelung u. Sprechanlage			100%			
BU	Austausch Schließanlage			90%		3/2019	
RÜ	Sanierung öffentl. WC im KG, Ausstattung mit Münzapparat			3%		1/2020	
BU	Schutz des Serverkellers vor Hochwasser			30%		4/2019	
INV	Sonnenschutzanlage Bauteil II			10%		1/2020	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2019	4.	Ziel	

### Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU	Austausch Schließanlage			90%		3/2019	
BU	Einbau CO <sub>2</sub> -Löschanlage Serverraum			100%			
BU	Austausch von alten Holzfenstern mit Kassette			10%		4/2019	

### Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV	Erweiterung Heimathaus Lette - Machbarkeitsstudie			80%		4/2019	
-----	---	--	--	-----	--	--------	--

### Feuerwache / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV	Wasseranschluss FW Rottkamp			30%		4/2019	
BU	Klimatisierung des Serverraumes Wache			0%		4/2019	

### Leichenhalle Coesfeld / Rückstellung

RÜ	Dachsanierung			3%		2/2020	
----	---------------	--	--	----	--	--------	--

### Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahme

INV	Brandschutzmaßnahmen			100%			
-----	----------------------	--	--	------	--	--	--

### Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept			30%		4/2019	
BU	Austausch Fensteranlage Erdgeschoss			90%		3/2019	
RÜ	Austausch Fensteranlage 1. OG			90%		3/2019	
BU	Umbau Erdgeschoss			90%		4/2019	
BU	Villa Ostendorf Überarbeitung Fassade u. Entwässerung, einschl. Überarbeitung Wandmalerei Puppenmuseum			30%		4/2019	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2019	4.	Ziel	

### **Kindergarten Arche / Bauunterhaltung**

BU	Anstrich Holzfassadenelemente			100%			
----	-------------------------------	--	--	------	--	--	--

### **Kindergarten St. Johannes / Bauunterhaltung / Rückstellungen**

RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 1 - Dach u. Kuppeln			80%		4/2019	
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 2 - Fenster			10%		2/2020	
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 3 - Waschraum und Heizung			10%		2/2020	
BU	Brandschutzmaßnahmen			0%		2/2020	

### **Asylunterkünfte Im Sonnenschein u. Lübbesmeyerweg / Bauunterhaltung**

BU	Instandsetzung Innentüren			0%		1/2020	
----	---------------------------	--	--	----	--	--------	--

### **Bürgerhalle / Bauunterhaltung**

BU	Brandschutzmaßnahmen			30%		2/2020	Neues Brandschutzkonzept erstellt. Baugenehmigung steht noch aus.
----	----------------------	--	--	-----	--	--------	--

### **GLT / Bauunterhaltung**

BU	verschiedene Standorte insbes. Schulen, Instandsetzung Ansteuerung GLT			30%		4/2019	nach Umstellung VOIP sind zahlreiche GLT nicht mehr aus dem Rathaus zu steuern.
----	---	--	--	-----	--	--------	--

## Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2019	4.	Ziel	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

## Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2019	4.	Ziel	

### **Maßnahmen im Tiefbau**

#### **Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen**

INV / KON	Alexanderstraße, Endausbau			100%		4/2018	
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung			100%		1/2019	
INV	Erschließung Baugebiet östl. Baakenesch			100%			Baustraße
INV	Bebauung östl. Baakenesch			15%		12/2020	Straßenfertigstellung

#### **Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen**

INV / KON	Dülmener Straße, Umgestaltung zwischen Am Ächerott und Baurat-Wolters-Straße			97%		3/2018	Schlussrechnung fehlt.
INV	Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 2. BA			15%			Ausführung in 2019/2020
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Bruchstraße			90%		1/2019	Bepflanzung 11/2019.
INV	Ausbau Stichweg Münsterstraße			20%		3/2020	Nach Fertigstellung Kreisverkehr Münsterstraße.
INV	Gewerbegebiet östlich Erlenweg Ausbau Stichstraße			90%			Herstellung des Lärmschutzwalles steht noch aus.
INV	Ausbau Hinterstraße			25%		12/2020	in Ausschreibung

## Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2019	4.	Ziel	
INV	Wirtschaftswege jährl. Sanierung						Unklare Rechtslage. Weitere Bearbeitung.
INV	Kiebitzweide, Ausbau			20%		4/2018	BV wurde zurückgestellt. Entscheidung über Teilfläche des Friedhofes steht noch aus.
INV	Neubeschaffung Parkscheinautomaten, 1. Hälfte			90%		1/2019	
INV	Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße			100%		4/2018	
INV	Fahrradstellplätze Marktplatz			20%		1/2020	z. Z. Klärung mit Grundstückseigentümern.
INV	Buchholzweg, Neubau Parkplätze			90%		1/2019	Begrünung ist noch fertig zu stellen.

### Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 1. Bauabschnitt Münsterstraße - Kathagen			100%			
INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 2. Bauabschnitt Kathagen - Schützenwall			95%		1/2019	Teilfläche an ehem. Moschee fehlt noch.
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße (Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)			20%		4/2020	
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße Davidstr.von Kupferstr. bis Ende ehem. Postgebäude Neubau Parkplatz ca. 60% der Gesamtfläche			70%		4/2019	
INV	Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße 1. Bauabschnitt Zufahrt Marktgarage - Einmündung Münsterstraße			97%		2/2019	
INV	Gehwegverlängerung Parkplatz Rekener Straße			100%		1/2019	
INV	Teilbereich 4 - Bernh.-von-Galen-Straße 2. Bauabschnitt Kreisverkehr und Anschlussbereiche			40%		2/2020	
INV	Erneuerung Parkleitsystem			25%		2/2020	in Ausschreibung
INV	Park am Normannwehr			20%		2/2020	Ausschreibung in Vorbereitung

## Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2019	4.	Ziel	

### Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen			15%		2/2020	Bearbeitung nach Dringlichkeit.
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut			20%		4/2019	Nach Fertigstellung der Arbeiten Wiemannweg.
KON	Sanierung Brücke Nr. 82 - Kannenbrocksbach			25%		1/2020	Ausschreibung erfolgt.

### Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept					2019	verschoben nach 2021
-----------	--	--	--	--	--	------	----------------------

---

### Stadtentwicklungsgesellschaft

	IPNW						
SEG	Sanierung Betonfahrbahnen			100%			