

Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2019	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Schulen allgem.

BU	Breitbandausbau an städt. Schulen			80%	100%	4/2019	Ludgerschule, ehem. Jakobischule, Lambertischule erd., weitere Schulen im Anschluss.
----	-----------------------------------	--	--	-----	------	--------	--

Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

BU	Sonnenschutz außen zum Schützenring			10%	20%	3/2020	
INV	Ausbau 2 Räume Dachgeschoss für OGGS			10%	20%	3/2020	Planung/Bauleitung wurde an einen externen Architekten vergeben, Bauherrenfunktion durch FB 70/ZGM. Ein Brandschutzkonzept wird z. Z. erstellt!

Maria-Frieden Schule / Bauunterhaltung

BU	Sanierung Toiletten im 1. OG			100%			
----	------------------------------	--	--	------	--	--	--

ehem. Jakobischule / Martin-Luther-Schule / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau			60%	70%	2/2020	
BU	Abriß Pavillon			80%	100%	3/2019	
RÜ	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes			60%	60%	2/2020	
INV	Umbau Sporthalle zur Versammlungsstätte			30%	30%	2/2020	
BU	Schulhof / Außenanlagen			30%	40%	2/2020	

Kreuzschule / Investivmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU/RÜ	Sanierung und Umbau			85%	90%	4/2019	
INV	Erweiterung			90%	90%	4/2019	
BU	Elektroinst., ELA, Glasfaseranschluss f. BT 4, W-LAN, Beleuchtung in Aula und Fluren			10%	10%	3/2020	
BU	Überarbeitung Oberflächen Bauteil 4			10%	10%	3/2020	
BU	Brandschutzmaßnahmen Bauteil 4			30%	90%	4/2019	
BU	Raumakustische Maßnahmen Chemieraum BT 4			80%	100%	3/2019	

Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2019	Ziel	

Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung Zwischenvorhang Bühne Aula			0%	0%	2/2020	
BU	Zaunanlage an der Fluchttreppe am Neubau mit Tür			50%	100%	4/2019	
BU	Austausch Eingangstür Aula (2x2flügelig)				0%		in Prüfung
BU	Reparatur Dachrinnen			50%	100%	4/2019	

Heriburg-Gymnasium / Bauunterhaltung / Investivmaßnahmen

BU	Errichtung eines Lehrerarbeitsraumes			100%			
INV	Aufzug			10%	10%		Zurückgestellt bis ein Gesamtkonzept erstellt ist.
INV	Erweiterung und Umbau des Heriburg-Gymnasiums - Bestandsaufnahme			0%	70%	1/2020	

Schulzentrum / Rückstellungen / Investivmaßnahme

RÜ	Sanierung-Umbau-Neubau - Fenstersanierung			10%	20%		Vor- u. Entwurfsplanung, Beantragung Fördermittel wird vorbereitet.
RÜ	Sanierung-Umbau-Neubau - Fassadensanierung			10%	20%		Vor- u. Entwurfsplanung, Beantragung Fördermittel wird vorbereitet.
INV	Sanierung-Umbau-Neubau			10%	20%		Vor- u. Entwurfsplanung, Beantragung Fördermittel wird vorbereitet.

Pestalozzischule / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ	Austausch der Fensteranlagen Westfront sowie Türanlagen Schulhof Seiten- u. Nebeneingänge			10%	30%	2/2020	zunächst nur Türanlagen
BU	BS-Maßnahmen, Ausbau Decke im Windfang, Erneuerung ELA-Anlage			10%	10%	3/2020	
BU	Sanierung Lichtschacht			40%	80%	1/2020	
RÜ	Sanierung Dusch- und Umkleibereiche Sporthalle			85%	100%	3/2019	

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Sitzungssaal > neue Verkabelung u. Sprechanlage			100%			
BU	Austausch Schließanlage			90%	100%	4/2019	
RÜ	Sanierung öffentl. WC im KG, Ausstattung mit Münzapparat			3%	80%	1/2020	
BU	Schutz des Serverkellers vor Hochwasser			30%	100%	4/2019	
INV	Sonnenschutzanlage Bauteil II			10%	40%	1/2020	

Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2019	Ziel	

Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU	Austausch Schließanlage			90%	100%	4/2019	
BU	Einbau CO ₂ -Löschanlage Serverraum			100%			
BU	Austausch von alten Holzfenstern mit Kassette			10%	30%	1/2020	
BU	Anstrich Fenster West/Süd-West				100%		

Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV	Erweiterung Heimathaus Lette - Entwurfsplanung			80%	100%	4/2019	
-----	--	--	--	-----	------	--------	--

Feuerwache / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV	Wasseranschluss FW Rottkamp			30%	60%	1/2020	
BU	Klimatisierung des Serverraumes Wache			0%	100%	4/2019	

Leichenhalle Coesfeld / Rückstellung

RÜ	Dachsanierung			3%	80%	1/2020	
----	---------------	--	--	----	-----	--------	--

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahme

INV	Brandschutzmaßnahmen			100%			
-----	----------------------	--	--	------	--	--	--

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept			30%	80%	2/2020	
BU	Austausch Fensteranlage Erdgeschoss			90%	100%	3/2019	
RÜ	Austausch Fensteranlage 1. OG			90%	100%	3/2019	
BU	Umbau Erdgeschoss			90%	90%	1/2020	
BU	Villa Ostendorf Überarbeitung Fassade u. Entwässerung, einschl. Überarbeitung Wandmalerei Puppenmuseum			30%	100%	4/2019	

Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2019	Ziel	

Kindergarten Arche / Bauunterhaltung

BU	Anstrich Holzfassadenelemente			100%			
----	-------------------------------	--	--	------	--	--	--

Kindergarten St. Johannes / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 1 - Dach u. Kuppeln			80%	90%	1/2020	
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 2 - Fenster			10%	30%	2/2020	
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 3 - Waschraum und Heizung			10%	40%	2/2020	
BU	Brandschutzmaßnahmen			0%	0%	2/2020	

Asylunterkünfte Im Sonnenschein u. Lübbesmeyerweg / Bauunterhaltung

BU	Instandsetzung Innentüren			0%	0%	2/2020	
----	---------------------------	--	--	----	----	--------	--

Bürgerhalle / Bauunterhaltung

BU	Brandschutzmaßnahmen			30%	40%	2/2020	Neues Brandschutzkonzept erstellt. Baugenehmigung steht noch aus.
----	----------------------	--	--	-----	-----	--------	--

GLT / Bauunterhaltung

BU	verschiedene Standorte insbes. Schulen, Instandsetzung Ansteuerung GLT			30%	60%	1/2020	nach Umstellung VOIP (von analog auf digital) sind zahlreiche GLT nicht mehr aus dem Rathaus zu steuern.
----	---	--	--	-----	-----	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2019	Ziel	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2019	Ziel	

Maßnahmen im Tiefbau

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Alexanderstraße, Endausbau			100%		4/2018	
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung			100%		1/2019	
INV	Erschließung Baugebiet östl. Baakenesch			100%			Baustraße
INV	Bebauung östl. Baakenesch			15%	15%	12/2020	Straßenfertigstellung

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Dülmener Straße, Umgestaltung zwischen Am Ächerott und Baurat-Wolters-Straße			97%	100%		Schlussrechnung fehlt.
INV	Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 2. BA			15%	15%		verschoben nach 2021
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Bruchstraße			90%	97%	1/2019	
INV	Ausbau Stichweg Münsterstraße			20%	20%	3/2020	Nach Fertigstellung Kreisverkehr Münsterstraße.
INV	Gewerbegebiet östlich Erlenweg Ausbau Stichstraße			90%	90%		Herstellung des Lärmschutzwalles steht noch aus.
INV	Ausbau Hinterstraße, 1. Bauabschnitt			25%	80%	1/2020	Arbeiten im 1. BA laufen.

Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2019	Ziel	
INV	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 3. Abschnitt Bruchstraße - Kreuzstraße				15%	4/2020	Ausführungsplanung
INV	Wirtschaftswege jährl. Sanierung						Unklare Rechtslage.
INV	Kiebitzweide, Ausbau			20%		4/2018	BV wurde zurückgestellt. Entscheidung über Teilfläche des Friedhofes steht noch aus.
INV	Neubeschaffung Parkscheinautomaten			90%	100%	1/2019	
INV	Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße			100%		4/2018	
INV	Fahrradstellplätze Marktplatz			20%	25%	1/2020	im Vergabeverfahren
INV	Buchholzweg, Neubau Parkplätze			90%	100%	1/2019	
INV	Erneuerung Parkleitsystem				30%	2/2020	Auftragsvergabe erfolgt.

Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 1. Bauabschnitt Münsterstraße - Kathagen			100%			
INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 2. Bauabschnitt Kathagen - Schützenwall			95%	95%	1/2019	Teilfläche an ehem. Moschee fehlt noch.
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße (Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)			20%	25%	4/2020	im Vergabeverfahren
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße Davidstr. von Kupferstr. bis Ende ehem. Postgebäude Neubau Parkplatz ca. 60% der Gesamtfläche			70%	85%	4/2019	
INV	Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße 1. Bauabschnitt Zufahrt Marktgarage - Einmündung Münsterstraße			97%	97%	2/2019	Schlussrechnung steht noch aus.
INV	Gehwegverlängerung Parkplatz Rekener Straße			100%		1/2019	
INV	Teilbereich 4 - Bernh.-von-Galen-Straße 2. Bauabschnitt Kreisverkehr und Anschlussbereiche			40%	75%	2/2020	
INV	Erneuerung Parkleitsystem			25%	30%	2/2020	Auftragsvergabe
INV	Park am Normannwehr			20%	25%	2/2020	im Vergabeverfahren

Realisierungsstand Maßnahmen 2019 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2019					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 31.12.2019	Ziel	

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen			15%	30%	2/2020	Auftragsvergabe
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut			20%	20%	4/2019	Nach Fertigstellung der Arbeiten Wiemannweg.
KON	Sanierung Brücke Nr. 82 - Kannenbrocksbach			25%	40%	1/2020	in Ausführung

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept					2019	verschoben nach 2021
-----------	--	--	--	--	--	------	----------------------

Stadtentwicklungsgesellschaft

	IPNW						
SEG	Sanierung Betonfahrbahnen			100%			