

## Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2020	4.			

### **Maßnahmen im Hochbau**

#### **Schulen allgem.**

BU	Breitbandausbau an städt. Objekten - Dt. Glasfaser			90%		4/2020	Ludgerischule, MLS (neu), Lambertischule, MFS, FvSt, Pestalozzischule, Kreuzschule, Heimathaus, Fw Lette, KvG-Schule erld., weitere städt. Objekte im Anschluss.
BU	Digitalpakt - Ausbau Dateninfrastruktur in Schulgebäuden u. Installation von rd. 200 Großbildschirmen in Unterrichtsräumen			30%		4/2020	Förderbescheid für 5 Schulen liegen vor.

#### **Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung**

BU	Sonnenschutz außen zum Schützenring			80%		4/2020	Inbetriebnahme in den Herbstferien 2020
INV	Ausbau 2 Räume Dachgeschoss für OGGS			80%		4/2020	2 Räume konnten in den Sommerferien fertiggestellt werden. Der Ausbau von 2 weiteren Räumen ist am nicht Erscheinen des Trockenbauunternehmens gescheitert. Der Vertrag wurde zwischenzeitlich aufgekündigt. Neuer Fertigstellungstermin bis zum Jahresende 2020.
BU	OGGS - Erweiterung und Umbau Küche			95%		4/2020	

#### **Laurentiusschule / Bauunterhaltung / Rückstellung**

RÜ	Einbau neue Akustikdecke, inkl. Beleuchtung			90%		3/2020	
BU	Umbau OGGS			20%		4/2020	Teilweise Abbau Fenster/Trennwandelemente unter Beibehaltung der Tür. Abriss einer Trennwand im aktuellen Bastelraum, künftig Speiseraum II, Einbau einer neuen Trennwand zur Erstellung eines Vorraumes. Anpassung der Elektroinstallation.

## Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2020					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2020	4.	Ziel	

### **Maria-Frieden Schule / Investitionsmaßnahmen**

INV	Modernisierung u. Erweiterung			3%			Vorbereitung u. Durchführung des VGV-Verf. PST u. Architektenwettbewerb
-----	-------------------------------	--	--	----	--	--	---

### **ehem. Martin-Luther-Schule Pavillon / Bauunterhaltung**

BU	Umbau des Pavillon zur Interim-Kita			97%		4/2020	z. Z. Abrechnung
----	-------------------------------------	--	--	-----	--	--------	------------------

### **Martin-Luther-Schule (neu)/ Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung / Rückstellung**

INV	Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau			97%		4/2020	z. Z. Abrechnung
RÜ	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes			97%		4/2020	z. Z. Abrechnung
INV	Umbau Sporthalle zur Versammlungsstätte			70%		3/2020	geplante Fertigstellung Ende Okt./2020
BU	Schulhof / Außenanlagen			97%		3/2020	

### **Kreuzschule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung**

BU/RÜ	Sanierung und Umbau			100%			
INV	Erweiterung			100%			
BU	Elektroinst., ELA, Glasfaseranschluss f. BT 4, W-LAN, Beleuchtung in Aula und Fluren			80%			
BU	Überarbeitung Oberflächen Bauteil 4			100%			
BU	Brandschutzmaßnahmen Bauteil 4			100%			
BU	Raumakustische Maßnahmen Chemieraum BT 4			100%			

## Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2020	4.			

### Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU	Erneuerung Zwischenvorhang Bühne Aula		100%			2/2020	
BU	Austausch Eingangstür Aula (2x2flügelig)					4/2020	Fa. Icking für Reparatur beauftragt.
INV	Umgestaltung Flure - Ausbau Lernbereich am Flurende			20%		4/2020	Brandschutzkonzept erstellt, Baugenehmigung beantragt. Fertigstellung bis Ende Nov. 2020 geplant.

### Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen

INV	Aufzug						Zurückgestellt bis ein Gesamtkonzept erstellt ist.
INV	Erweiterung und Umbau des Heriburg-Gymnasiums - Bestandsaufnahme	100%				1/2020	
INV	Erweiterung und Umbau des Heriburg-Gymnasiums - Realisierungswettbewerb nach VgV u. RPW			3%		4/2021	

### Schulzentrum / Rückstellungen / Investivmaßnahme

RÜ	Sanierung-Umbau-Neubau - Fenstersanierung			100%			Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung Förderantrag
RÜ	Sanierung-Umbau-Neubau - Fassadensanierung			100%			Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung Förderantrag
INV	Sanierung-Umbau-Neubau			100%			Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung Förderantrag
INV	Einrichtung eines Archives im ehem. Fahrradkeller der THS - Planung			10%		4/2021	Aufstellung einer Planung für den HH 2021

### Pestalozzischule / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ	Austausch der Fensteranlagen Westfront sowie Türanlagen Schulhof Seiten- u. Nebeneingänge			100%		2/2020	
BU	BS-Maßnahmen, Ausbau Decke im Windfang, Erneuerung ELA-Anlage			90%		3/2020	
RÜ	Sanierung ortsfeste ELT-Anlage u. ELT-Installation			90%			
BU	Sanierung Lichtschacht	100%				1/2020	
RÜ	BS-Maßnahmen, Erneuerung Decke in Rettungsweg (Flur)			90%		3/2020	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2020					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2020	4.			

### Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

#### Rathaus / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

RÜ	Sanierung öffentl. WC im KG, Ausstattung mit Münzapparat	100%					1/2020	
INV	Sonnenschutzanlage Bauteil II	100%					1/2020	
BU	Sanierung Dachgauben BT 1			20%			2/2021	Klärung Denkmalschutz
RÜ	Fassadensanierung Sandsteinsockel, Gesimse, Treppenstufen, Giebel, Balkon, zusätzl. Austausch aller Rinnenhaken			20%			2/2021	Klärung Denkmalschutz

### Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU	Austausch von alten Holzfenstern	100%					1/2020	
BU	Überarbeitung Gauben West- u. Süd-West-Fassade			80%			4/2020	
BU	Sanierung der Aufzugsanlage Liebfrauenschule, inkl. Zweiwege-Kommunikation			30%			4/2020	

### Feuerwache Rottkamp / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV	Gas- u. Wasseranschluss FW Rottkamp			90%				Der Umschluss auf Gas erfolgt, wenn das vorhandene Tankvolumen aufgebraucht ist.
BU	Sonnenschutz			70%			4/2020	
BU	Schallschutz (Kompressor Fahrzeughalle)			100%				
BU	Umbau Kreisschlauchpflegerei u. Alarmumkleide			90%			3/2020	

### Feuerwache Münsterstraße/ Bauunterhaltung

BU	Umbau Umkleidebereich			3%				Erarbeitung des Anforderungsprofils im Bestand.
----	-----------------------	--	--	----	--	--	--	---

## Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2020					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2020	4.	Ziel	

### Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV	Erweiterung Heimathaus Lette - Lph 1-4			90%			
INV	Erweiterung Heimathaus Lette - Lph 5-8			10%			
INV	Gestaltung Vorplatz, Erschließung Altbau			10%			
INV	Modernisierung u. Umbau Altbau Lph 5-7			10%			

### Leichenhalle Coesfeld / Rückstellung

RÜ	Dachsanierung		100%			1/2020	
----	---------------	--	------	--	--	--------	--

### Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Umbau Erdgeschoss			100%		1/2020	
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept			80%			
BU	Sanierung Löschtechnik			3%			
BU	Umgestaltung Arbeitsbereich Archiv			80%		4/2020	
BU	Austasch Bodenbelag 1. OG u. ZG, Anpassung Elektroinstallation			80%		4/2020	
BU	Renovierung 1. OG u. ZG im Zuge des Trockenausbaus, Anstrich, Anpassung ELT-Inst. U. Beleuchtung, Wandbild, Türanlage			80%		4/2020	

### Pulverturm / Bauunterhaltung

BU	Sanierung Außenmauer			20%		4/2020	
----	----------------------	--	--	-----	--	--------	--

### KiGa Arche / Investitionsmaßnahme

INV	Erweiterung u. Umbau			3%			Vergabeverfahren der Planungsleistungen werden z. Z. vorbereitet.
-----	----------------------	--	--	----	--	--	---

## Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2020					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2020	4.	Ziel	

### Kindergarten St. Johannes / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 1 - Dach u. Kuppeln			100%		1/2020	
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 2 - Fenster			90%		4/2020	
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 3 - Waschraum und Heizung			100%		4/2020	
BU	Brandschutzmaßnahmen			60%		4/2020	

### Kindergarten St. Marien (Pav. An der KvG-Schule) / Rückstellungen

RÜ	Brandschutzmaßnahmen			100%			
----	----------------------	--	--	------	--	--	--

### Sportzentrum Nord - Kampfbahn B / Investitionsmaßnahmen

INV	Abriß Umkleidegebäude Kampfbahn B			100%			
INV	Neubau Umkleidegebäude Kampfbahn B Lph 5-8			30%		2/2021	Baubeginn 1. Septemberwoche 2020.

### Jugendhaus am Bahnhof / Investitionsmaßnahmen

INV	Sanierungsmaßnahmen -			5%			
INV	Brandschutzmaßnahmen			0%			

### Asylunterkünfte Im Sonnenschein u. Lübbesmeyerweg / Bauunterhaltung

BU	Instandsetzung Innentüren			100%		2/2020	
----	---------------------------	--	--	------	--	--------	--

## Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2020					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2020	4.	Ziel	

### Asylunterkunft Wiesenstraße / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau Sanitärbereiche, allg. Renovierung, Austausch Heizungs- u. WW_Bereitung			0%			
INV	Umbau Sanitärbereiche, allg. Renovierung, Austausch Heizungs- u. WW_Bereitung			0%			

### Bürgerhalle / Bauunterhaltung

BU	Brandschutzmaßnahmen			40%		1/2021	Baugenehmigung steht noch aus.
----	----------------------	--	--	-----	--	--------	--------------------------------

### Gebäudeleittechnik / Bauunterhaltung

BU	verschiedene Standorte insbes. Schulen, Instandsetzung Ansteuerung GLT			90%		1/2020	nach Umstellung VOIP (von analog auf digital) sind zahlreiche GLT nicht mehr aus dem Rathaus zu steuern.
----	--	--	--	-----	--	--------	--

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

## Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2020					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2020	4.	Ziel	

### **Maßnahmen im Tiefbau**

#### **Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen**

INV	Bebauung östl. Baakenesch			25%		2/2021	Straßenfertigstellung
-----	---------------------------	--	--	-----	--	--------	-----------------------

#### **Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen**

INV / KON	Dülmener Straße, Umgestaltung zwischen Am Ächerott und Baurat-Wolters-Straße		100%				
INV	Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 2. BA			15%			verschoben nach 2021
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Bruchstraße			100%			
INV	Ausbau Stichweg Münsterstraße			20%			verschoben nach 2021
INV	Gewerbegebiet östlich Erlenweg Ausbau Stichstraße			90%		4/2020	Herstellung des Lärmschutzwalles steht noch aus.
INV	Ausbau Hinterstraße, 1. Bauabschnitt			97%		1/2020	Arbeiten im 1. BA laufen. Teilschlussrechnung liegt vor.
INV	Ausbau Hinterstraße, 2. Bauabschnitt			25%		2/2021	erneute Ausschreibung wegen Firmeninsolvenz erforderlich.
INV	Ausbau Gemeindeplatz (Straße) - DIEK			25%		2/2021	nach Entscheidung des Rates vom 03.09.2020 wird die Ausschreibung vorbereitet.
KON	Deckensanierung städt. Straßen			25%		4/2020	gemeinsam mit AWW / SWC, Ausschreibung läuft.
INV	Ausbau Burghof / Ludgerusstraße			15%		4/2021	
INV / KON	Umbau Franz-Darpe-Straße			97%		2/2020	Abrechnung fehlt
INV	Bushaltestellen L 581			25%		2/2021	Förderbescheid ist eingegangen
INV	Parkplatz Davidstraße, 2. BA			30%		2/2021	Ausschreibung erfolgt / Auftragsvergabe in Vorbereitung.
INV	Umgestaltung Gemeindeplatz - DIEK			25%		2/2021	nach Entscheidung des Rates vom 03.09.2020 wird die Ausschreibung vorbereitet.



## Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2020					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2020	4.	Ziel	
INV	Umgestaltung Gemeindeplatz - Parkplatz			25%		2/2021	nach Entscheidung des Rates vom 03.09.2020 wird die Ausschreibung vorbereitet.
INV	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 3. Abschnitt Bruchstraße - Kreuzstraße			25%		4/2021	Ausschreibung in Vorbereitung.
INV	Wirtschaftswege jährl. Sanierung						unklare Rechtslage
INV	Kiebitzweide, Ausbau			20%			BV wurde zurückgestellt. Entscheidung über Teilfläche des Friedhofes steht noch aus.
INV	Neubeschaffung Parkscheinautomaten			100%		1/2019	
INV	Fahrradstellplätze Marktplatz			97%		1/2020	Abrechnung fehlt.
INV	Erneuerung Parkleitsystem			70%		3/2020	

### Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 1. Bauabschnitt Münsterstraße - Katthagen			100%			
INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 2. Bauabschnitt Katthagen - Schützenwall			97%			Schlussrechnung wird bearbeitet.
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße (Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)			50%		4/2020	
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße Davidstr.von Kupferstr. bis Ende ehem. Postgebäude Neubau Parkplatz ca. 60% der Gesamtfläche			90%		3/2020	
INV	Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße 1. Bauabschnitt Zufahrt Marktgarage - Einmündung Münsterstraße			97%		2/2019	Schlussrechnung steht noch aus.

## Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2020					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31.08.2020	4.	Ziel	
INV	Teilbereich 4 - Bernh.-von-Galen-Straße 2. Bauabschnitt Kreisverkehr und Anschlussbereiche			100%		2/2020	
INV	Park am Normannwehr			80%		3/2020	
INV	Teilbereich 3 - Schlosspark, Bewässerung			25%		4/2020	
INV	Fußgängerleitsystem			25%		4/2020	
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße, 3. BA (Promenade bis zum Gerichtswall)			30%		4/2021	Ausschreibung erfolgt.

### Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen			40%		4/2020	
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut			20%		2/2021	
KON	Sanierung Brücke Nr. 82 - Kannenbrocksbach			100%		1/2020	

### Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept						verschoben nach 2021/2022
-----------	--	--	--	--	--	--	---------------------------