

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Gewässerrelevanz	NBK	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kosten Planungszeitraum	Kosten Folgezeitraum	Gesamtkosten
1.17.02	Stadt Coesfeld	Fischaufstieg an der Stauanlage Kolve (Stockum); Planung und Bau	2024	11	ja	0	2	Genehmigungsantrag wurde zurückgezogen; zurzeit keine Übereinkunft mit Anlagenbetreiber und Forderung des Landesfischereiverbandes möglich; Mit Umsetzung der Maßnahmen an der Stauanlage Neumühle (1.20.74) wird erhofft, eine Übereinkunft mit Anlagenbetreiber und dem Landesfischereiverband zu erhalten	2025	25	300	0	0	0	0	325	0	325
1.17.03	Stadt Coesfeld	Fischaufstieg an der Stauanlage Hautmann (Stockum); Planung und Bau	2024	11	ja	0	2	Mit Umsetzung der Maßnahme an der Stauanlage Neumühle (1.20.74) wird erhofft, eine Übereinkunft mit Anlagenbetreiber zu erhalten.	2026	20	20	250	0	0	0	290	0	290
1.20.74	Stadt Coesfeld	Fischaufstieg an der Stauanlage Berkelwehr Neumühle; Planung und Bau	2024	11	ja	0	2	Der Erwerb der Stauanlage Neumühle nebst Staurecht erfolgt in 2022. Auf Basis der aktuellen Machbarkeitsstudie wird die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erarbeitet.	2024	300	200	0	0	0	0	500	0	500
1.15.03	Stadt Coesfeld	Erweiterung Schmutzwassernetz IGP Flamschen B Plan 120/3-5	2024	1	nein	0	2	zeitl. Realisierung ist abhängig von der städtebaulichen Entwicklung	2025	20	200	0	0	0	0	220	0	220
1.15.06	Stadt Coesfeld	Erweiterung Bebauungsplan 120-6	2024	1	nein	0	4	zeitl. Realisierung ist abhängig von der städtebaulichen Entwicklung	2028	0	0	0	0	220	0	220	0	220
1.20.112	Stadt Coesfeld	Wohngebieterschließung Kalskbecker Heide	2024	1	nein	0	1	Umsetzung erfolgt durch einen Erschließungsträger	2023	10	0	0	0	0	0	10	0	10
1.20.113	Stadt Coesfeld	Wohngebieterschließung Bernings Esch	2024	1	nein	0	2	Umsetzung in Abhängigkeit der Bauleitplanung	2029	0	0	0	0	0	100	200	1200	1400
1.20.115	Stadt Coesfeld	Erschließung Gewerbegebiet westlich Mühle Krampe	2024	1	nein	0	1	Umsetzung 2023/24	2023	635	0	0	0	0	0	635	0	635
1.20.117	Stadt Coesfeld	Erschließung Wohngebiet Marienburg II	2024	1	nein	0	4	Umsetzung in Abhängigkeit der Bauleitplanung	2025	40	250	0	0	0	0	290	0	290
1.20.124	Stadt Coesfeld	Wohnquartier Lette Nord	2024	1	nein	0	4	Umsetzung durch Erschließungsträger	2025	10	10	0	0	0	0	20	0	20
1.20.127	Stadt Coesfeld	Baugebiet Baakenesch Nord	2024	1	nein	0	4	Umsetzung durch Erschließungsträger	2024	10	0	0	0	0	0	10	0	10
1.20.130	Stadt Coesfeld	Erweiterung Druckrohrleitung Flamschen	2024	1	nein	0	4	neue Maßnahme; Umsetzung 2023/24	2023	220	0	0	0	0	0	220	0	220
1.20.26.1	Stadt Coesfeld	Wohngebieterschließung Lette Wulferhooksweg	2024	1	nein	0	2	Realisierung ist abhängig von der städtebaulichen Entwicklung; Umsetzung durch Erschließungsträger	2026	0	10	10	0	0	0	20	0	20
1.20.33	Stadt Coesfeld	Gewerbegebiet Lette Süd II	2024	1	nein	0	2	Umsetzung in Abhängigkeit der Bauleitplanung	2029	0	0	0	0	0	10	10	150	160
1.15.04	Stadt Coesfeld	Niederschlagswasserbehandlung IGP Flamschen -Reisstraße RKB	2024	9	ja	1	2	zeitl. Realisierung ist abhängig von der städtebaulichen Entwicklung	2029	0	0	0	0	20	200	220	0	220
1.15.05	Stadt Coesfeld	Niederschlagswasserbeseitigung IGP Flamschen -Reisstraße -Versickerungsbecken	2024	12	nein	1	2	zeitl. Realisierung ist abhängig von der städtebaulichen Entwicklung	2029	0	0	0	0	10	40	50	0	50
1.20.119	Stadt Coesfeld	Erweiterung RRB Im Sanden	2024	10	ja	1	4	Umsetzung in Abhängigkeit der Bauleitplanung	2025	30	200	0	0	0	0	230	0	230
1.20.54	Stadt Coesfeld	Regenrückhaltebecken am RÜB IIIb, Berkelwiese	2024	10	ja	1	2	Die Vorplanung des RRB wurde auf Basis der in 2017 gültigen a.a.R.d.T. abgeschlossen und mit der BR MS vorabgestimmt. Vor dem Hintergrund der DWA A102 wurde eine Bedarfsplanung zur Ertüchtigung des RÜB IIIb wurde 2023 erarbeitet. Eine konkrete Sanierungsplanung des RÜB IIIb i. V.m. der Errichtung des RRB kann erst nach Vorliegen des neuen Trennerlasses erfolgen.	2026	150	150	1000	1400	0	0	2700	0	2700

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Gewässerrelevanz	NBK	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kosten Planungszeitraum	Kosten Folgezeitraum	Gesamtkosten
1.20.78	Stadt Coesfeld	Bau eines RRB "Am weißen Kreuz"	2024	10	ja	1	2	Die Vorplanung wurde abgeschlossen und mit der Aufsichtsbehörde vorabgestimmt. Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer laufen.	2025	50	600	0	0	0	0	650	0	650
1.20.100	Stadt Coesfeld	Sanierung Schmutzwasserkanalisation	2024	3	nein	0	1	fortlaufend	2024	25	25	25	25	25	25	150	150	300
1.20.101	Stadt Coesfeld	Sanierung Mischwasserkanalisation	2024	3	nein	0	1	fortlaufend	2024	250	250	250	250	250	250	1500	1500	3000
1.20.102	Stadt Coesfeld	Sanierung Regenwasserkanalisation	2024	3	nein	0	1	fortlaufend	2024	25	25	25	25	25	25	150	150	300
1.20.103	Stadt Coesfeld	Pauschale für Schachtsanierung	2024	3	nein	0	1	fortlaufend	2024	50	50	50	50	50	50	300	300	600
1.20.104	Stadt Coesfeld	Pauschale für Kanaldeckelsanierung	2024	3	nein	0	1	fortlaufend	2024	30	30	30	30	30	30	180	180	360
1.20.105	Stadt Coesfeld	Kanalinspektion Coe (Umsetzung SÜWVAbw 2013)	2024	16	nein	0	1	fortlaufend	2024	30	30	30	30	30	30	180	180	360
1.20.121	Stadt Coesfeld	Erneuerung Düker "Berkelwiese" (D15)	2024	1	nein	0	4	neue Maßnahme; Umsetzung 2023/24	2024	375	0	0	0	0	0	375	0	375
1.20.128	Stadt Coesfeld	Anpassung Kanal Mittelstraße	2024	3	nein	0	4	neue Maßnahme; Umsetzung 2024	2025	100	0	0	0	0	0	100	0	100
1.20.129	Stadt Coesfeld	Anpassung Kanal Burghof/Ludgerusstraße	2024	3	nein	0	4	neue Maßnahme; Umsetzung 2024	2024	750	0	0	0	0	0	750	0	750
1.20.125	Stadt Coesfeld	Starkregengefahrenkarte Lette	2024	16	nein	0	1	Umsetzung in 2023 gestartet; Veröffentlichung 2024	2024	10	0	0	0	0	0	10	0	10
1.20.126	Stadt Coesfeld	Starkregengefahrenkarte Coesfeld	2024	16	nein	0	4	Umsetzung geplant in 2024; Veröffentlichung 2024	2024	50	0	0	0	0	0	50	0	50

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Nr. Sonderbauwerk	Kläranlagennummer	Einleitungsstellennummer	Ostwert Einleitungsstelle	Nordwert Einleitungsstelle	Gewässeranzahl	Auflage	Bemerkung	Gemeindegebiet
1.17.02	Stadt Coesfeld	Fischaufstieg an der Stauanlage Kolve (Stockum); Planung und Bau	7520			370316	5756347	9284			05558012
1.17.03	Stadt Coesfeld	Fischaufstieg an der Stauanlage Hautmann (Stockum); Planung und Bau	7518			369249	5756924	9284			05558012
1.20.74	Stadt Coesfeld	Fischaufstieg an der Stauanlage Berkelwehr Neumühle; Planung und Bau	7517			373751	5756249	9284			05558012
1.15.03	Stadt Coesfeld	Erweiterung Schmutzwassernetz IGP Flamschen B Plan 120/3-5		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.15.06	Stadt Coesfeld	Erweiterung Bebauungsplan 120-6									05558012
1.20.112	Stadt Coesfeld	Wohngebieterschließung Kalskbecker Heide		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.20.113	Stadt Coesfeld	Wohngebieterschließung Bernings Esch		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.20.115	Stadt Coesfeld	Erschließung Gewerbegebiet westlich Mühle Krampe		222903		371709	5755479				05558012
1.20.117	Stadt Coesfeld	Erschließung Wohngebiet Marienburg II									05558012
1.20.124	Stadt Coesfeld	Wohnquartier Lette Nord		222903							05558012
1.20.127	Stadt Coesfeld	Baugebiet Baakenesch Nord									05558012
1.20.130	Stadt Coesfeld	Erweiterung Druckrohrleitung Flamschen									05558012
1.20.26.1	Stadt Coesfeld	Wohngebieterschließung Lette Wulferhooksweg		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.20.33	Stadt Coesfeld	Gewerbegebiet Lette Süd II		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.15.04	Stadt Coesfeld	Niederschlagswasserbehandlung IGP Flamschen -Reisstraße RKB		222903		371340	5751830				05558012
1.15.05	Stadt Coesfeld	Niederschlagswasserbeseitigung IGP Flamschen -Reisstraße -Versickerungsbecken				371340	5751830				05558012
1.20.119	Stadt Coesfeld	Erweiterung RRB Im Sanden	7524			374320	5749983				05558012
1.20.54	Stadt Coesfeld	Regenrückhaltebecken am RÜB IIIb, Berkelwiese	7272			371997	5755685	9284			05558012

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Nr. Sonderbauwerk	Kläranlagennummer	Einleitungsstellennummer	Ostwert Einleitungsstelle	Nordwert Einleitungsstelle	Gewässeranzahl	Auflage	Bemerkung	Gemeindegebiet
1.20.78	Stadt Coesfeld	Bau eines RRB "Am weißen Kreuz"				371580	5755748	9284			05558012
1.20.100	Stadt Coesfeld	Sanierung Schmutzwasserkanalisation		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.20.101	Stadt Coesfeld	Sanierung Mischwasserkanalisation		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.20.102	Stadt Coesfeld	Sanierung Regenwasserkanalisation		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.20.103	Stadt Coesfeld	Pauschale für Schachtsanierung		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.20.104	Stadt Coesfeld	Pauschale für Kanaldeckelsanierung		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.20.105	Stadt Coesfeld	Kanalinspektion Coe (Umsetzung SÜwVAbw 2013)		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.20.121	Stadt Coesfeld	Erneuerung Düker "Berkelwiese" (D15)		222903		371709	5755479	9284			05558012
1.20.128	Stadt Coesfeld	Anpassung Kanal Mittelstraße									05558012
1.20.129	Stadt Coesfeld	Anpassung Kanal Burghof/Ludgerusstraße									05558012
1.20.125	Stadt Coesfeld	Starkregengefahrenkarte Lette									05558012
1.20.126	Stadt Coesfeld	Starkregengefahrenkarte Coesfeld									05558012