

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Maßnahmen im Hochbau

Laurentiusgrundschule

0610.501.0000.1	Erneuerung Fenster Flur Altbau		x		20 %	20%			3/2005
-----------------	--------------------------------	--	---	--	------	-----	--	--	--------

Ludgerigrundschule

0610.501.0000.1	Überprüfung/Austausch von Rohrleitungen und Heizkörpern		x		0%	0%			3/2005
-----------------	---	--	---	--	----	----	--	--	--------

Jakobigrundschule

0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x		0%	20%			4/2005
-----------------	--------------------------------------	--	---	--	----	-----	--	--	--------

Gymnasium Nepomucenum

0610.501.0000.1	Austausch Beleuchtungskörper Abschnitt I		x		0%	90%			3/2005
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x		0%	40%			3/2005

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Heriburg

0610.501.0000.1	Einbau neuer Beleuchtungskörper	x		0%	90%			3/2005	
-----------------	---------------------------------	---	--	----	-----	--	--	--------	--

Anne-Frank-Hauptschule

0610.501.0000.1	Austausch Beleuchtungskörper Abschnitt I	x		0%	90%			3/2005	
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		0%	40%			3/2005	

Theodor-Heuss-Realschule

0610.501.0000.1	Einbau rauchdichte Türen am Treppenhaus	x		0%	100%			2/2005	
0610.501.0000.1	Anbau 2. Fluchtweg, Außentreppe	x		0%	0%			4/2005	
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		0%	40%			3/2005	
0610.501.0000.1	Austausch Beleuchtungskörper Abschnitt I	x		0%	90%			3/2005	

Schulzentrum allgemein

0610.501.0000.1	Erneuerung Lüftung (Regelung)	x		0%	20%			3/2005	
-----------------	-------------------------------	---	--	----	-----	--	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw		Realisierung im Quartal				Bemerkung
		HH	HH	1.	2.	3.	4.	

Lamberti Grundschule

0610.501.0000.1	Umgestaltung im Zuge der OGGS		x		5%		60%			3/2005	
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog		x		5%		50%			3/2005	

Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette

0610.501.0000.1	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS		x		5%		10%			2/2006	
-----------------	--------------------------------------	--	---	--	----	--	-----	--	--	--------	--

Martin-Luther-Grundschule

0610.501.0000.1	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS		x		10%		60%			3/2005	
-----------------	--------------------------------------	--	---	--	-----	--	-----	--	--	--------	--

Maßnahmen im Tiefbau

Gemeindestraßen

6300.950.1115.7	Ausbau von Radwegen Am Wasserturm und Lübbesmeyerweg			x	10%		95%			4/2005	
-----------------	--	--	--	---	-----	--	-----	--	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
				1.	2.	3.	4.		
6300.950.2183.0	Ausbau Eisriete		X	10%	45%			4/2005	
6300.950.3175.6	Ausbau Stichweg Magdalenenstraße Bewertung der Straßenflächen für das NKF		X	5%	20%			3/2005	
6300.510.1000.5	Brückenhauptprüfung Erstellung einer neuen Parkplatzfläche an der Stadthalle		X	15%	25%			4/2005	
			X	5%	45%			4/2005	
			X	5%	10%			4/2005	
5600.950.1080.7	Erstellung eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Nord		X	0%	10%			4/2005	

Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft

	Straßenfertigstellung De-Bilt-Allee		X	20%	45%			4/2005	
	Umbau Loburger Straße		X	30%	30%			2/2006	