

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw	Vm	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
				1.	2.	3.	4.		

Maßnahmen im Hochbau

Laurentiusgrundschule

0610.501.0000.1	Erneuerung Fenster Flur Altbau	x		20 %	20%	100 %		3/2005	
-----------------	--------------------------------	---	--	------	-----	-------	--	--------	--

Jakobgrundschule

0610.501.0000.1.	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		0%	20%	95 %	95 %	4/2005	Schlussrechnung fehlt
------------------	--------------------------------------	---	--	----	-----	------	------	--------	-----------------------

Gymnasium Nepomucenum

0610.501.0000.1	Austausch Beleuchtungskörper Abschnitt I	x		0%	90%	100 %		3/2005	
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		0%	40%	98 %	98 %	3/2005	Abrechnung fehlt

Heriburg

0610.501.0000.1	Einbau neuer Beleuchtungskörper	x		0%	90%	100 %		3/2005	
-----------------	---------------------------------	---	--	----	-----	-------	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw	Vm	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
				1.	2.	3.	4.		
Anne-Frank-Hauptschule									
0610.501.0000.1	Austausch Beleuchtungskörper Abschnitt I	x		0%	90%	100 %		3/2005	
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		0%	40%	98 %		3/2005	Abrechnung fehlt

Theodor-Heuss-Realschule									
0610.501.0000.1	Einbau rauchdichte Türen am Treppenhaus	x		0%	100%			2/2005	
0610.501.0000.1	Anbau 2. Fluchtweg, Außentreppe	x		0%	0%	10%	75%	4/2005	Montage in den ersten Januar Wochen
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog Austausch Beleuchtungskörper	x		0%	40%	98%	98%	3/2005	Abrechnung fehlt
0610.501.0000.1	Abschnitt I	x		0%	90%	100%		3/2005	

Schulzentrum allgemein									
0610.501.0000.1	Erneuerung Lüftung (Regelung)	x		0%	20%	80%	100%	4/2005	
0610.501.0000.1	Austausch der SW-Hebeanlage	x		0%	0%	0%	0%	2006	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vw HH	Vm HH	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
				1.	2.	3.	4.		

Fröbelschule

0610.501.0000.1	Erneuerung der Fenster	x		0%	0%	0%	0%	2006	
-----------------	------------------------	---	--	----	----	----	----	------	--

Lambertigrundschule

0610.501.0000.1.	Umgestaltung im Zuge der OGGS	x		5%	60%	95%	95%	3/2005	Abrechnung fehlt
0610.501.0000.1	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	x		5%	50%	95%	95%	3/2005	Abrechnung fehlt

Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette

0610.501.0000.1	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS	x		5%	10%	20%	40%	2/2006	
-----------------	--------------------------------------	---	--	----	-----	-----	-----	--------	--

Martin-Luther-Grundschule

0610.501.0000.1	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS	x		10%	60%	95%	95%	3/2005	Abrechnung fehlt
-----------------	--------------------------------------	---	--	-----	-----	-----	-----	--------	------------------

