

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			

Maßnahmen im Hochbau

Laurentiusgrundschule

521930	Dachsanierung Altbau	10%	30%	40%		4/2007	
--------	----------------------	-----	-----	-----	--	--------	--

Lambertischule

521940	Austausch der Hebeanlage	3%	10%	100%		3/2007	
521930	Dachsanierung Umkleide Turnhalle	50%	100%			2/2007	

Maria-Frieden-Grundschule

521930	Erweiterung Offene Ganztagsgrundschule	20%	65%	98%		3/2007	z. Zt. Rechnungsprüfung
--------	----------------------------------------	-----	-----	-----	--	--------	----------------------------

Ludgeri-Grundschule

521940	Instandsetzung WC-Anlage	3%	15%	100%		3/2007	
521930	Erweiterung Offene Ganztagsgrundschule	15%	30%	98%		3/2007	z. Zt. Rechnungsprüfung

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			

Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette

521940	Leitungssanierung im Bestand	70%	100%			2/2007	
521930	Umbau Verwaltung u. Austausch Bodenbeläge	10%	10%	30%		3/2007	Herbstferien
521930	Dachsanierung des 1-geschossigen Gebäudeteils (Flur)	0%	5%	25%		4/2007	
521930	Brandschutzmaßnahmen	3%	10%	25%		3/2007	
521930	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS	98%	100%			3/2006	

Martin-Luther-Grundschule

521940	Sanierung Toilettenanlage	10%	20%	100%		3/2007	
--------	---------------------------	-----	-----	------	--	--------	--

Gymnasium Nepomucenum

521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	5%	10%	25%		4/2007	
521930	Flachdachsanierung 4. Teil	0%	10%	50%		4/2007	
521940	Austausch Beleuchtungskörper	5%	10%	30%		3/2007	
521930	Sanierung Physikraum	5%	20%	100%		3/2007	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Heriburg Gymnasium

521930	Brandschutzmaßnahmen	5%	20%	100%		3/2007	
521930	Sanierung Physikraum	5%	20%	100%		3/2007	
521940	Erneuerung Beleuchtungskörper	5%	10%	60%		3/2007	

Anne-Frank-Hauptschule

521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	0%	10%	25%		4/2007	
521930	Flachdachsanierung 4. Teil	0%	10%	50%		4/2007	
521940	Austausch Beleuchtungskörper	6%	10%	50%		3/2007	

Theodor-Heuss-Realschule

521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	5%	10%	25%		4/2007	
521930	Flachdachsanierung 4. Teil	0%	10%	50%		4/2007	
521930	Sanierung Eingangsbereich	50%	50%	50%		3/2006	Herbstferien 2007
521940	Austausch Beleuchtungskörper	5%	10%	30%		3/2007	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Fröbelschule

521940	Austausch Beleuchtungskörper	5%	10%	10%		3/2007	
--------	------------------------------	----	-----	-----	--	--------	--

Stadtbücherei

521930	Austausch Fenster	3%	10%	25%		4/2007	
--------	-------------------	----	-----	-----	--	--------	--

Stadtarchiv

521930	Kellerarchiv Theodor-Heuss-Realschule	0%	10%	60%		4/2007	
--------	---------------------------------------	----	-----	-----	--	--------	--

Schulzentrum allgemein

521930	Sanierung Dachflächen	1. Teil 100% 2. Teil 100% 3. Teil 80%	2. Teil 100% 2. Teil 100% 3. Teil 100%			4/2006	
--------	-----------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------	--	--	--------	--

Feuerwache Lette

521930	Komplette Sanierung der Dachflächen	3%	10%	25%		4/2007	
521930	Austausch des asbestbelasteten Dachrandes	3%	10%	25%		4/2007	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			

Walkenbrückentor/Turmgalerie/Museum

521940	Austausch Kesselanlage	20%	90%	100%		4/2007	
--------	------------------------	-----	-----	------	--	--------	--

Maßnahmen im Tiefbau

70STR004	Elisabeth-Kühling-Weg Maria-Lenfers-Weg Stadtrandweg	97%	100%			2/2007	
----------	------------------------------------------------------------	-----	------	--	--	--------	--

70STR014	Steveder Weg	95%	100%			4/2006	
----------	--------------	-----	------	--	--	--------	--

70STR004	Adelgonda-Wolbring-Weg	25%	30%	95%		4/2007	
----------	------------------------	-----	-----	-----	--	--------	--

70STR006	Stichweg Letter Bülten	25%	25%	100%		3/2007	
----------	------------------------	-----	-----	------	--	--------	--

	Jakobiwall	15%	25%	40%		4/2007	
--	------------	-----	-----	-----	--	--------	--

	Sportzentrum Nord II BA.	15%	15%	15%		2/2008	In Abhängigkeit von der Baumaßnahme SG Coesfeld 06
--	--------------------------	-----	-----	-----	--	--------	----------------------------------------------------------

70STR009	Hansestraße	10%	15%	20%		3/2008	
----------	-------------	-----	-----	-----	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			
70STR009	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	10%	10%	80%			1/2008	
70SON003	Bahnhofstraße nördlicher Rad- und Gehweg	15%	97%	100%			3/2007	
70STR018	Abbruch Bahngelände Bahnweg	20%	97%	100%			2/2007	
70STR007	Kreisverkehr Ladestraße/Sökelandstraße	10%	15%	50%			2/2008	
70STR008	Kreisverkehr Ladestraße/Dülmener Straße	10%	15%	15%			3/2008	Baubeginn Sommer 2008