

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Lambertischule

521940	Deckenstrahlplatten Turnhalle inkl. Austausch der Beleuchtungskörper	30%	30%	70%		4/2008	energetische Maßn.
--------	--	-----	-----	-----	--	--------	--------------------

Laurentiuschule

521940 / 521930	Sanierung der Sanitäranlagen (Außen u. 1. OG, siehe auch Bericht UPB 21.06.06)	50%	90%	100%		3/2008	erledigt
521940	Heizungsanlage GLT	10%	30%	100%		3/2008	erledigt
521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes Altbau	5%	5%	30%		4/2008	energetische Maßn. / Fertigstellung ca. 50. KW

Ludgerischule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes Altbau	30%	100%	100%		4/2008	erledigt
521940	Deckenstrahlplatten Turnhalle		30%	70%		4/2008	

Maria-Frieden-Schule

521930	Austausch der Bodenbeläge	5%	30%	100%		3/2008	erledigt
521940	Austausch Beleuchtungskörper	65%	65%	80%		3/2008	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette

521930	Dachflächenanierung inkl. Dämmung Turnhalle	35%	40%	95%		4/2008	
521940	Einbau einer Wärmemengenerfassung	20%	20%	20%		4/2008	Gemeinsam mit B+P
521930	Dachsanieierung des 1-geschossigen Gebäudeteils (Flur)	100%	100%	100%		4/2007	erledigt
521930	Brandschutzmaßnahmen	100%	100%	100%		3/2007	erledigt
521930	Austausch Oberlichter in KR Altbau 16 St.	5%	5%	5%		3/2008	verschoben nach 2009
521930	Austausch Glasfassade	35%	35%	100%		3/2008	erledigt
521940	Deckenstrahlplatten Turnhalle		30%	70%		4/2008	

Martin-Luther-Schule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	5%	5%	-	-	4/2008	verschoben wegen positivem Förderbescheid zur energetischen Sanierung
--------	--	----	----	---	---	--------	---

Fröbelschule

521940	Austausch der PCB-haltigen Beleuchtungskörper	5%	5%	30%		4/2008	
521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	100%	100%	100%		3/2008	energetische Maßn.
521940	Deckenstrahlplatten Turnhalle		30%	70%		4/2008	

Kreuzschule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	0%	0%	0%		4/2008	energetische Maßn. / verschoben nach 2009
--------	--	----	----	----	--	--------	---

Freiherr-vom-Stein-Realschule

521930	Aufarbeitung Holzfenster 25 St. (EG, 1. + 2. OG Altbau)	18%	50%	50%		3/2008	
521930	Austausch Holzfenster 2 St. (2. OG Altbau)	15%	30%	95%		2/2008	
521940	Deckenstrahlplatten Turnhalle		30%	70%		4/2008	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Heriburg Gymnasium

521930	Sanierung Biologieräume	15%	30%	95%		3/2008	
521930	Austausch Bodenbelag PVC in Klassen	30%	60%	100%		3/2008	erledigt
521930	Durchgang Turnhalle - Glaselemente	15%	30%	70%		2/2008	

Theodor-Heuss-Realschule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	5%	5%	5%		4/2008	energetische Maßn. / verschoben nach 2009
521930	Neubau Theodor-Heuss (Bühnenboden PZ)	100%	100%	100%		1/2008	erledigt
521930	Anbau THS Austausch Stahlrahmenfenster im 2. OG	30%	80%	100%		4/2008	erledigt
521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	90%	90%	100%		4/2007	erledigt

Anne-Frank-Hauptschule

521940	Austausch Beleuchtungskörper	5%	5%	30%		4/2008	
521930	Brandschutzmaßnahmen	5%	5%	30%		4/2008	45. - 48. KW
521930	Austausch Nadelfilz Flur und Verwaltungsbereich	0%	30%	100%		4/2008	erledigt
521930	Verdunkelungsvorhänge in 5 Räumen ersetzen	0%	100%	100%		4/2008	erledigt
521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	5%	5%	100%		4/2007	erledigt

Gymnasium Nepomucenum

521930	Brandschutzmaßnahmen / Türen	5%	5%	30%		4/2008	
521940	Austausch Beleuchtungskörper	5%	5%	30%		4/2008	musste wegen der Asbestsanierung zurückgestellt werden
521930	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	10%	15%	40%		4/2008	musste wegen der Asbestsanierung zurückgestellt werden
521930	Dachsanierung (oberhalb 2. OG, Sternwarte u. TH Eingangsbereich)	30%	80%	90%		4/2008	
521940	TH, Warmwasser-Aufbereitung	40%	40%	100%		2/2008	erledigt

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			
Schulzentrum								
521973	Baumängel lt. Schätzung, Auftrag zur gutachterlichen Untersuchung	40%	80%	90%		3/2008	Elektro fehlt noch	
Rathaus								
521940	Bauteil II, Erneuerung der Sanitäranlagen im EG, 1. OG und 2. OG	5%	5%	30%		4/2008	Fertigstellung ca. 50. KW	
521930	Bauteil II, Alu-Fenster / RWA	35%	35%	35%		3/2008	Erneuerung Fenster Treppenhaus mit Rauchabzug / Einbau ab 43. KW	
ULF-Gebäude								
521930	Bauteil I+II tw. Fensteraustausch	2%	10%	30%		4/2008	Fördermittel 50 % / Einbau ab 46. KW	
Heimathaus Lette								
521940	Einbau einer Zentralheizung mit Brennwertkessel + GLT	30%	30%	100%		4/2008	erledigt	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	
Stadtbücherei							
521930	Austausch Fenster	90%	95%	95%		4/2007	
521930	Austausch von Nadelfilzböden II. OG	0%	0%	30%		4/2008	
521930	Anstrich der Fenster EG u. OG	10%	30%	90%		4/2008	
Feuerwache Lette							
521930	Austausch des asbestbelasteten Dachrandes	100%	100%	100%		4/2007	erledigt
Feuerwache Coesfeld							
521930	Toranlage, Einbau einer Durchgangstür	0%	0%	15%		4/2008	
Leichenhalle Coesfeld							
	Erneuerung Fensterfront	5%	30%	100%		3/2008	Vertragliche Regelung mit dem Dienstleistungskonzessionär
	Austausch Kühlaggregat einschl. Entsorgung	5%	30%	100%		2/2008	Vertragliche Regelung mit dem Dienstleistungskonzessionär

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Tiefbau

	Umsetzung Ehrenmal in Lette	90%	100%	100%		2/2008	erledigt
	Herrichtung Festplatz Lette	40%	100%	100%		2/2008	erledigt
70STR004	Adelgonda-Wolbring-Weg	100%	100%	100%		4/2007	erledigt
	Eleonore-Pollmeyer-Straße	15%	60%	80%		4/2008	Bepflanzung 2/2009
	Restarbeiten Stadtrandweg	10%	10%	100%		3/2008	erledigt
70STR015	Kalksbecker Weg	8%	30%	70%		4/2008	
70SON004	Sportzentrum Nord II BA. Erschließung ohne Bepflanzung	15%	20%	50%		4/2008	
70SON004	Sportzentrum Nord II BA. Bepflanzung	15%	15%	15%		2/2009	Ausführung Winter 2008 / 2009
70STR009	Hansestraße	70%	80%	97%		3/2008	Abrechnung fehlt
	Umbau Parkplatz Holtwicker Straße / Zentrum f. Arbeit (Umbau wegen Kirmesplatznutzung) Beleuchtung	10%	30%	100%		2/2008	erledigt

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			
70SON005	Skateranlage	10%	40%	97%			3/2008	Abrechnung fehlt
	Mülleimerinstallation - Innenstadt	10%	100%	100%			2/2008	erledigt
70BRÜ001	Erneuerung von Brücken	5	10%	70%			4/2008	Ausschreibungsverfahren läuft
70SON003	Bahnhofstraße südliche Gehwegseite	2%	2%	97%			3/2008	Abrechnung fehlt
522101	Renovation Tennenbelag Sportzentrum Süd	0%	40%	100%			3/2008	erledigt
	Asphaltdeckensanierung Wege im Außenbereich	10%	30%	100%			3/2008	erledigt
70STR008	Kreisverkehr Ladestraße/Dülmener Straße	70%	90%	97%			3/2008	Abrechnung fehlt