

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2009

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1	2	3	4		

Maßnahmen im Hochbau

Kardinal-von-Galen-Schule Lette

521930	Austausch von Fenstern	95%				3/2008	Schlussrechnung fehlt
	Austausch von Bodenbelägen 4 Klassenräume	95%				2/2009	

Maria-Frieden-Schule

	Turnhalle Einbau einer Deckenstrahlheizung	10%				4/2009	Einbau Sommerferien
--	--	-----	--	--	--	--------	---------------------

Fröbelschule

Arbeiten 1000-Schulen-Programm

	Fensteraustausch Pavillon						
	Umbaumaßnahmen Pavillon zur Einrichtung der Übermittagsbetreuung einschl. Umgestaltung der Räume und Durchbruch zum Hauptgebäude	10%				4/2009	
	Kücheneinrichtung						

Freiherr-vom-Stein-Realschule

	Sanierung Schüler-Toilettenanlagen	30%				4/2009	Beginn der Arbeiten kurz vor den Sommerferien
--	------------------------------------	-----	--	--	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2009

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1	2	3	4		

Heriburg Gymnasium

Arbeiten 1000-Schulen-Programm

	Einbau Mensa	10%					4/2009	
	- Verlegung der Mädchentoilette							
	- Einbau Funktionsbereich Küche Kücheneinrichtung							
	Umbaumaßnahmen im Bereich Aufenthaltsraum KG							
	Austausch Bodenbelag PVC in den Räumen des 1. OG	30%					3/2009	
521930	Durchgang Turnhalle - Glaselemente	95%					2/2009	Schlussrechnung fehlt

Theodor-Heuss-Realschule

Arbeiten 1000-Schulen-Programm / Konjunkturpaket II

	Fassadensanierung	5%						
	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes							
	Sanierung der Schülertoiletten						2/2010	
Konjunkturpaket II 1000-Schulen- Programm	Schaffung der Aufenthaltsbereiche zur Einführung des Ganztagsbetriebes	5%					2/2010	

Anne-Frank-Hauptschule

	Brandschutzmaßnahmen / -türen	5%					3/2009	
	Austausch von Bodenbelägen							
	4 Klassenräume und Verwaltung	30%					3/2009	

Gymnasium Nepomucenum

	Brandschutzmaßnahmen / -türen	5%					4/2009	
	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume (Biologie)	5%					4/2009	
	Sanierung NW-Sammlung / Vorbereitung	5%					4/2009	
	Dachsanierung im Bereich Eingang Halle I	30%					2/2009	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2009

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1	2	3	4		
Schulzentrum							
Arbeiten 1000-Schulen-Programm							
	Einrichtung Speisebereiche Schulstraße u. Küche (Mensa)						
	Kücheneinrichtung						
	Schaffung Aufenthaltsraum Nepo, Verlagerung ehem. Jesuitenbibliothek, Herrichtung Lager Musik, Kunst u. neue Bücherel	20%				2/2010	bauliche Fertigstellung bis Ende 2009 Abrechnung bis 2. Quartal 2010
	Schaffung v. Aufenthaltsbereichen Nepo (Ausbau Nischen)						
	Schaffung v. Aufenthaltsbereichen im UG ehem. Luftsportwerkstatt						
	Asbest- und Deckensanierung inkl. Beleuchtung, BS-Türen in der Schulstraße, sowie Sanierung 2 Unterrichtsräume (angrenzend PZ)	20%				3/2009	
Stadtbücherei							
	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I, EG	5%				4/2009	
Netz-Tier-Haus							
	Austausch von Fenstern	30%				3/2009	

Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (2009 / 2010), sowie die Planung der Maßnahmen im 1000-Schulen-Programm die für 2010 vorgesehen sind werden zurzeit geplant. Sobald ein Bauauftrag feststeht, werden die Maßnahmen eingefügt.

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2009

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1	2	3	4		
Maßnahmen im Tiefbau							
	Deckensanierung "Josefstraße"	30%				3/2009	
	Sanierung Parkplatz "Bürgerhalle"	30%				3/2009	Baubeginn 30. KW
	Errichtung Querrungshilfen "Zur Stegge"	30%				2/2009	
	Sanierung Wirtschaftswege	30%				3/2009	Ausführung Sommerferien
	Parkplatz B&R, P&R am Bahnweg	10%				4/2009	Vorbereitung eines Förderantrages / Abstimmung mit der Planung / Sanierung des Bahnhofsbereiches