

## Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31. Aug.2012	4.	Ziel	

### **Maßnahmen im Hochbau**

#### **Schulen / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung**

EBU/MOD	Hocheffizienzpumpen an Heizungsanlagen in Schulgebäuden	10%		30%		3/2012	
---------	---	-----	--	-----	--	--------	--

#### **ehem. Martinschule / Bauunterhaltung**

BU	Abriss des Altbaus, Herstellung der Giebelwand zum Nachbargebäude	20%		100%		2/2012	
----	---	-----	--	------	--	--------	--

#### **Lambertischule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung**

EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche der Turnhalle	10%		80%		3/2012	
---------	--	-----	--	-----	--	--------	--

#### **Ludgerischule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung**

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden	10%		90%		3/2012	
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Fensterfassade	30%		100%		3/2012	
BU	Turnhalle, Schließen v. Fensteröffnungen			100%		3/2012	
EBU/MOD	Sanierung der Außen-WC-Anlagen	10%		80%		3/2012	
BU	Austausch Bodenbeläge in der Verwaltung u. Anstrich des Bereiches	10%		100%		2/2012	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31. Aug.2012	4.	Ziel	

### **Kardinal-von-Galen-Schule Lette / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung / Rückstellungen**

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden	10%		80%		3/2012	
EBU/MOD	Einbau einer separaten WW-Versorgung Turnhalle			70%		4/2012	
EBU/MOD	Einbau einer GLT, Austausch der Verteiler und Pumpen, Verkürzung der Leitungswege	20%		60%		4/2012	
RÜ	Sanierung der Entwässerungsleitungen			100%		3/2012	
RÜ	Beseitigung der Feuchteschäden Kellerwände	3%		10%		4/2012	

### **Maria-Frieden-Schule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung**

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Glasfassade	30%		90%		3/2012	
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Dusch- u. Umkleidebereiche	10%		80%		3/2012	
BU	Turnhalle Betonsanierung nach Standsicherheitsprüfungen	10%		100%		3/2012	

### **Martin-Luther-Schule / Bauunterhaltung**

BU	Sanierung der Dachhaut	30%		100%		3/2012	
----	------------------------	-----	--	------	--	--------	--

### **Kreuzschule / Bauunterhaltung**

BU	Sanierung Bad HM-Wohnung	90%	100%			2/2012	
BU	Austausch von Bodenbelägen in 4 Klassenräumen, (Altbau Pausenhalle)	90%	100%			2/2012	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31. Aug.2012	4.	Ziel	

### **Heriburg-Gymnasium / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung**

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden	10%		70%		4/2012	
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Warmwasserversorgung			80%		3/2012	
EBU/MOD	Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. GLT sowie Sanierung Warmwasserversorgung Turnhalle	20%		50%		4/2012	
EBU/MOD	Türanlage u. Fensterfassade Treppenhäuser Hauptgebäude	30%	100%			2/2012	

### **Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung**

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung Fensterfassade inkl. Sonnenschutz sowie Leitungssanierung	30%		100%		3/2012	
BU	Austausch Fenster R 109+110	10%		90%		3/2012	
BU	Einbau Brandmeldeanlage + RWA Treppenhaus	20%		80%		3/2012	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31. Aug.2012	4.	Ziel	

### Schulzentrum / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

INV	Erweiterung der Mensa	10%		100%		3/2012	bauliche Maßnahmen
	<b>Altbau/Anbau Theodor-Heuss</b>						
BU	Sanierung der Dachfläche Altbau	10%		100%		4/2012	
	<b>Neubau Theodor-Heuss</b>						
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigestränge	10%		30%		3/2012	Ausführung Herbstferien
	<b>Anne-Frank-Schule</b>						
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigestränge	10%		30%		3/2012	Ausführung Herbstferien
BU	BS-Maßnahme Austausch von Türen im KG, Fahrradkeller u. angrenzende Flure	3%		80%		3/2012	
	<b>Gym. Nepomucenum</b>						
EBU/MOD	Sanierung des Bereiches Sammlung / Vorbereitung Chemie u. Biologie	10%		70%		3/2012	
INV	Einrichtung eines Schülerlabors	10%		70%		3/2012	
INV	Einrichtung eines NW-Experimentierraumes	10%		70%		3/2012	
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigestränge	10%		30%		3/2012	Ausführung Herbstferien

### Rathaus Bauteil I + II / Bauunterhaltung

BU	Austausch Fensterfassade Treppenhaus Münsterstr. Bauteil II	3%		80%		3/2012	
BU	Einbläsdämmung BT I + II	0%				4/2012	zurückgestellt, Ausführung 2013

## Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31. Aug.2012	4.	Ziel	

### Stadtschloss / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU	Anstrich der Fenster (Kassetten)	3%		3%		4/2012	
INV	II. BA Umbau SG-Hauptflügel, DG + 2. OG Südflügel			90%		3/2012	

### Feuerwache Lette/ Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Beseitigung Feuchteschaden Kellerwände	3%		3%		4/2012	zurückgestellt, Ausführung 2013
RÜ	Dachsanierung Fahrzeughalle Wache Coesfeld, inkl. Nebenkosten			100%		3/2012	

### Feuerwache Coesfeld / Rückstellung / Bauunterhaltung

RÜ	Dachsanierung Fahrzeughalle Wache Coesfeld inkl. NK	30%		100%		2/2012	
BU	div. Umbau- u. Sanierungsarbeiten	10%	100%			2/2012	

### Bücherei/Archiv / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Einbau eines Medienrücknahmesystems	90%	100%			2/2012	
RÜ	BS-Maßnahmen	30%		50%		4/2012	
BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I. + II. EG + 1. OG	0%		10%		4/2012	
BU	Brandschutzmaßnahmen Türanlagen Treppenhaus u. Aufrüstung Aufzugsanlage	3%		10%		4/2012	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31. Aug.2012	4.	Ziel	

### Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU	Fassadensanierung	3%		3%		4/2012	abhängig von Denkmalfördermitteln, wahrscheinlich 2013
----	-------------------	----	--	----	--	--------	--

### UK Darfelder Weg 103 / Rückstellung

RÜ	Sanierung der Grundleitungen	50%	100%			2/2012	
----	------------------------------	-----	------	--	--	--------	--

### Asyl-Unterkünfte / Rückstellung

RÜ	Austausch der Fenster- u. Türanlagen UK Lübbesmeyerweg u. Im Sonnenschein	3%		3%		4/2012	
----	---	----	--	----	--	--------	--

### Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"	3%		3%		2013	
-----	---	----	--	----	--	------	--

### Sonstiges / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen	0%		0%			Ausführung nach erfolgter Zuarbeit aus dem Schulbereich
----	---------------------------------------	----	--	----	--	--	---

### BBH

EBU	Einbau einer Hackschnitzelheizung			40%		4/2012	
-----	-----------------------------------	--	--	-----	--	--------	--

## Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31. Aug.2012	4.	Ziel	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV

## Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31. Aug.2012	4.	Ziel	

### *Maßnahmen im Tiefbau*

	Erschließung ehem. Martin-Schule Brink	10%		50%		4/2012	
	Bahnhof: Fahrradabstellanlage Westseite / Erweiterung P & R - Anlage	10%		15%		2013	Ausschreibung / Baubeginn in Abhängigkeit der Arbeiten der DB am Bahnhof sowie des angestrebten Grunderwerbs
	Sanierung Zufahrt Deponie Flamschen	3%		30%		4/2012	Maßnahme in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld
	Stichweg zur Windmühle, Lette	3%					auf spätere Jahre verschoben
	Sanierung Wirtschaftswege, Asphaltierung	20%		30%		3/2012	Ausführung 10/2012
	Sanierung der Brücke Nr. 80 - Kannenbrocksbach/Lette	20%		20%		4/2012	
	Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV	20%		30%		2013	Gesamtfertigstellung Herbst 2013
	Neutorstraße	15%		30%		3/2012	Baubeginn 10/2012
	Beguinenstraße	50%		100%		2/2012	
	Parkplatz Theodor-Heuss-Realschule	100%				1/2012	
	Bloomenesch/Darfelder Weg Straßenausbau	50%		97%		3/2012	
	Brückenhauptprüfung	90%		97%		2/2012	
	Ausbau Dreiskamp/Raiffeisenstraße	10%		20%		2013	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 31. Aug.2012	4.	Ziel	
	<b>Beleuchtung</b>						
	Reiningstraße (Ersatz)	20%		20%		4/2012	
	Rekener Straße (Ersatz)	20%		20%		4/2012	
	Darfelder Weg / Blumenesch	40%		97%		3/2012	
	Eschenweg	20%		20%		4/2012	
	Wiesenstraße	20%		20%		4/2012	
	Rekener Straße (Bahnweg/Friedhofsallee)	20%		20%		4/2012	
	Paradiesweg	20%		20%		4/2012	

### **Stadtentwicklungsgesellschaft**

	<b>Industriepark Nord.Westfalen</b>						
	Abbruch verschiedener Gebäude, 2. BA	80%		100%		2/2012	z. Z. Erstellung 2. BA "grüne Mitte"
	<b>Kulturquartier</b>						
	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung etc.	100%					
	Lärmschutzwand	100%					