

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 30. Nov.2012			

Maßnahmen im Hochbau

Schulen / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Hocheffizienzpumpen an Heizungsanlagen in Schulgebäuden	10%		30%	90%	3/2012	
---------	---	-----	--	-----	-----	--------	--

ehem. Martinschule / Bauunterhaltung

BU	Abriss des Altbaus, Herstellung der Giebelwand zum Nachbargebäude	20%		100%		2/2012	
----	---	-----	--	------	--	--------	--

Lambertschule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche der Turnhalle	10%		80%	97%	3/2012	offene Schlussrechnung
---------	--	-----	--	-----	-----	--------	------------------------

Ludgerischule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden	10%		90%	97%	3/2012	offene Schlussrechnung
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Fensterfassade	30%		100%		3/2012	
BU	Turnhalle, Schließen v. Fensteröffnungen			100%		3/2012	
EBU/MOD	Sanierung der Außen-WC-Anlagen	10%		80%	100%	3/2012	
BU	Austausch Bodenbeläge in der Verwaltung u. Anstrich des Bereiches	10%		100%		2/2012	

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 30. Nov.2012			

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung / Rückstellungen

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden	10%		80%	97%	3/2012	offene Schlussrechnung
EBU/MOD	Einbau einer separaten WW-Versorgung Turnhalle			70%	90%	4/2012	
EBU/MOD	Einbau einer GLT, Austausch der Verteiler und Pumpen, Verkürzung der Leitungswege	20%		60%	97%	4/2012	offene Schlussrechnung
RÜ	Sanierung der Entwässerungsleitungen			100%		3/2012	
RÜ	Beseitigung der Feuchteschäden Kellerwände	3%		10%	30%	4/2012	

Maria-Frieden-Schule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Glasfassade	30%		90%	97%	3/2012	offene Schlussrechnung
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Dusch- u. Umkleidebereiche	10%		80%	100%	3/2012	
EBU/MOD	Turnhalle Einbau einer Fluchtwegtür				30%	4/2012	
BU	Turnhalle Betonsanierung nach Standsicherheitsprüfungen	10%		100%		3/2012	

Martin-Luther-Schule / Bauunterhaltung

BU	Sanierung der Dachhaut	30%		100%		3/2012	
----	------------------------	-----	--	------	--	--------	--

Kreuzschule / Bauunterhaltung

BU	Sanierung Bad HM-Wohnung	90%	100%			2/2012	
BU	Austausch von Bodenbelägen in 4 Klassenräumen, (Altbau Pausenhalle)	90%	100%			2/2012	

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 30. Nov.2012			

Heriburg-Gymnasium / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden	10%		70%	97%	4/2012	offene Schlussrechnung
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Warmwasserversorgung			80%	90%	3/2012	
EBU/MOD	Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. GLT sowie Sanierung Warmwasserversorgung Turnhalle	20%		50%	80%	4/2012	
EBU/MOD	Türanlage u. Fensterfassade Treppenhäuser Hauptgebäude	30%	100%			2/2012	

Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung Fensterfassade inkl. Sonnenschutz sowie Leitungssanierung	30%		100%		3/2012	
BU	Austausch Fenster R 109+110	10%		90%	100%	3/2012	
BU	Einbau Brandmeldeanlage + RWA Treppenhaus	20%		80%	97%	3/2012	offene Schlussrechnung

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 30. Nov.2012			
Schulzentrum / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung								
INV	Erweiterung der Mensa	10%		100%			3/2012	bauliche Maßnahmen
	Altbau/Anbau Theodor-Heuss							
BU	Sanierung der Dachfläche Altbau	10%		100%			4/2012	
BU	Erstellung Pflasterfläche auf dem Schulhof, angrenzend zur Bürgerhalle				100%		4/2012	
	Neubau Theodor-Heuss							
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigestränge	10%		30%	100%		3/2012	
	Anne-Frank-Schule							
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigestränge	10%		30%	100%		3/2012	
BU	BS-Maßnahme Austausch von Türen im KG, Fahrradkeller u. angrenzende Flure	3%		80%	100%		3/2012	
	Gym. Nepomucenum							
EBU/MOD	Sanierung des Bereiches Sammlung / Vorbereitung Chemie u. Biologie	10%		70%	97%		3/2012	offene Schlussrechnung
INV	Einrichtung eines Schülerlabors	10%		70%	90%		3/2012	
INV	Einrichtung eines NW-Experimentierraumes	10%		70%	90%		3/2012	
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigestränge	10%		30%	100%		3/2012	

Rathaus Bauteil I + II / Bauunterhaltung

BU	Austausch Fensterfassade Treppenhaus Münsterstr. Bauteil II	3%		80%	100%		3/2012	
BU	Einbläsdämmung BT I + II	0%						zurückgestellt, Ausführung 2013

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 30. Nov.2012			

Stadtschloss / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

INV	II. BA Umbau SG-Hauptflügel, DG + 2. OG Südflügel			90%	100%	3/2012	
-----	---	--	--	-----	------	--------	--

Feuerwache Lette/ Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Beseitigung Feuchteschaden Kellerwände	3%				4/2012	zurückgestellt, Ausführung 2013
BU	Einbau der Abgasabsauganlage				3%	2/2013	
RÜ	Dachsanierung Fahrzeughalle Wache Coesfeld, inkl. Nebenkosten			100%		3/2012	

Feuerwache Coesfeld / Rückstellung / Bauunterhaltung

RÜ	Dachsanierung Fahrzeughalle Wache Coesfeld inkl. NK	30%		100%		2/2012	
BU	div. Umbau- u. Sanierungsarbeiten	10%	100%			2/2012	

Bücherei/Archiv / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Einbau eines Medienrücknahmesystems	90%	100%			2/2012	
RÜ	BS-Maßnahmen	30%		50%	80%	4/2012	
BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I. + II. EG + 1. OG	0%		10%	15%	4/2012	Prüfung LED, Ausführung 2013
BU	Brandschutzmaßnahmen Türanlagen Treppenhaus u. Aufrüstung Aufzugsanlage	3%		10%	30%	4/2012	Ausführung Anfang 2013

Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU	Fassadensanierung	3%		3%	3%		abhängig von Denkmalfördermitteln, wahrscheinlich 2013
----	-------------------	----	--	----	----	--	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 30. Nov.2012			

UK Darfelder Weg 103 / Rückstellung

RÜ	Sanierung der Grundleitungen	50%	100%				2/2012	
----	------------------------------	-----	------	--	--	--	--------	--

Asyl-Unterkünfte / Rückstellung

RÜ	Austausch der Fenster- u. Türanlagen UK Lübbesmeyerweg u. Im Sonnenschein	3%		3%	20%		4/2012	
----	---	----	--	----	-----	--	--------	--

Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"				3%		2013	
-----	---	--	--	--	----	--	------	--

Sonstiges / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen	0%		0%				Ausführung nach erfolgter Zuarbeit aus dem Schulbereich
----	---------------------------------------	----	--	----	--	--	--	---

BBH

EBU	Einbau einer Hackschnitzelheizung			40%	90%		4/2012	
-----	-----------------------------------	--	--	-----	-----	--	--------	--

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 30. Nov.2012			

Maßnahmen im Tiefbau

	Erschließung ehem. Martin-Schule Brink	10%		50%	97%	4/2012	Schlussrechnung fehlt
	Bahnhof: Fahrradabstellanlage Westseite / Erweiterung P & R - Anlage	10%		15%	15%	2013	Ausschreibung / Baubeginn in Abhängigkeit der Arbeiten der DB am Bahnhof sowie des angestrebten Grunderwerbs
	Sanierung Zufahrt Deponie Flamschen	3%		30%	97%	4/2012	Maßnahme in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld
	Stichweg zur Windmühle, Lette						auf spätere Jahre verschoben
	Sanierung Wirtschaftswege, Asphaltierung	20%		30%	97%	3/2012	
	Sanierung der Brücke Nr. 80 - Kannenbrocksbach/Lette	20%		20%	20%	4/2012	
	Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV	20%		30%	30%	2013	Ausschreibung aufgehoben, Gesamtfertigstellung Herbst 2013
	Neutorstraße	15%		30%	97%	3/2012	
	Beguinenstraße	50%		100%		2/2012	
	Parkplatz Theodor-Heuss-Realschule	100%				1/2012	
	Blomenesch/Darfelder Weg Straßenausbau	50%		97%	97%	3/2012	Schlussrechnung in der Prüfung
	Brückenhauptprüfung	90%		97%	100%	2/2012	
	Ausbau Dreischkamp/Raiffeisenstraße	10%		20%	35%	2/2013	
	Sanierung Treppe Steillweg				80%	4/2012	

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 30. Nov.2012			
	Rückbau Treppe Lilienbecke				97%	4/2012		
	Parkplätze Feuerwehr Lette				100%	4/2012		
	Wulferhooksweg, Gehweg				100%	4/2012		
	Grenzweg, Sanierung Bordanlage				97%	4/2012		
	Große Viehstraße - Parkstände/Übergang				100%	4/2012		
	Am Honigbach - Sanierung Straßenabläufe				100%	4/2012		
	Beleuchtung							
	Reiningstraße (Ersatz)	20%		20%	20%	4/2012	Ausführung 2013	
	Rekener Straße (Ersatz)	20%		20%	20%	4/2012	Ausführung 2013	
	Darfelder Weg / Blumenesch	40%		97%	100%	3/2012		
	Eschenweg	20%		20%	20%	4/2012	Ausführung 2013	
	Wiesenstraße	20%		20%	20%	4/2012	Ausführung 2013	
	Rekener Straße (Bahnweg/Friedhofsallee)	20%		20%	20%	4/2012	Im Zuge Umsetzung Bürgerantrag	
	Paradiesweg	20%		20%	20%	4/2012	Ausführung 2013	

Stadtentwicklungsgesellschaft

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 30. Nov.2012			
	Industriepark Nord.Westfalen							
	Abbruch verschiedener Gebäude, 2. BA	80%		100%			2/2012	
	Gestaltung/Ausstattung "grüne Mitte"				60%		2013	
	Gestaltung/Ausstattung Artenschutzhäuser				90%		2013	
	Entwässerung Osttor				100%		4/2012	
	Kulturquartier							
	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung etc.	100%						
	Lärmschutzwand	100%						