

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Schulen

Lambertischule / Rückstellungen / Bauunterhaltung

RÜ	Dachsanierung Pauseneingang inkl. Entwässerung		30%	50%		3/2013	
RÜ	Austausch der Bodenbeläge in Klassenräumen		10%	90%		3/2013	
RÜ	Austausch Dachrinnen und Fallrohre Hauptgebäude		30%	90%		3/2013	
BU	Anstrich Holzfenster		30%	90%		3/2013	

Laurentiusschule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung / Bauunterhaltung

EBU/MOD	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 1 > Fassadensanierung u. Austausch Fensteranlagen inkl. Sonnenschutz		20%	60%		4/2013	
BU	Energetische Sanierung Altbau, Lüftungsanlage Sanierung Gebäude - = Innen =		20%	20%		3/2014	

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Rückstellungen / Bauunterhaltung

RÜ	Beseitigung Feuchteschäden Kellerwände		40%	80%		3/2013	
RÜ	Leitungssanierung Heizung Altbau inkl. Schließen von Nischen		20%	80%		3/2013	
RÜ	Fassadensanierung Nordgiebel Altbau		10%	10%		3/2013	
BU	Betonsanierung Kriechkeller Turnhalle inkl. Einbau Querlüftung		10%	80%		4/2013	Maßnahme ist kurzfristig ins Jahresprogramm aufgenommen worden, Ergebnis der statischen Untersuchung des Gebäudes.

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4.	Ziel	

Maria-Frieden-Schule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Einbau einer Fluchtwegtür	100%				1/2013	
---------	---------------------------	------	--	--	--	--------	--

Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

INV	Erweiterung des Bereiches Lehrerzimmer u. Lehrer-WC		20%	70%		4/2013	
INV	Einbau eines NW-Fachraum-Lehrerpults		10%	50%		3/2013	
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung Warmwasserversorgung		90%	100%			
EBU/MOD	Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. GLT sowie Sanierung Warmwasserversorgung Turnhalle		90%	100%			

Schulzentrum

Neubau Theodor-Heuss-Realschule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme Abschottung Steigerstränge		30%	70%		3/2013	
BU	Betonsanierung Treppenh. Verbindung Neubau / Altbau inkl. Einbau eines neuen Fensterelementes		30%	90%		3/2013	

Anne-Frank-Schule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigerstränge		30%	70%		3/2013	
----	---	--	-----	-----	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4.	Ziel	

Gymnasium Nepomucenum / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme Abschottung Steigerstränge		30%	70%		3/2013	
INV	Errichtung eines Schülerlabors	100%					
INV	Einrichtung eines NW-Experimentierraumes	100%					

Fröbelschule / Bauunterhaltung

BU	Einbau einer neuen Hauptverteilung		30%	90%		3/2013	
----	------------------------------------	--	-----	-----	--	--------	--

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Bauunterhaltung

BU	Umbau 1. OG VVVSt		20%	30%		4/2013	
----	-------------------	--	-----	-----	--	--------	--

Stadtschloss / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau des Sitzungssaales gem. Planung Wolters Partner "Trauzimmer"		20%	50%		1/2014	
-----	---	--	-----	-----	--	--------	--

Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung

BU	Div. Umbau- und Sanierungsarbeiten		10%	10%		4/2013	
BU	Anstrich Holzfenster		30%	100%		3/2013	

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4.	Ziel	
Feuerwache Lette / Bauunterhaltung							
BU	Einbau Abgasabsauganlage	100%				1/2013	
Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung							
BU	Austausch der Beleuchtungsanlage Abschnitt I + II (EG + 1. OG)		15%	15%		/2013	Ausschreibung / Baubeginn abhängig vom Zeitpunkt der Förderungszusage (BMU)
BU	Brandschutzmaßnahmen Türanlagen Treppenhaus u. Aufrüstung Aufzugsanlage		80%	100%		2/2013	
ehem. Jakobischule / Bauunterhaltung							
BU	Turnhalle Fassadensanierung Giebelwand Nordseite		10%	100%		4/2013	
Stadtmuseum / Bauunterhaltung							
BU	Elektroarbeiten, Bodenbeläge, Maler- u. Trockenbauarbeiten Räume IV - XII		3%	10%		4/2013	
Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung							
BU	Fassadensanierung		10%	50%		03/2013	Denkmalfördermittel
Asyl-Unterkünfte / Rückstellung							
RÜ	Austausch der Fenster- u. Türanlagen UK Lübbesmeyerweg u. Im Sonnenschein		100%			2/2013	

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4.	Ziel	

Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"		3%	3%		2013	Entscheidung zu einer evtl. Weitervermarktung ist abzuwarten.
-----	---	--	----	----	--	------	---

BBH / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU	Einbau einer Hackschnitzelheizung	100%					
-----	-----------------------------------	------	--	--	--	--	--

verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen		0%	0%			Ausführung nach erfolgter Zuarbeit aus dem Schulbereich
----	---------------------------------------	--	----	----	--	--	---

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bauunterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV

3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4.	Ziel	

Maßnahmen im Tiefbau

Fahrradabstellanlage

INV/KON	Bahnhof: Westseite / Erweiterung P & R - Anlage		20%	50%		4/2013	Baubeginn 05/2013
---------	---	--	-----	-----	--	--------	-------------------

Bushaltestellen

INV/KON	Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV		30%	60%		4/2013	Baubeginn 05/2013
---------	----------------------------------	--	-----	-----	--	--------	-------------------

Straßen / Wege / Plätze

	Endausbau Teilabschnitt, Darfelder Weg		15%	20%		4/2013	Umsetzung zusammen mit Endausbau Kulturquartier.
KON	Rekener Straße - Abläufe		0%	97%		3/2013	
	Geh-/Radwege, Osterwicker Straße, Teilabschnitt Ostseite		15%	15%		2/2014	verschoben nach 2014
INV	Stichweg Münsterstraße		15%	15%		4/2013	
KON	Alter Kirchplatz in Lette - Sanierung Pflasterflächen		5%	5%		4/2013	
KON	Letter Straße - Austausch Pflaster		10%	30%		3/2013	
KON	Bahnhofsallee - Ausbau Geh-/Radweg		5%	15%		4/2013	
KON	Deckenüberzüge im Stadtgebiet		15%	30%		3/2013	Ausführung Sept./Okt.
	Festzelt- /Bolzplatz Brink		20%	70%		3/2013	
	Mehrzweckplatz Verbesserung Infrastruktur		70%	100%		2/2013	

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4.	Ziel	
KON	Fahrbahnmarkierungen		5%	25%		3/2013	
KON	Parkraumbewirtschaftung - Umstellung Parkautomaten, neue Parkentgelte		97%	100%		2/2013	
INV	Sanierung Wirtschaftswege, Asphaltierung		25%	100%		3/2013	
INV	Ausbau Dreischkamp/Raiffeisenstraße I. Bauabschnitt		97%	100%			
INV	Ausbau Dreischkamp/Raiffeisenstraße II. Bauabschnitt		15%	15%		1/2014	Ausführung ab 4/2013

Brücken

KON	Sanierung der Brücke Nr. 80 - Kannenbrocksbach/Lette		20%	20%		4/2013	
KON	Brückensanierungen		20%	25%		1/2014	Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
KON	Beschichtung von Holzbrücken		5%	20%		3/2013	
INV	Neubau: Brücke 1 - Davidweg / Berkel		0%	0%		4/2013	
INV	Neubau: Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach		0%	0%		4/2013	
INV	Neubau: Brücke 59 a - Fußweg Sportzentrum West		0%	0%		4/2013	
INV	Neubau: Brücke 25 - Verlängerung Wiemannweg / Umflut		0%	0%		4/2013	

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal					Bemerkung
		1.	2. zum 01. Mai 2013	3. zum 01. Sept. 2013	4.	Ziel	

Beleuchtung

INV	EU-Ausschreibung - Austausch von 2.600 Straßenleuchten		20%	30%		4/2013	
INV	Reiningstraße, Rekener Straße, Eschenweg und Wiesenstraße (Ersatz)		20%	30%		4/2013	
INV	Rekener Straße (Bahnweg/Friedhofsallee)		20%	20%		2014	Planung 2013 im Zuge Umsetzung Bürgerantrag

Stadtentwicklungsgesellschaft

	Industriepark Nord.Westfalen						
SEG	Gestaltung/Ausstattung "grüne Mitte"		80%	85%		2013	
SEG	Ausbau Gehweg Hertzstraße		0%	0%		4/2013	
SEG	Sanierung Löschwasserspeicher		0%	0%		4/2013	
SEG	Rückbau Exerzierplatz					2014	
	Marienburg						
SEG	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung		5%	15%		4/2013	
	Kulturquartier						
SEG	Straßenendausbau		15%	30%		4/2013	Ausschreibung durchgeführt Baubeginn Oktober