

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Sportzentrum Lette

521940	Einbau einer Eigenwasserversorgung	20%	20%			2/2008	energetische Maßn.
--------	------------------------------------	-----	-----	--	--	--------	--------------------

Lambertischule

521940	Deckenstrahlplatten Turnhalle inkl. Austausch der Beleuchtungskörper	30%	30%			4/2008	energetische Maßn.
--------	--	-----	-----	--	--	--------	--------------------

Laurentiusschule

521940 / 521930	Sanierung der Sanitäranlagen (Außen u. 1. OG, siehe auch Bericht UPB 21.06.06)	50%	90%			3/2008	
521940	Heizungsanlage GLT	10%	30%			3/2008	28. - 32. KW Ausführung
521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes Altbau	5%	5%			4/2008	energetische Maßn. / Fertigstellung ca. 40. KW

Ludgerischule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes Altbau	30%	100%			4/2008	
521940	Deckenstrahlplatten Turnhalle		30%			4/2008	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Maria-Frieden-Schule

521930	Austausch der Bodenbeläge	5%	30%			3/2008	8 Klassenräume in den Schulferien
521940	Austausch Beleuchtungskörper	65%	65%			3/2008	Einbau in den Schulferien

Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette

521930	Dachflächensanierung inkl. Dämmung Turnhalle	35%	40%			4/2008	Ausführung Sommerferien
521940	Einbau einer Wärmemengenerfassung	20%	20%			4/2008	bis 4/2008 Gemeinsam mit B+P
521930	Dachsanierung des 1-geschossigen Gebäudeteils (Flur)	100%	100%			4/2007	
521930	Brandschutzmaßnahmen	100%	100%			3/2007	
521930	Austausch Oberlichter in KR Altbau 16 St.	5%	5%			3/2008	verschoben nach 2009
521930	Austausch Glasfassade	35%	35%			3/2008	Ausführung Sommerferien
521940	Deckenstrahlplatten Turnhalle		30%			4/2008	

Martin-Luther-Schule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	5%	5%			4/2008	energetische Maßn.
--------	--	----	----	--	--	--------	--------------------

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Fröbelschule

521940	Austausch der PCB-haltigen Beleuchtungskörper	5%	5%			4/2008	
521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	100%	100%			3/2008	energetische Maßn.
521940	Deckenstrahlplatten Turnhalle		30%			4/2008	

Kreuzschule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	0%	0%			4/2008	energetische Maßn.
--------	--	----	----	--	--	--------	--------------------

Freiherr-vom-Stein-Realschule

521930	Aufarbeitung Holzfenster 25 St. (EG, 1. + 2. OG Altbau)	18%	50%			3/2008	
521930	Austausch Holzfenster 2 St. (2. OG Altbau)	15%	30%			2/2008	
521940	Deckenstrahlplatten Turnhalle		30%			4/2008	

Heriburg Gymnasium

521930	Sanierung Biologieräume	15%	30%			3/2008	Ausführung in den Schulferien / Fertigstellung geplant 35. KW
521930	Austausch Bodenbelag PVC in Klassen	30%	60%			3/2008	Ausführung in den Schulferien
521930	Durchgang Turnhalle - Glaselemente	15%	30%			2/2008	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Theodor-Heuss-Realschule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	5%	5%			4/2008	energetische Maßn.
521930	Neubau Theodor-Heuss (Bühnenboden PZ)	100%	100%			1/2008	
521930	Anbau THS Austausch Stahlrahmenfenster im 2. OG	30%	80%			4/2008	
521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	90%	90%			4/2007	

Anne-Frank-Hauptschule

521940	Austausch Beleuchtungskörper	5%	5%			4/2008	
521930	Brandschutzmaßnahmen	5%	5%			4/2008	
521930	Austausch Nadelfilz Flur und Verwaltungsbereich	0%	30%			4/2008	Ausführung in den Schulferien
521930	Verdunkelungsvorhänge in 5 Räumen ersetzen	0%	100%			4/2008	
521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	5%	5%			4/2008	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Gymnasium Nepomucenum

521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	5%	5%			4/2008	
521940	Austausch Beleuchtungskörper	5%	5%			4/2008	musste wegen der Asbest-sanierung zurückgestellt werden
521930	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	10%	15%			4/2008	musste wegen der Asbest-sanierung zurückgestellt werden
521930	Dachsanierung (oberhalb 2. OG, Sternwarte u. TH Eingangsbereich)	30%	80%			4/2008	
521940	TH, Warmwasser-Aufbereitung	40%	40%			2/2008	Ausführung in den Schul-ferien

Schulzentrum

521973	Baumängel lt. Schätzung, Auftrag zur gutachterlichen Untersuchung	40%	80%			3/2008	32. KW Fertigstellungsziel
--------	---	-----	-----	--	--	--------	----------------------------

Rathaus

521940	Bauteil II, Erneuerung der Sanitäranlagen im EG, 1. OG und 2. OG	5%	5%			4/2008	Fertigstellung ca. 50. KW
521930	Bauteil II, Alu-Fenster / RWA	35%	35%			3/2008	Erneuerung Fenster Treppenhaus mit Rauchabzug

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

ULF-Gebäude

521930	Bauteil I+II tlw. Fensteraustausch	2%	10%			4/2008	Fördermittel 50 %
521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	0%	0%			4/2008	energetische Maßn.

Heimathaus Lette

521940	Einbau einer Zentralheizung mit Brennwertkessel + GLT	30%	30%			4/2008	bauliche Fertigstellung im August vorgesehen
--------	---	-----	-----	--	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Stadtbücherei

521930	Austausch Fenster	90%	95%			4/2007	
521930	Austausch von Nadelfilzböden II. OG	0%	0%			4/2008	
521930	Anstrich der Fenster EG u. OG	10%	30%			4/2008	Ausführung im Juli

Feuerwache Lette

521930	Austausch des asbestbelasteten Dachrandes	100%	100%			4/2007	
--------	---	------	------	--	--	--------	--

Feuerwache Coesfeld

521930	Toranlage, Einbau einer Durchgangstür	0%	0%			4/2008	
--------	---------------------------------------	----	----	--	--	--------	--

Leichenhalle Coesfeld

	Erneuerung Fensterfront	5%	30%			3/2008	Vertragliche Regelung mit dem Dienstleistungskonzessionär
	Austausch Kälteaggregat einschl. Entsorgung	5%	30%			2/2008	Vertragliche Regelung mit dem Dienstleistungskonzessionär

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Museum

521930	Umbau Stadtmuseum III. Abschnitt, Umbau u. Alarmanlage	5%	5%			4/2008	Fördermittel
--------	--	----	----	--	--	--------	--------------

Maßnahmen im Tiefbau

	Umsetzung Ehrenmal in Lette	90%	100%			2/2008	erledigt
--	-----------------------------	-----	------	--	--	--------	----------

	Herrichtung Festplatz Lette	40%	100%			2/2008	erledigt
--	-----------------------------	-----	------	--	--	--------	----------

70STR004	Adelgonda-Wolbring-Weg	100%	100%			4/2007	Baumaßnahme abgeschlossen
----------	------------------------	------	------	--	--	--------	---------------------------

	Eleonore-Pollmeyer-Straße	15%	60%			4/2008	Bepflanzung 2/2009
--	---------------------------	-----	-----	--	--	--------	--------------------

	Restarbeiten Stadtrandweg	10%	10%			3/2008	
--	---------------------------	-----	-----	--	--	--------	--

70STR015	Kalksbecker Weg	8%	30%			4/2008	
----------	-----------------	----	-----	--	--	--------	--

70SON004	Sportzentrum Nord II BA. Erschließung ohne Bepflanzung	15%	20%			4/2008	Ausführung Sept. / Okt. 2008
----------	--	-----	-----	--	--	--------	------------------------------

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	
70SON004	Sportzentrum Nord II BA. Bepflanzung	15%	15%			2/2009	Ausführung Winter 2008 / 2009
70STR009	Hansestraße	70%	80%			3/2008	
	Umbau Parkplatz Holtwicker Straße / Zentrum f.Arbeit (Umbau wegen Kirmesplatznutzung) Beleuchtung	10%	30%			2/2008	
70SON005	Skateranlage	10%	40%			3/2008	
	Mülleimerinstallation - Innenstadt	10%	100%			2/2008	
70BRÜ001	Erneuerung von Brücken	5	10%			4/2008	Ausschreibungsverfahren läuft
70SON003	Bahnhofstraße südliche Gehwegseite	2%	2%			3/2008	
522101	Renovation Tennenbelag Sportzentrum Süd	0%	40%			3/2008	
	Asphaltdeckensanierung Wege im Außenbereich	10%	30%			3/2008	
70STR008	Kreisverkehr Ladestraße/Dülmener Straße	70%	90%			3/2008	Anschluss zur Hansestraße fehlt