

Stand der Bauinvestitionsprojekte 2022

Inv.-Code	Bezeichnung der Investition	GESAMTKOSTEN	FÖRDERMITTEL	EIGENANTEIL		Derzeitiger Sachstand zum Bauprojekt
		neue Gesamtkosten	aktualisierte Förderung	neuer Eigenanteil	Verbesserung (+) Verschlechtrg. (-)	
Fokus: Maßnahmen 2022						
70BEL002	Straßenbeleuchtung: Marktplatz	205.330,00	74.000,00	131.330,00	-13.000,00	Ausschreibung in 2. JH 2022, Ausführung in 2022/2023, Abrechnung tlw. in 2023 (angen. 97.000 €), Mehrkosten wg. Preissteigerung ca. 25.000 €. Beiträge HH 2022 in 2023, Sondersatzung erforderlich, Beiträge angepasst auf 74.000,00 € aufgrund Mehrkosten.
70BRÜ001	Erneuerung von Brücken	404.000,00	0,00	404.000,00	-109.000,00	Bauvorhaben Brücke Nr. 25 - Wiemannweg/Umflut ist abgeschlossen. Brücke Nr. 23 - Goxel/Berkel wurde nach 2023 verschoben und zum HH 2023 mit 296.000 € neu angemeldet. Insoweit neue Gesamtkosten von 404.000 € (296.000 € + 108.000 €).
70GEB034	Sanierung und Umbau Schulzentrum	51.935.000,00	9.226.000,00	42.709.000,00	+0,00	Im vierten Quartal 2022 werden die nächsten Ausschreibungen vorbereitet und bepreist. Anschließend wird das notwendige Budget der Maßnahme ermittelt und dem Rat vorgelegt.
70GEB048	DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus	901.000,00	572.000,00	329.000,00	-44.000,00	Neuer Kostenrahmen über den Rat beschlossen. Darüber hinaus sind die Planungskosten gestiegen, wodurch sich der Kostenrahmen erneut erhöht.
70GEB055	Erweiterung und Umbau Heriburg-Gymnasium	27.270.000,00	0,00	27.270.000,00	-5.230.000,00	Preisgericht am 26.08.2022. Alle Ausschreibungen sind bis zur Entscheidung des Rates zurückgestellt.
70GEB057	Erwerb und Umbau Gebäude für Flüchtlinge	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	-222.687,00	Der ursprüngliche Ansatz bezog sich auf die Sanierung der Wiesenstraße. Im Jahr 2022 wurde im Rahmen der Flüchtlingsunterkünfte die Liegenschaft Kleine Heide über diesen Inv.-Code bezahlt, daher liegt der Ansatz zur Herrichtung der Wiesenstraße lediglich bei 1.975.000 € (neu veranschlagt zum Haushalt 2023).
70GEB059	Erweiterung u. Modernisierung Maria-Frieden-Schule	20.310.000,00	0,00	20.310.000,00	-12.440.000,00	Vorstellung Vorentwurf im Ausschuss Planen und Bauen umgesetzt.
70GEB061	DIEK Lette: Modernisierung Heimathaus	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	-1.165.000,00	Neuer Kostenrahmen über den Rat beschlossen. Darüber hinaus sind die Planungskosten gestiegen, wodurch sich der Kostenrahmen erneut erhöht.
70GEB062	Neubau Jugendhaus am Bahnweg	0,00	0,00	0,00	+30.000,00	Machbarkeitsstudie im Jahr 2023 geplant (konsumtiv veranschlagt)
70GEB066	Notstromversorgung Rathaus	140.000,00	0,00	140.000,00	+0,00	Kostenrahmen muss im Jahr 2022 erneut angepasst werden, sobald die neuen Rahmenbedingungen feststehen.

Stand der Bauinvestitionsprojekte 2022

Inv.-Code	Bezeichnung der Investition	GESAMTKOSTEN	FÖRDERMITTEL	EIGENANTEIL		Derzeitiger Sachstand zum Bauprojekt
		neue Gesamtkosten	aktualisierte Förderung	neuer Eigenanteil	Verbesserung (+) Verschlechtrg. (-)	
70GEB067	Umbau KG Th.-Heuss-Realschule für Archiv	688.000,00	0,00	688.000,00	-256.000,00	Maßnahmebudget aufgrund von Preissteigerungen erhöht. Ausschreibungen in 2022 und 2023 geplant mit entsprechender Mittelbindung
70GEB068	Neubau der Feuerwache Lette	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	-50.000,00	Maßnahme verschoben (neu veranschlagt)
70GEB069	Feuerwehrstandort West	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	+70.000,00	Maßnahme verschoben (neu veranschlagt)
70GEB071	Beleuchtung Natz-Thier-Haus	9.000,00	0,00	9.000,00	+0,00	Maßnahme verschoben (neu veranschlagt)
70GEB073	Umbau Fahrradabstellanlage Stadtschloss	15.000,00	0,00	15.000,00	+0,00	Maßnahme verschoben (neu veranschlagt)
70GEB075	Einfriedung Schulhof Ludgerischule	30.000,00	0,00	30.000,00	-5.000,00	Maßnahme verschoben
70GRÜ003	Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)	13.804.646,05	7.647.255,33	6.157.390,72	-459.995,21	Ausführung TB 1 - Davidstraße wird in 2022 abgeschlossen. Ausführung TB 2 - Berkelgasse wurde nach 2023 verschoben. Förderantrag wird in 09/2022 erneut gestellt. Förderung = 7.592.555,33 €. Neuveranschlagung zum HH 2023 = 2.617.000 € bzw. 716.000 € Mehrkosten Beiträge = 54.700 € für Beleuchtung in 2023.
70GRÜ008	Umgestaltung Helmuspark (Planungskosten)	23.000,00	0,00	23.000,00	+12.000,00	Auftragsvergabe erfolgt kurzfristig. Mittelabfluss jeweils hälftig in 2022 und 2023.
70HOC007	Stromanschluss HRB Kalksbecker Heide	25.000,00	0,00	25.000,00	+0,00	Ausführung in 2023
70HOC008	Gewerbegebiet Letter Bülden	2.255.701,79	569.500,00	1.686.201,79	+217.298,21	Der Grunderwerb ist günstiger als veranschlagt ausgefallen.
70IFM004	Umgestaltung Knoten B474 / K58 / Letter Bülden	802.000,00	0,00	802.000,00	-229.300,00	Ausführung in 2023, Kosten = 401.000 € (städt. Flächen) + 401.000 € (Flächen Dritter), Neuveranschlagung zum HH 2023 = 2 x 264.650 € = 529.300 € bzw. 2 x 114.650 € = 229.300 € Mehrkosten.
70SON018	DIEK Lette: Dirtpark	490.000,00	240.000,00	250.000,00	-108.000,00	Ausschreibung in 2. JH 2022, Ausführung in 2022/2023, Abrechnung tlw. in 2023 (angen. 245.000 €), Mehrkosten wg. Preissteigerung ca. 98.000 €. Gesamtförderung rd. 240.000,00 €.
70STR063	Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.453.383,00	Neuveranschlagung HH 2023. Ob und inwieweit eine Förderung erfolgen kann, ist noch mit dem Fördergeber zu klären.
70STR066	Baugebiet Neumühle	480.298,00	314.814,95	165.483,05	-9.000,05	Ausschreibung in 2. JH 2022, Ausführung in 2022/2023, Abrechnung tlw. in 2023 (angen. 175.900 €), Mehrkosten wg. Preissteigerung ca. 80.000 € Beiträge HH 2022 in 2023, Beiträge angepasst auf 117.000,00 € aufgrund Mehrkosten; Vorauszahlungen in 2018 =198.000 €
70STR074	Oldendorper Weg: Ausbau südl. Gehweg	275.000,00	0,00	275.000,00	-45.000,00	Planung in 2022, Ausführung in 2023, Neuveranschlagung zum HH 2023 = 275.000 € bzw. 45.000 € Mehrkosten.

Stand der Bauinvestitionsprojekte 2022

Inv.-Code	Bezeichnung der Investition	GESAMTKOSTEN	FÖRDERMITTEL	EIGENANTEIL		Derzeitiger Sachstand zum Bauprojekt
		neue Gesamtkosten	aktualisierte Förderung	neuer Eigenanteil	Verbesserung (+) Verschlechtrg. (-)	
70STR078	Burghof	586.000,00	468.800,00	117.200,00	-11.048,00	Planung in 2022, Ausführung in 2023, Neuveranschlagung zum HH 2023 = 586.000 € bzw. 155.400 € Mehrkosten. Beiträge HH 2022 in 2025 = 468.800,00 €
70STR079	Ludgerusstraße	418.300,00	376.000,00	42.300,00	+171.107,00	Planung in 2022, Ausführung in 2023, Neuveranschlagung zum HH 2023 = 418.300 € bzw. 53.100 € Minderkosten.aufgrund Reduzierung der befestigten Ausbaufäche. Beiträge HH 2022 in 2025 = 376.000,00 €
70STR090	DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz	1.534.790,89	415.542,00	1.119.248,89	-705.348,89	Laufendes Bauvorhaben, Ausführung in 2022/2023, Abrechnung tlw. in 2023 (angen. 750.000 €). Förderung = 390.342,00 €. Beiträge HH 2022 in 2024 = 25.200,00 €.
70STR097	Fußgängerüberweg Wiesenstraße/Gartenstraße	19.988,29	0,00	19.988,29	+4.011,71	Bauvorhaben ist abgeschlossen. Abrechnung für Begrünung und Markierung sind noch offen. Förderantrag ist gestellt, bei positiver Entscheidung könnten Einnahmen unter Berücksichtigung der reduzierten Gesamtkosten in Höhe von rund 16.000,00 € generiert werden (Fördersatz 80 % von 20.000 € = 16.000 €). Da die Förderung nicht garantiert ist, wurde kein entsprechender Eintrag vorgenommen.
70STR101	Umbau Einmündung Busspur Wiesenstraße	54.600,00	0,00	54.600,00	-12.600,00	Ausschreibung / Ausführung in 2. JH 2022, Mehrkosten wg. Preissteigerung ca. 12.600 €.
70STR103	Umgestaltung Stadtwaldallee zur Fahrradstraße	394.000,00	0,00	394.000,00	-123.000,00	Ausführung wurde in die Jahre 2023 ff. verschoben. Neuveranschlagung zum HH 2023 = 77.500 €, 2024 = 255.000 €, 2025 = 61.500 €, Mehrkosten, ges. = 123.000 €.
70STR105	Optimierung Radwegeführung B 525 / K 46	33.300,00	0,00	33.300,00	-7.700,00	Bauvorhaben wird in 2. Jahreshälfte 2022 ausgeschrieben und ausgeführt, Mehrkosten wg. Preissteigerung ca. 7.700 €.
70STR106	Erschließung Gewerbegebiet westl. Mühle Krampe	840.000,00	520.000,00	320.000,00	-194.000,00	Ausschreibung in 2. JH 2022, Ausführung in 2022/2023, Abrechnung tlw. in 2023 (angen. 420.000 €), Mehrkosten wg. Preissteigerung ca. 194.000 €. Ablösung der Beiträge HH 2022 in 2023 = 520.000,00 €.
70STR107	Notentwässerung Süringstraße	165.000,00	0,00	165.000,00	-38.000,00	Ausschreibung / Ausführung in 2. JH 2022, Mehrkosten wg. Preissteigerung ca. 38.000 €.
70WEG001	Ausbau von Wirtschaftswegen	1.185.645,98	270.000,00	915.645,98	+0,00	Jährliche Ansätze = 350.000 € in 2023, 360.000 € in 2024 ff.

Stand der Bauinvestitionsprojekte 2022

Inv.-Code	Bezeichnung der Investition	GESAMTKOSTEN	FÖRDERMITTEL	EIGENANTEIL		Derzeitiger Sachstand zum Bauprojekt
		neue Gesamtkosten	aktualisierte Förderung	neuer Eigenanteil	Verbesserung (+) Verschlechtrg. (-)	
70WEG006	RadBahn Münsterland Coesfeld - Billerbeck	435.000,00	285.500,00	149.500,00	+0,00	Ausschreibung, Vergabe und Ausführung erfolgen noch im Jahr 2022, Mittelabfluss tlw. auch im Jahr 2023. Förderung in Höhe der Programmanmeldung mit 248.500 berücksichtigt. Darüber hinaus sind KAG-Beiträge i. H. v. 37.000,00 € zu berücksichtigen. Die Einnahmesituation verändert sich und muss noch geprüft und ggfs. angepasst werden.
70WEG008	Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel	148.500,00	59.000,00	89.500,00	-13.500,00	Bauvorhaben wird gemeinsam mit dem AWW abgewickelt, Ausführung in 2023, Neuveranschlagung zum HH 2023 = 148.500 € bzw. 42.500 € Mehrkosten. Steht im direkten Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen "NaturBERKEL". Beiträge HH 2022 in 2024 = 59.000,00 €.
90WAS004	Sanierung Wehranlage am Walkenbrückentor	60.000,00	0,00	60.000,00	+0,00	Die Maßnahme verschiebt sich im Wesentlichen nach 2023
Fokus: Maßnahmen 2023						
70BEL001	Straßenbeleuchtung: allg. Erneuerung	327.500,00	0,00	327.500,00	+0,00	Jährlicher Ansatz zum Austausch von Leuchtstellen und Masten sowie Schaltstellen und Verteilerschränken.
70GEB032	Erweiterung der ehem. Jakobischule	6.781.370,94	0,00	6.781.370,94	+171.352,06	Maßnahme abgeschlossen.
70GEB042	Kleinere Baumaßnahmen an Gebäuden	40.000,00	0,00	40.000,00	-17.136,12	Jährlicher Ansatz erhöht aufgrund verschiedener kleiner Maßnahmen, insb. zusätzliche Brandschutzmaßnahmen.
70GEB058	Erweiterung Kita "Die Arche"	2.405.000,00	945.500,00	1.459.500,00	-868.000,00	Neuer Kostenrahmen im Rat beschlossen. Baubeginn 3. Quartal 2022
70GEB064	Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Realschule	27.000,00	0,00	27.000,00	+349.000,00	Maßnahme wird im laufenden Jahr mit einem geschätzten Kostenvolumen von 27.000 € abgeschlossen. Die Haushaltsmittel der nachfolgenden Jahre werden nicht mehr benötigt aufgrund von Maßnahmenreduzierung.
70GEB070	Umbau Serverraum Rathaus	55.646,30	0,00	55.646,30	+6.353,70	Maßnahme abgeschlossen
70GEB072	Beleuchtung Stadtmuseum	14.000,00	0,00	14.000,00	+0,00	Maßnahme wird im laufenden Jahr abgeschlossen.
70GEB074	Ausstattung städt. Gebäude mit PV-Anlagen	1.111.000,00	882.000,00	229.000,00	-190.000,00	Ausschreibungen teilweise bereits auf dem Markt. Kein Ergebnis wegen Lieferengpässen. Fördergeber hat Realisierungszeitraum bis März 2024 verschoben. Maßnahme mit 90 % Förderung auf die Baukosten.
70GRÜ007	DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes	627.200,00	250.000,00	377.200,00	+61.000,00	BV ist abgeschlossen. Entwicklungspflege wird beauftragt. Fördermittel bereits im Jahr 2021 vereinnahmt.

Stand der Bauinvestitionsprojekte 2022

Inv.-Code	Bezeichnung der Investition	GESAMTKOSTEN	FÖRDERMITTEL	EIGENANTEIL		Derzeitiger Sachstand zum Bauprojekt
		neue Gesamtkosten	aktualisierte Förderung	neuer Eigenanteil	Verbesserung (+) Verschlechtrg. (-)	
70IFM001	Fahrradabstellanlage im neuen Bahnhofsgebäude	425.000,00	537.800,00	-112.800,00	+0,00	Maßnahme wird im laufenden Jahr abgeschlossen.
70IFM003	Zuschuss behindertengerechtes WC Lambertikirche	38.000,00	0,00	38.000,00	-13.000,00	Maßnahme wird im laufenden Jahr abgeschlossen. Die ursprünglichen 25.000 Euro wurden aufgrund der angefallenen Kosten erhöht.
70KFZ001	Fahrzeuge, Geräte, etc. Baubetriebshof	741.010,13	108.300,00	632.710,13	+103.300,00	Veräußerung von Altfahrzeugen im Jahr 2022 = 108.300 €.
70KSP001	Spielgeräte für Kinderspielplätze	66.303,48	0,00	66.303,48	+0,00	jährliche Beschaffung
70KSP006	Aufwertung Spielplatz Meddingheide	59.600,00	0,00	59.600,00	+0,00	laufendes Bauvorhaben
70SON012	Erneuerung Parkleitsystem	622.755,70	406.800,00	215.955,70	-9.656,70	Bauvorhaben ist abgeschlossen.
70SON017	Fahrradabstellanlagen Innenstadt	178.000,00	106.800,00	71.200,00	-15.200,00	Auftragsvergabe über 178.000 € ist erfolgt. Die Maßnahme wird bis Ende 2022 abgeschlossen. Die zugesagte Förderung beträgt 106.800 € (= 60%).
70SON019	Einrichtung von Fahrrad-Servicestationen	17.200,00	0,00	17.200,00	+0,00	Maßnahme wird bis Ende 2022 abgeschlossen. Förderantrag gestellt, bei positiver Entscheidung könnten Einnahmen in Höhe von 13.760,00 € generiert werden (Förderungssatz 80 %), da die Förderung nicht garantiert ist, ist kein entsprechender Eintrag vorgenommen worden.
70STR003	Ortsdurchfahrt Lette	2.952.314,00	998.000,00	1.954.314,00	-175.000,00	Bauvorhaben ist abgeschlossen. Abrechnungen stehen noch aus.
70STR016	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	Bauvorhaben Querung Zur Stegge, Ausführung in 2022. Bisher noch nicht ausgeschrieben und beauftragt.
70STR065	Erlenweg: Erschließung neuer Gewerbeflächen	224.802,00	143.496,00	81.306,00	-25.000,00	Bauvorhaben ist abgeschlossen. Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils in Höhe von 49.799,77 € steht noch aus. Beiträge in Vorjahren vereinnahmt.
70STR068	Wohngebiet Östlich Baakenesch	306.968,39	267.609,00	39.359,39	+35.854,61	Bauvorhaben ist abgeschlossen. Beiträge in Vorjahren vereinnahmt.
70STR082	Neubau/Umgestaltung Hinterstraße	393.331,65	270.000,00	123.331,65	+43.475,35	Bauvorhaben ist abgeschlossen. Schlussrechnung Fa. Hopster: Abschlag = 26.500 € angewiesen, Restzahlung nach Prüfung ca. 7.000 €, Kostenerstattung 75.000,00 €. Beiträgen HH 2022 in 2023 = 195.000 €
70STR084	Endausbau Stichweg Wienhörsterbach	108.636,65	0,00	108.636,65	+3.363,35	Bauvorhaben ist abgeschlossen. Abrechnungen stehen noch aus.
70STR087	Parkplätze Davidstraße	569.040,00	16.513,00	552.527,00	+0,00	Bauvorhaben ist abgeschlossen. Pflegearbeiten sind noch abzurechnen. Einnahme aus Vorjahren übernommen
70STR089	DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz	504.698,51	337.400,00	167.298,51	+31.401,49	Bauvorhaben ist abgeschlossen. Beiträge HH 2022 in 2023 = 87.400 €. Förderung = 250.000 €.

Stand der Bauinvestitionsprojekte 2022

Inv.-Code	Bezeichnung der Investition	GESAMTKOSTEN	FÖRDERMITTEL	EIGENANTEIL		Derzeitiger Sachstand zum Bauprojekt
		neue Gesamtkosten	aktualisierte Förderung	neuer Eigenanteil	Verbesserung (+) Verschlechtrg. (-)	
70STR091	DIEK Lette: Parkplatz am Gemeindeplatz	147.003,00	0,00	147.003,00	+8.165,00	Bauvorhaben ist abgeschlossen.
70STR094	Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	598.000,00	0,00	598.000,00	+0,00	Bauvorhaben wird bis Ende 2022 abgeschlossen.
70STR104	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Waldstraße	27.700,00	0,00	27.700,00	+0,00	Bauvorhaben ist abgeschlossen. Abrechnungen stehen noch aus.
70WEG007	Wirtschaftswege am Baugebiet Meddingheide	932.035,00	126.000,00	806.035,00	-253.463,00	Ausführung in 2023, Neuveranschlagung zum HH 2023: Kosten 2. BA = 733.460 € bzw. Mehrkosten = 209.460 €. Beiträge HH 2022 in 2024 = 126.000,00 €.
90WAS001	Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL)	1.120.728,00	794.460,00	326.268,00	+0,00	Die Schlussrechnung wird in 2022 erwartet und entsprechend wird mit dem Fördermittelzufluss gerechnet.
90WAS002	Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL)	13.445.988,34	10.528.212,00	2.917.776,34	-79.876,34	Verschlechterung durch eine Gesamtprojektkostensteigerung (siehe Mittelanmeldungen zum Haushalt 2023)