

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibungsstand 2006

Liste B: Gesamtzusammenstellung aller noch zu realisierenden Projekte aus dem ABK 2001-2005

Lfd. Nr.	vorgesehen für das Jahr (ABK 2001)	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	vorgesehen für das Jahr / verschoben auf das Jahr	Begründung der Verschiebung
1	2002/2004	1.20.57	Erschließung "Ladestraße"	0,165	2007	Bauleitplanverfahren ist erst im Jahr 2005 angelaufen. Bebauungsplan befindet sich in der Aufstellung.
2	2003	1.20.59	Kanalerneuerung "Am Fredesteen"	0,100	2008	aus wirtschaftlichen und technischen Gründen wurde die Maßnahme zurückgestellt
3	2003	1.20.43	Erschließungsgebiet "Coesfelder Weberei"	0,100	2006	I. Bauabschnitt im Jahre 2003 durchgeführt. Erschließungsträger hat gewechselt. II. Bauabschnitt wird zur Zeit umgesetzt.
4	2004	1.20.54	Regenrückhaltebecken am RÜB IIIb, Berkelwiese	0,811	2015	Es konnte noch kein Grunderwerb getätigt werden.
5	2004	1.20.58	Entflechtung MW / RW Dülmener Str.	0,100	2009	Abschließende Überprüfung und Erstellung eines Handlungskonzeptes noch nicht abgeschlossen.
6	2004	1.20.65	Umbau Regenrückhaltebecken I Otterkamp (8.01)	0,095	2008	Aufgrund der geänderten Hochwasserschutzkonzeption wurde die Maßnahme zurückgestellt.

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibungsstand 2006

Liste B: Gesamtzusammenstellung aller noch zu realisierenden Projekte aus dem ABK 2001-2005

Lfd. Nr.	vorgesehen für das Jahr (ABK 2001)	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	vorgesehen für das Jahr / verschoben auf das Jahr	Begründung der Verschiebung
7	2004	1.20.67	Planung von RRB "Philosophenweg", Lette	0,040	2009	aus technischen Gründen wurde die Maßnahme bisher zurückgestellt. In Abhängigkeit der Forderung der Bezirksregierung bzgl. zu genehmigender Einleitungsstellen entfällt diese Maßnahme evtl.
8	2004	1.20.32	Wohngebiet zwischen Kreuzstraße / Meddingheide und Coesfelder Straße, I. BA	0,125	2006	Maßnahme wurde erst im Jahr 2006 realisiert und abgeschlossen.
9	2005	1.20.60	Kanalsanierung Osterwicker Str. - Düker	0,102	2007	aus technischen Gründen wurde die Maßnahme zurückgestellt. Sie wird im Jahr 2007 realisiert und abgeschlossen.
10	2005	x	Kanalinspektion Coe	0,050	2006	aus technischen Gründen wurde die Maßnahme zurückgestellt. Sie wird ab dem Jahr 2006 realisiert.
11	2006-2012	1.20.26.1	Wohnbaunutzung zwischen Wulferhooksweg und Gewerbegebiet/Bahnhof	0,250	2010-2016	Bedarfsplanung

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibungsstand 2006

Liste B: Gesamtzusammenstellung aller noch zu realisierenden Projekte aus dem ABK 2001-2005

Lfd. Nr.	vorgesehen für das Jahr (ABK 2001)	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	vorgesehen für das Jahr / verschoben auf das Jahr	Begründung der Verschiebung
12	2006-2012	1.20.32	Wohngebiet zwischen Kreuzstraße / Meddingheide und Coesfelder Straße, II. BA	0,125	2010-2016	Bedarfsplanung
13	2006-2012	1.20.33	Gewerbegebiet "Lette Süd"	0,125	2006-2016	Bedarfsplanung
			Summe :	2,188		