

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.		

Maßnahmen im Hochbau

Sportzentrum Lette

521940	Einbau einer Eigenwasserversorgung	20%				2/2008	energetische Maßn.
--------	------------------------------------	-----	--	--	--	--------	--------------------

Lambertschule

521940	Turnhalle Austausch der Beleuchtungskörper, Einbau Regelungstechnik	30%				2/2008	energetische Maßn.
--------	---------------------------------------------------------------------	-----	--	--	--	--------	--------------------

Laurentiuschule

521940 / 521930	Sanierung der Sanitäranlagen (Außen u. 1. OG, siehe auch Bericht UPB 21.06.06)	50%				3/2008	energetische Maßn.
521940	Heizungsanlage GLT	10%				3/2008	energetische Maßn.
521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes Altbau (Betrag nur Schulgeb.)	5%				4/2008	energetische Maßn.

Ludgerischule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes Altbau	50%				4/2008	energetische Maßn.
--------	-----------------------------------------------	-----	--	--	--	--------	--------------------

Maria-Frieden-Schule

521930	Austausch der Bodenbeläge	5%				3/2008	
521940	Austausch Beleuchtungskörper	65%				3/2008	Einbau durch HM, nur Material

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.		

Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette

521930	Dachflächen saniert inkl. Dämmung Turnhalle	35%				4/2008	energetische Maßn.
521940	Einbau einer Wärmemengenerfassung	20%				2/2008	energetische Maßn.
521930	Dachsanierung des 1.-geschossigen Gebäudeteils (Flur)	100%				4/2007	
521930	Brandschutzmaßnahmen	100%				3/2007	
521930	Austausch Oberflächler in KR Altbau 16 St.	5%				3/2008	
521930	Austausch Glassassade	35%				3/2008	

Marlin-Luther-Schule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	5%				4/2008	energetische Maßn.
--------	----------------------------------------	----	--	--	--	--------	--------------------

Fröbelschule

	Austausch der PCB-haltigen Beleuchtungskörper	5%				4/2008	
521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	100%				3/2008	energetische Maßn.

Kreuzschule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	0%				4/2008	energetische Maßn.
--------	----------------------------------------	----	--	--	--	--------	--------------------

Freiherr-von-Stein-Realschule

	Aufarbeitung Holzfenster 25 St. (EG, 1. + 2. OG Altbau)	18%				3/2008	
	Austausch Holzfenster 2 St. (2. OG Altbau)	15%				2/2008	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.		

Heriburg Gymnasium

	Sanierung Biologieräume	15%				3/2008	
	Austausch Bodenbelag PVC in Klassen	30%				3/2008	
	Durchgang Turnhalle - Glaselemente	15%				2/2008	mittelfr. Insplan > "spätere Jahre"

Theodor-Heuss-Realschule

521930	Dämmung des nicht genutzten Dachtraumes	5%				4/2008	energietechn. Maßn.
521930	Neubau Theodor-Heuss (Bühnenboden PZ)	100%				1/2008	
	Anbau THS Austausch Stahlrahmenfenster im 2. OG	30%				4/2008	
	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	15%				3/2008	
521930	Brandchutzmaßnahmen erdspr. Katalog					4/2007	

Anne-Frank-Hauptschule

	Austausch Beleuchtungskörper	5%				4/2008	
	Brandchutzmaßnahmen	5%				4/20087	
	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	10%				3/2008	
521930	Austausch Nadelstich Flur I, Lehrerzimmer u. Verwaltung (R 122A, 128.1 A.129A.130A.131A = 202 m²)	0%				4/2008	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.		
521930	Verdunkelungsvorhänge in 5 Räumen ersetzen	0%				4/2008	wellene Räume sind beantragt
521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	5%				4/2007	

Gymnasium Nepomucenum

521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	5%				4/2007	
	Austausch Beleuchtungskörper	5%				4/2008	
	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	10%				3/2008	
	Dachsanierung (oberhalb 2. OG, Sternwarte u. TH Eingangsbereich)	30%				4/2008	
521940	TH, Warmwasser-Aufbereitung	40%				2/2008	

Schulzentrum

	Baumängel lt. Schätzung, Auftrag zur gutachterlichen Untersuchung					3/2008	
--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------	--

Rathaus

521940	Bauteil II, Erneuerung der Sanitäranlagen im EG, 1. OG und 2. OG	5%				4/2008	Erneuerung Fenster Treppenhaus
521930	Bauteil II, Alu-Fenster / RWVA	35%				3/2008	mit Rauchabzug

ULF-Gebäude

	Bauteil I+II tlw. Fensteraustausch	2%				4/2008	Fördermittel 50 %
521930	Dämmung des nicht genutzten Dachraumes	0%				4/2008	energetische Maßn.

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.		
Heimathaus Lette							
521940	Einbau einer Zentralheizung mit Brennwärtekessel + GLT	50%				4/2008	
Stadtbücherei							
521930	Austausch Fenster	90%				4/2007	Wegen der Witterung Ausführung Ende März 2008
521930	Austausch von Nadelfilzböden II. OG	0%				4/2008	
521930	Anstrich der Fenster EG u. OG	10%				4/2008	
Feuerwache Lette							
521930	Austausch des asbestbelasteten Dachrandes	100%				4/2007	erledigt
Feuerwache Coesfeld							
521930	Toranlage, Einbau einer Durchgangstür	0%				4/2008	
Leichenhalle Coesfeld							
	Erneuerung Fensterfront	5%				3/2008	Vertragliche Regelung mit dem Dienstleistungskonzessionär
	Austausch Kühlaggregat einschl. Entsorgung	5%				2/2008	Vertragliche Regelung mit dem Dienstleistungskonzessionär
Museum							
521930	Umbau Stadtmuseum III. Abschnitt, Umbau u. Alarmanlage	5%				4/2008	Fördermittel

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			

Maßnahmen im Tiefbau

	Umsetzung Einreimal in Lette	90%					2/2008	
	Herrichtung Festplatz Lette	40%					2/2008	
70STR004	Adelgonda-Wolbring-Weg	100%					4/2007	Baumaßnahme abgeschlossen
	Eleonore-Pollmeier-Straße	15%					4/2008	Bepflanzung 2/2009
	Restarbeiten Stadtrandweg	10%					3/2008	
70STR015	Kalkspeerer Weg	8%					4/2008	Ausschreibung in Vorbereitung
70SON004	Sportzentrum Nord II BA. Erschließung ohne Bepflanzung	15%					4/2008	
70SON004	Sportzentrum Nord II BA. Bepflanzung	15%					2/2009	
70STR009	Hansestraße	70%					3/2008	
	Umbau Parkplatz Holtwicker Straße / Zentrum f. Arbeit (Umbau wegen Kirmesplatznutzung) Beleuchtung	10%					2/2008	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.		
	Neumühle - Baustraße	8%				4/2008	Ausschreibungsvorbereitung
70SON005	Skateranlage	10%				3/2008	Ausschreibung erfolgt
	Mülleimerinstallation - Innenstadt	10%				2/2008	Ausschreibung erfolgt
70BRÜ001	Erneuerung von Brücken					4/2008	Brücke Bühlbach/Geer, Rakener Straße, Baubeschlag Voss
70SON003	Bahnhofstraße südliche Gehwegseite	2%				3/2008	
522101	Renovation Tennisbelag Sportzentrum Süd	0%				3/2008	
	Asphaltdeckensanierung Wege im Außenbereich	10%				3/2008	Ausschreibung erfolgt
70STFR008	Kreisverkehr Ladestraße/Dülmener Straße	70%				3/2008	