

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Schulen / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Hocheffizienzpumpen an Heizungsanlagen in Schulgebäuden	10%				3/2012	
---------	---	-----	--	--	--	--------	--

ehem. Martinschule / Bauunterhaltung

BU	Abriss des Altbaus, Herstellung der Giebelwand zum Nachbargebäude	20%				2/2012	
----	---	-----	--	--	--	--------	--

Lambertschule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleidebereiche der Turnhalle	10%				3/2012	
---------	--	-----	--	--	--	--------	--

Ludgerischule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

BU	Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden	10%				3/2012	
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Fensterfassade	30%				3/2012	
EBU/MOD	Sanierung der Außen-WC-Anlagen	10%				3/2012	
BU	Austausch Bodenbeläge in der Verwaltung u. Anstrich des Bereiches	10%				2/2012	

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung / Rückstellungen

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden	10%				3/2012	
EBU/MOD	Einbau einer GLT, Austausch der Verteiler und Pumpen, Verkürzung der Leitungswege	20%				4/2012	
RÜ	Beseitigung der Feuchteschäden Kellerwände	3%				4/2012	

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Maria-Frieden-Schule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Glasfassade	30%				3/2012	
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche	10%				3/2012	

Martin-Luther-Schule / Bauunterhaltung

BU	Sanierung der Dachhaut	30%				3/2012	
----	------------------------	-----	--	--	--	--------	--

Kreuzschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

Bu	Austausch von Bodenbelägen in 4 Klassenräumen, (Altbau Pausenhalle)	90%				1/2012	
BU	Betonsanierung Kriechkeller (Nebengebäude Turnhalle)	100%				1/2012	
BU	Sanierung Bad HM-Wohnung	90%				2/2012	

Heriburg-Gymnasium / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden	10%				3/2012	
EBU/MOD	Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. GLT sowie Sanierung Warmwasserversorgung Turnhalle	20%				4/2012	
EBU/MOD	Türanlage u. Fensterfassade Treppenhäuser Hauptgebäude	30%				2/2012	

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			
Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung								
EBU/MOD	Turnhalle Sanierung Fensterfassade inkl. Sonnenschutz sowie Leitungssanierung	30%					3/2012	
BU	Anstrich Holzfenster Altbau EG + Aula sowie Austausch Fenster R 109+110 (Alu)	10%					3/2012	
BU	Einbau Brandmeldeanlage + RWA Treppenhaus	20%					3/2012	

Schulzentrum / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

INV	Erweiterung der Mensa	10%					3/2012	
	Altbau/Anbau Theodor-Heuss							
BU	Sanierung der Dachfläche Altbau	10%					4/2012	
	Neubau Theodor-Heuss							
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigestränge	10%					3/2012	
	Anne-Frank-Schule							
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigestränge	10%					3/2012	
BU	BS-Maßnahme Austausch von Türen im KG, Fahrradkeller u. angrenzende Flure	3%					3/2012	
	Gym. Nepomucenum							
EBU/MOD	Sanierung des Bereiches Sammlung / Vorbereitung Chemie u. Biologie	10%					3/2012	
INV	Einrichtung eines Schülerlabors	10%					3/2012	
INV	Einrichtung eines NW-Experimentierraumes	10%					3/2012	
BU	BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung Steigestränge	10%					3/2012	

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			
Rathaus Bauteil I + II / Bauunterhaltung								
BU	Austausch Fensterfassade Treppenhaus Münsterstr. Bauteil II	3%					3/2012	
BU	Einbläsdämmung BT I + II ?	0%					4/2012	
Stadtschloss / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen								
BU	Anstrich der Fenster (Kassetten)	3%					4/2012	
INV	II. BA, Umbau SG Hauptflügel, DG + 2. OG Südflügel	90%					2/2012	
Feuerwache Lette/ Bauunterhaltung								
BU	Beseitigung Feuchteschaden Kellerwände	3%					4/2012	
Feuerwache Coesfeld / Rückstellung / Bauunterhaltung								
RÜ	Dachsanierung Fahrzeughalle Wache Coesfeld inkl. NK	30%					2/2012	
BU	div. Umbau- u. Sanierungsarbeiten	10%					2/2012	
Bücherei/Archiv / Bauunterhaltung / Rückstellung								
BU	Einbau eines Medienrücknahmesystems	90%					1/2012	
RÜ	BS-Maßnahmen	30%					4/2012	
BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I, EG	20%					4/2012	
BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt II, 1. OG	0%					4/2012	
BU	Brandschutzmaßnahmen Türanlagen Treppenhaus u. Aufrüstung Aufzugsanlage	3%					4/2012	

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU	Fassadensanierung	3%				4/2012	
----	-------------------	----	--	--	--	--------	--

UK Darfelder Weg 103 / Rückstellung

RÜ	Sanierung der Grundleitungen	50%				2/2012	
----	------------------------------	-----	--	--	--	--------	--

Asyl-Unterkünfte / Bauunterhaltung

BU	Austausch der Fenster- u. Türanlagen UK Lübbesmeyerweg u. Im Sonnenschein	3%				4/2012	
----	--	----	--	--	--	--------	--

Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"	3%				2013	
-----	--	----	--	--	--	------	--

Sonstiges / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen	0%					
----	---------------------------------------	----	--	--	--	--	--

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Tiefbau

	Erschließung ehem. Martin-Schule Brink	10%				3/2012	
	Bahnhof: Fahrradabstellanlage Ostseite / Erweiterung P & R - Anlage	10%				2013	Ausschreibung / Baubeginn in Abhängigkeit der Arbeiten der DB am Bahnhof sowie des angestrebten Grunderwerbs
	Sanierung Zufahrt Deponie Flamschen	3%				4/2012	Maßnahme in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld
	Stichweg zur Windmühle, Lette	3%				4/2012	
	Sanierung Wirtschaftswege, Asphaltierung	20%				3/2012	
	Sanierung der Brücke Nr. 80 - Kannenbrocksbach/Lette	20%				4/2012	
	Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV	20%				2013	Gesamtfertigstellung Herbst 2013
	Neutorstraße	15%				3/2012	
	Beguinestraße	50%				2/2012	
	Parkplatz Theodor-Heuss-Realschule	100%				1/2012	
	Bloomenesch/Darfelder Weg Straßenausbau	50%				3/2012	
	Brückenhauptprüfung	90%				2/2012	
	Ausbau Dreiskamp/Raiffeisenstraße	10%				2013	

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			
	Beleuchtung							
	Reiningstraße (Ersatz)	20%					4/2012	
	Rekener Straße (Ersatz)	20%					4/2012	
	Darfelder Weg / Blumenesch	40%					3/2012	
	Eschenweg	20%					4/2012	
	Wiesenstraße	20%					4/2012	
	Rekener Straße (Bahnweg/Friedhofsallee)	20%					4/2012	
	Paradiesweg	20%					4/2012	

Stadtentwicklungsgesellschaft

	Industriepark Nord.Westfalen							
	Abbruch verschiedener Gebäude, 2. BA	80%					2/2012	z. Z. Erstellung 2. BA "grüne Mitte"
	Kulturquartier							
	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung etc.	100%						
	Lärmschutzwand	100%						

Stand Erledigung

bis 3 %	Vorplanung
bis 10 %	Entwurfsplanung
bis 30 %	Auftragsvergabe
bis 90 %	Projekt in Ausführung
bis 97 %	Abrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt