Projekt - Terminplan:

Objekt:
Neubau Altenpflegeheim für 46 Bewohner und 20 Servicewohnungen in Coesfeld - Lette

Auftraggeber:
Humanitas Wohnservice GbR
Münsterstraße 39, 48653 Coesfeld

ARCHITEKTURBÜRO THUME
Dipl. -Ing. Gerold Thume Architekt BDB
Dipl. -Ing. Rainer Kuchinka M.Arch.
Druffels Weg 5, 48653 Coesfeld www.architekt-thume.de
Fon: 02541-981230 Fax: 02541-981231 e-mail: G.Thume@t-online.de

aufgestellt am: 02.06.2004 Dipl.-Ing. G.Thume / Dipl.-Ing. R.Kuchinka
abgestimmt am: 04.06.2004 Stadt Coesfeld-Herr Backes, Herr Manteuffel
Herr Geuking, Herr Thume

A - Beginn Ausschreibung
L - Versand der LVs
S - Submission
V - Vergabe / Auftrag
P - Ausführungspläne für die Ausschreibung
B - Bewehrungs- und Schalpläne für die Ausführung
D - Detail- und Ausführungspläne für die Ausführung

Nr.	Leistungsverzeichnis - Titel, Bauabschnitt / Auftragnehmer	Monat / Woche
1	**Grundstückserwerb**	Soll
	Stadt Coesfeld - Humanitas Wohnservice GbR	Ist
2	**Bebauungsplanverfahren**	Soll
	Büro Thume - Stadt Coesfeld	Ist
3	**Städtebaulicher Vertrag**	Soll
	Bauherr - Stadt Coesfeld	Ist
4	**Vorplanung / Kostenschätzung**	Soll
	Büro Thume / Nowak	Ist
5	**Finanzierung**	Soll
	Humanitas Wohnservice GbR	Ist
6	**Entwurfsplanung / Kostenberechnung**	Soll
	Büro Thume / Fachingenieure	Ist
7	**Genehmigung Planung / Baugenehmigung**	Soll
	Büro Thume / Stadt Coesfeld	Ist
8	**Statische Planung / Prüfung**	Soll
	Statiker / Prüfstatiker	Ist
9	**Haustechnik / Kostenberechnung**	Soll
	Büro Thume / Fachingenieure	Ist
10	**Außenanlagen / Kostenberechnung**	Soll
	Büro Nowak	Ist
11	**Entrümpelung**	Soll
	Stadt Coesfeld	Ist
12	**Abbruchantrag / Abbrucharbeiten**	Soll
	Büro Thume - Stadt Coesfeld	Ist
13	**Ausführungsplanung**	Soll
	Büro Thume	Ist
14	**Ausschreibung / Vergabe Rohbau**	Soll
	Büro Thume	Ist
15	**Ausschreibung / Vergabe Haustechnik**	Soll
	Fachingenieure	Ist
16	**Ausschreibung / Vergabe Ausbau**	Soll
	Büro Thume	Ist
17	**Ausschreibungen / Vergabe Außenanlagen**	Soll
	Büro Nowak	Ist
18		Soll
		Ist
19	**Beleuchtung**	Soll
	Fachingenieure	Ist
20	**Einrichtung / Ausstattung**	Soll
	Humanitas Wohnservice GbR	Ist
21	**Betriebsbeginn August 2006**	Soll
	Humanitas Wohnservice GbR	Ist
22		Soll
		Ist
23		Soll
		Ist
24		Soll
		Ist
25		Soll
		Ist
26		Soll
		Ist
27		Soll
		Ist
28		Soll
		Ist

Mai 2004 | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar 2005 | Februar | März | April | Mai

Kalenderwochen: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KB
AU
BO
35
B
P
D
A
L
S
V
Antrag
Genehmigung
Abbrucharbeiten